

# 國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年12月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比 較 增 減 (-)				
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	110,993,406	751,493,000	7,374,000	0	869,860,406	869,860,406	463,959,387	78,802,695	542,762,082	62.40	-327,098,324	-37.60		
土地改良物	0	5,000,000	0	2,554,350	7,554,350	7,554,350	7,253,581	0	7,253,581	96.02	-300,769	-3.98		
土地改良物	0	5,000,000	0	2,554,350	7,554,350	7,554,350	2,744,806	0	2,744,806	36.33	-4,809,544	-63.67		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,508,775	0	4,508,775		4,508,775			
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	149,086,060	395,518,228	395,518,228	168,892,183	58,923,535	227,815,718	57.60	-167,702,510	-42.40	1. 科教館「一樓戶外景觀改造案(第一、二期工程)」,因受辦理都市計畫審議作業影響,致該等工程分別於106年11月11日及12月23日始申報開工,爰依契約進度辦理預算保留9,477萬2,616元。 2. 科博館「跨域加值計畫-自然科學藝術展示園區-地下街及停車空間計畫」,於104年9月簽訂契約,因停車場出入口位置遭民眾抗議並向臺中市政府陳情,導致都市設計審議及交通影響評估審查延宕,爰竣工日期展延至106年12月25日,惟後續尚須辦理取得使用執照等相關作業,爰依契約進度辦理預算保留4,622萬3,446元。 3. 海科館「潮境海洋中心空間據點管造暨溫室設施興建工程」案於106年12月5日決標,履約期限為開工日起180日曆天竣工,廠商申報開工日為12月21日,預計於107年6月25日完工,爰依契約進度辦理預算保留2,670萬5,904元。	
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	149,086,060	395,518,228	395,518,228	38,720,996	0	38,720,996	9.79	-356,797,232	-90.21		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	119,749,638	58,923,535	178,673,173		178,673,173			
預付工程及土地款-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	10,421,549	0	10,421,549		10,421,549			
機械及設備	0	120,361,000	7,374,000	62,766,468	190,501,468	190,501,468	132,628,646	19,879,160	152,507,806	80.06	-37,993,662	-19.94	1. 海生館「無所不在的海洋創意雲(鯨典館)裝修工程及互動設施案」分別於106年12月12日及12月14日簽訂契約,履約期限均為開工日起150日曆天竣工,爰依契約進度辦理預算保留1,456萬8,077元。 2. 科教館所提「臺北科學藝術園區整體發展計畫」業於106年8月23日奉行政院核定,預計於107年度辦理該館智慧建築系統更新建置。考量避免多次施工造成工程界面銜接困難,爰將106年度預定辦理之「地下室汙廢水設備汰換更新」及「二線式燈光控制及環境控制系統升級」等工程案納入前開計畫整體規劃以節省公帑,停止執行數為18,752,634元。	
機械及設備	0	120,361,000	7,374,000	62,766,468	190,501,468	190,501,468	118,673,231	0	118,673,231	62.30	-71,828,237	-37.70		

# 國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年12月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比 較 增 減 (-)				
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	13,955,415	19,879,160	33,834,575		33,834,575			
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	5,004,013	7,938,013	7,938,013	7,935,474	0	7,935,474	99.97	-2,539	-0.03		
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	5,004,013	7,938,013	7,938,013	7,898,606	0	7,898,606	99.50	-39,407	-0.50		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	36,868	0	36,868		36,868			
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-219,410,891	268,348,347	268,348,347	147,249,503	0	147,249,503	54.87	-121,098,844	-45.13	1. 科教館「國際級展廳體驗動線與科學藝術時光廊建置統包工程」案，於105年12月29日簽訂合約，履約期限為開工日起353日內全部完成並取得使用執照，廠商於106年7月26日申報開工，並於106年8月30日取得建築執照，工程之細部設計於106年9月29日完成核定，目前依既定規劃施作鋼構組立中，預計於107年7月14日完工，爰依契約進度辦理預算保留5,046萬1,077元。 2. 科教館「四樓生物多樣性展區常設展區展示設計製作」於104年10月29日簽訂契約，共分5階段審查，已完成第3階段，原預計105年10月可完成第4階段，因可歸責予廠商原因以致終止契約，惟廠商向行政院公共工程委員會提出申訴審議及履約爭議調解，爰先行辦理預算保留430萬3,000元。 3. 科教館「虛實整合Tinkering教學研究計畫」採購案，於106年11月17日簽訂契約，共分4階段查驗，履約期限為107年3月12日前，爰依契約進度辦理預算保留89萬2,930元。 4. 科教館「國際會議廳及常設展區室內空氣品質改善工程」採購案，於106年12月29日簽訂契約，履約期限為開工日起150日內竣工，廠商於申報開工日為107年1月8日，預計107年6月7日完工，爰依契約進度辦理預算保留746萬2,674元。 5. 科教館「9樓國際會議廳投影設備更新案」採購案，於106年12月29日簽訂契約，履約條件為廠商應於簽約後15個日曆天交付相關設備，預計107年1月15日完成，爰依契約進度辦理預算保留192萬元。	
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-219,410,891	268,348,347	268,348,347	123,435,627	0	123,435,627	46.00	-144,912,720	-54.00		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	23,813,876	0	23,813,876		23,813,876			
總 計	110,993,406	751,493,000	7,374,000	0	869,860,406	869,860,406	463,959,387	78,802,695	542,762,082	62.40	-327,098,324	-37.60		
土地改良物	0	5,000,000	0	2,554,350	7,554,350	7,554,350	7,253,581	0	7,253,581	96.02	-300,769	-3.98		
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	149,086,060	395,518,228	395,518,228	168,892,183	58,923,535	227,815,718	57.60	-167,702,510	-42.40		

# 國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年12月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
機械及設備	0	120,361,000	7,374,000	62,766,468	190,501,468	190,501,468	132,628,646	19,879,160	152,507,806	80.06	-37,993,662	-19.94		
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	5,004,013	7,938,013	7,938,013	7,935,474	0	7,935,474	99.97	-2,539	-0.03		
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-219,410,891	268,348,347	268,348,347	147,249,503	0	147,249,503	54.87	-121,098,844	-45.13		
<b>總 計</b>	110,993,406	751,493,000	7,374,000	0	869,860,406	869,860,406	463,959,387	78,802,695	542,762,082	62.40	-327,098,324	-37.60		