

# 國立社教機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年09月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	416,920,501	234,704,461	0	234,704,461	56.29	-182,216,040	-43.71		
土地改良物	300,000	2,570,000	0	20,050	2,890,050	2,870,000	320,050	0	320,050	11.15	-2,549,950	-88.85	海生館行政區域柏油路面更新工程，因天氣狀況不佳致工程延宕。	積極執行中。
土地改良物	300,000	2,570,000	0	20,050	2,890,050	2,870,000	300,000	0	300,000	10.45	-2,570,000	-89.55		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	20,050	0	20,050		20,050			
房屋及建築	167,701,966	0	0	0	167,701,966	152,256,062	85,503,515	0	85,503,515	56.16	-66,752,547	-43.84	1.科博館「自然科學藝術展示園區－地下街及停車空間計畫」主體工程驗收完成；惟尚有綠建築標章、智慧建築標章及水電瓦斯連外管線需施作，致執行落後。 2.科教館「一樓戶外景觀改造案(第一、二期工程)」，因施工中發現工區內地下箱涵與臺北市政府所提供之尺寸不符經現場會勘後變更設計，該館同意辦理工程展延，工程實際進度第一期約97%及第二期71%；截至本月份估驗款已支付第一期70.40%及第二期62.89%；契約訂定自開工日起，每30日得申請估驗計價1次，但因廠商未依合約提出估驗計價，故造成付款作業延誤。	積極執行中。
房屋及建築	167,701,966	0	0	0	167,701,966	152,256,062	0	0	0	0.00	-152,256,062	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	85,503,515	0	85,503,515		85,503,515			
機械及設備	15,794,796	105,022,000	0	8,559,500	129,376,296	75,492,796	48,709,882	0	48,709,882	64.52	-26,782,914	-35.48	1.海生館「無所不在的海洋創意雲」互動設施及裝修工程為辦理使用執照變更工程延期，刻正履約；多功能導覽室及數位研習館增設冰水主機案因流標，業完成招標作業程序，辦理付款程序中。 2.科教館「空調主機及附屬設備汰換統包工程」委託專案管理(含監造)技術服務採購案，招標中。 3.臺圖1-2樓閱覽空間與設施設備等案已發包採購作業中。	積極辦理中。
機械及設備	15,794,796	105,022,000	0	8,559,500	129,376,296	75,492,796	41,836,512	0	41,836,512	55.42	-33,656,284	-44.58		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	6,873,370	0	6,873,370		6,873,370			
交通及運輸設備	0	16,502,000	0	-3,580,000	12,922,000	7,515,000	4,044,596	0	4,044,596	53.82	-3,470,404	-46.18	主要係海生館為水下直播設備因流標2次，業完成招標作業程序，刻正履約中。	積極辦理中。
交通及運輸設備	0	16,502,000	0	-3,580,000	12,922,000	7,515,000	3,782,771	0	3,782,771	50.34	-3,732,229	-49.66		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	261,825	0	261,825		261,825			
什項設備	69,208,247	197,121,000	0	-4,999,550	261,329,697	178,786,643	96,126,418	0	96,126,418	53.77	-82,660,225	-46.23	主要係科教館「國際級展廳體驗動線與科學藝術時光廊建置統包工程」，目前統包	積極辦理中。

# 國立社教機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年09月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)					
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)				
															商施工實際進度已達98.39%，惟因所送請款文件資料缺漏甚多，未能完成請款作業，已責成專案管理承商積極協助辦理，俾使經費執行進度符合實際施工進度。	
什項設備	69,208,247	197,121,000	0	-4,999,550	261,329,697	178,786,643	61,035,808	0	61,035,808	34.14	-117,750,835	-65.86				
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	35,090,610	0	35,090,610		35,090,610					
<b>總 計</b>	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	416,920,501	234,704,461	0	234,704,461	56.29	-182,216,040	-43.71				
<b>不動產、廠房及設備</b>	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	416,920,501	234,704,461	0	234,704,461	56.29	-182,216,040	-43.71				
土地改良物	300,000	2,570,000	0	20,050	2,890,050	2,870,000	320,050	0	320,050	11.15	-2,549,950	-88.85				
房屋及建築	167,701,966	0	0	0	167,701,966	152,256,062	85,503,515	0	85,503,515	56.16	-66,752,547	-43.84				
機械及設備	15,794,796	105,022,000	0	8,559,500	129,376,296	75,492,796	48,709,882	0	48,709,882	64.52	-26,782,914	-35.48				
交通及運輸設備	0	16,502,000	0	-3,580,000	12,922,000	7,515,000	4,044,596	0	4,044,596	53.82	-3,470,404	-46.18				
什項設備	69,208,247	197,121,000	0	-4,999,550	261,329,697	178,786,643	96,126,418	0	96,126,418	53.77	-82,660,225	-46.23				
<b>總 計</b>	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	416,920,501	234,704,461	0	234,704,461	56.29	-182,216,040	-43.71				