

# 國立社教機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年10月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	470,120,501	285,760,955	0	285,760,955	60.78	-184,359,546	-39.22		
土地改良物	300,000	2,570,000	0	20,050	2,890,050	2,870,000	320,050	0	320,050	11.15	-2,549,950	-88.85	海生館行政區域柏油路面更新工程，刻正辦理驗收程序中。	積極執行中。
土地改良物	300,000	2,570,000	0	20,050	2,890,050	2,870,000	300,000	0	300,000	10.45	-2,570,000	-89.55		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	20,050	0	20,050		20,050			
房屋及建築	167,701,966	0	0	-3,861,000	163,840,966	157,256,062	99,264,699	0	99,264,699	63.12	-57,991,363	-36.88	1.科博館「自然科學藝術展示園區－地下街及停車空間計畫」主體工程驗收完成；惟尚有綠建築標章、智慧建築標章及水電瓦斯連外管線需施作，致執行落後。 2.科教館「一樓戶外景觀改造案(第一、二期工程)」，因施工中發現工區內地下箱涵與臺北市府所提供之尺寸不符經現場會勘後變更設計，該館同意辦理工程展延，工程實際進度第一期約99%及第二期75%，契約訂定自開工日起，每30日得申請估驗計價1次，但因廠商未依合約提出估驗計價，故造成付款作業延誤。 3.海科館辦理「潮境海洋中心空間據點營造暨溫室設施興建工程」案，因建築執照審查機關尚未核准，故工程無法開工執行所致。	積極執行中。
房屋及建築	167,701,966	0	0	-3,861,000	163,840,966	157,256,062	3,649,815	0	3,649,815	2.32	-153,606,247	-97.68		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	95,614,884	0	95,614,884		95,614,884			
機械及設備	15,794,796	105,022,000	0	15,859,500	136,676,296	94,135,796	66,697,487	0	66,697,487	70.85	-27,438,309	-29.15	1.科教館「空調主機及附屬設備汰換統包工程」委託專案管理(含監造)技術服務採購案，招標中。 2.臺圖主要係中山樓冰水主機汰換工程已驗收通過，刻正辦理付款中。	積極辦理中。
機械及設備	15,794,796	105,022,000	0	15,859,500	136,676,296	94,135,796	55,607,400	0	55,607,400	59.07	-38,528,396	-40.93		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	11,090,087	0	11,090,087		11,090,087			
交通及運輸設備	0	16,502,000	0	-6,917,000	9,585,000	13,332,000	4,801,260	0	4,801,260	36.01	-8,530,740	-63.99	主要係海生館水下直播設備採購案原編列於「交通及運輸設備」，因財產分類調整於機械及設備、什項設備項下。	爾後將請該館覈實編列預算。
交通及運輸設備	0	16,502,000	0	-6,917,000	9,585,000	13,332,000	4,539,435	0	4,539,435	34.05	-8,792,565	-65.95		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	261,825	0	261,825		261,825			
什項設備	69,208,247	197,121,000	0	-5,101,550	261,227,697	202,526,643	114,677,459	0	114,677,459	56.62	-87,849,184	-43.38	主要係科教館「國際級展廳體驗動線與科學藝術時光廊建置統包工程」施工實際進度已達99.56%，因估驗計價延遲，刻正辦	積極辦理中。

# 國立社教機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年10月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)					
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)				
															理請款作業中。	
什項設備	69,208,247	197,121,000	0	-5,101,550	261,227,697	202,526,643	88,776,306	0	88,776,306	43.83	-113,750,337	-56.17				
訂購機件-什 項設備	0	0	0	0	0	0	25,901,153	0	25,901,153		25,901,153					
<b>總 計</b>	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	470,120,501	285,760,955	0	285,760,955	60.78	-184,359,546	-39.22				
<b>不動產、廠房 及設備</b>	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	470,120,501	285,760,955	0	285,760,955	60.78	-184,359,546	-39.22				
土地改良物	300,000	2,570,000	0	20,050	2,890,050	2,870,000	320,050	0	320,050	11.15	-2,549,950	-88.85				
房屋及建築	167,701,966	0	0	-3,861,000	163,840,966	157,256,062	99,264,699	0	99,264,699	63.12	-57,991,363	-36.88				
機械及設備	15,794,796	105,022,000	0	15,859,500	136,676,296	94,135,796	66,697,487	0	66,697,487	70.85	-27,438,309	-29.15				
交通及運輸設 備	0	16,502,000	0	-6,917,000	9,585,000	13,332,000	4,801,260	0	4,801,260	36.01	-8,530,740	-63.99				
什項設備	69,208,247	197,121,000	0	-5,101,550	261,227,697	202,526,643	114,677,459	0	114,677,459	56.62	-87,849,184	-43.38				
<b>總 計</b>	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	470,120,501	285,760,955	0	285,760,955	60.78	-184,359,546	-39.22				