

國立社教機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年11月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	253,005,009	321,215,000	38,766,000	0	612,986,009	530,734,501	335,017,532	0	335,017,532	63.12	-195,716,969	-36.88		
土地改良物	300,000	2,570,000	0	3,485,032	6,355,032	2,870,000	3,785,032	0	3,785,032	131.88	915,032	31.88	主要係海科館因業務需要辦理「區域環境設施修繕工程(親山步道第二期完備工程)」。	爾後將請該館覈實編列預算。
土地改良物	300,000	2,570,000	0	3,485,032	6,355,032	2,870,000	300,000	0	300,000	10.45	-2,570,000	-89.55		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	3,485,032	0	3,485,032		3,485,032			
房屋及建築	167,701,966	0	0	-3,485,032	164,216,934	162,256,062	107,457,345	0	107,457,345	66.23	-54,798,717	-33.77	1.科博館「自然科學藝術展示園區—地下街及停車空間計畫」主體工程驗收完成；另綠建築標章已送臺灣建築研究所審查中，致執行落後。 2.科教館「一樓戶外景觀改造案(第一、二期工程)」第一期工程已於11月13日核報竣工，俟驗收完成後付款，第二期工程進度約87%；契約訂定自開工日起，每15日得申請估驗計價1次，但因廠商未依合約提出估驗計價，故造成付款作業延誤。 3.海科館辦理「潮境海洋中心空間據點營造暨溫室設施興建工程」案，因建築執照審查機關尚未核准，故工程無法開工執行所致。	積極執行中。
房屋及建築	167,701,966	0	0	-3,485,032	164,216,934	162,256,062	3,649,815	0	3,649,815	2.25	-158,606,247	-97.75		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	103,807,530	0	103,807,530		103,807,530			
機械及設備	15,794,796	105,022,000	36,092,000	928,000	157,836,796	121,708,796	68,896,708	0	68,896,708	56.61	-52,812,088	-43.39	1.科教館「空調主機及附屬設備汰換統包工程」辦理招標中。 2.臺圖辦理電梯設備汰換，廠商刻正積極辦理中。	積極辦理中。
機械及設備	15,794,796	105,022,000	36,092,000	928,000	157,836,796	121,708,796	57,806,621	0	57,806,621	47.50	-63,902,175	-52.50		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	11,090,087	0	11,090,087		11,090,087			
交通及運輸設備	0	16,502,000	2,493,000	-107,940	18,887,060	14,732,000	5,491,604	0	5,491,604	37.28	-9,240,396	-62.72	主要係海生館水下直播設備採購案原編列於「交通及運輸設備」，因財產分類調整於機械及設備、什項設備項下。	爾後將請該館覈實編列預算。
交通及運輸設備	0	16,502,000	2,493,000	-107,940	18,887,060	14,732,000	5,229,779	0	5,229,779	35.50	-9,502,221	-64.50		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	261,825	0	261,825		261,825			
什項設備	69,208,247	197,121,000	181,000	-820,060	265,690,187	229,167,643	149,386,843	0	149,386,843	65.19	-79,780,800	-34.81	主要係科教館「國際級展廳體驗動線與科學藝術時光廊建置統包工程」施工實際進度已達99.56%，申請使用執照中。	積極辦理中。

國立社教機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年11月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
什項設備	69,208,247	197,121,000	181,000	-820,060	265,690,187	229,167,643	108,101,059	0	108,101,059	47.17	-121,066,584	-52.83		
訂購機件-什 項設備	0	0	0	0	0	0	41,285,784	0	41,285,784		41,285,784			
總 計	253,005,009	321,215,000	38,766,000	0	612,986,009	530,734,501	335,017,532	0	335,017,532	63.12	-195,716,969	-36.88		
不動產、廠房 及設備	253,005,009	321,215,000	38,766,000	0	612,986,009	530,734,501	335,017,532	0	335,017,532	63.12	-195,716,969	-36.88		
土地改良物	300,000	2,570,000	0	3,485,032	6,355,032	2,870,000	3,785,032	0	3,785,032	131.88	915,032	31.88		
房屋及建築	167,701,966	0	0	-3,485,032	164,216,934	162,256,062	107,457,345	0	107,457,345	66.23	-54,798,717	-33.77		
機械及設備	15,794,796	105,022,000	36,092,000	928,000	157,836,796	121,708,796	68,896,708	0	68,896,708	56.61	-52,812,088	-43.39		
交通及運輸設 備	0	16,502,000	2,493,000	-107,940	18,887,060	14,732,000	5,491,604	0	5,491,604	37.28	-9,240,396	-62.72		
什項設備	69,208,247	197,121,000	181,000	-820,060	265,690,187	229,167,643	149,386,843	0	149,386,843	65.19	-79,780,800	-34.81		
總 計	253,005,009	321,215,000	38,766,000	0	612,986,009	530,734,501	335,017,532	0	335,017,532	63.12	-195,716,969	-36.88		