

**教育部所屬機構作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國111年07月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算分配數 (2) | 執 行 情 形 | | | | | 差異或 落後 原 因 | 改進措施 | | |
|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------|------------------|--|--|--|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整 數 | 合 計 (1) | | 累 計 執 行 數 | | | 比 較 增 減 | | | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付未 付 數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額(4)= (3)-(2) | % (4)/(2) | | | |
| 一般建築及設備計畫 | 37,994,759 | 355,403,000 | 0 | 0 | 393,397,759 | 128,874,750 | 90,731,734 | 0 | 90,731,734 | 70.40 | -38,143,016 | -29.60 | | | |
| 房屋及建築 | 2,286,009 | 62,837,000 | 0 | 815,000 | 65,938,009 | 4,815,000 | 835,799 | 0 | 835,799 | 17.36 | -3,979,201 | -82.64 | 主要係國立海洋生物博物館典藏大樓案經教育部於1月24日審核通過並送行政院公共工程委員會審議，該會要求補充審議要項表及工項造價表，已於3月4日送行政院公共工程委員會審議中。 | 俟行政院公共工程委員會核定後，儘速辦理本案後續招標等事項。 | |
| 房屋及建築 | 2,286,009 | 62,837,000 | 0 | 815,000 | 65,938,009 | 4,815,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -4,815,000 | -100.00 | | | |
| 未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835,799 | 0 | 835,799 | | 835,799 | | | | |
| 機械及設備 | 6,616,500 | 158,354,000 | 0 | 0 | 164,970,500 | 56,057,500 | 42,146,287 | 0 | 42,146,287 | 75.18 | -13,911,213 | -24.82 | 主要係國立自然科學博物館辦理「111中程計畫-全館消防系統改善工程計畫(第一期)」尚待主管機關核定變更使用執照及核可消防圖說等事項。 | 俟臺中市政府都市發展局核發變更使用執照及消防局審查消防圖說核可後，積極促請建築師完成設計圖說並辦理發包作業。 | |
| 機械及設備 | 6,616,500 | 158,354,000 | 0 | 0 | 164,970,500 | 56,057,500 | 36,048,350 | 0 | 36,048,350 | 64.31 | -20,009,150 | -35.69 | | | |
| 訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,097,937 | 0 | 6,097,937 | | 6,097,937 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 27,160,000 | 26,096,000 | 0 | 812,000 | 54,068,000 | 33,156,000 | 14,717,337 | 0 | 14,717,337 | 44.39 | -18,438,663 | -55.61 | 主要係國立海洋生物博物館水下載具與水下工作用船隻購置案承造廠商哥倫國際股份有限公司資金周轉異常，致協力廠商进场施做及引擎發電機進口較原規劃期程延宕及施工進度嚴重延遲超過五個月以上。 | 已完成第二期款項驗收，刻正進行後續支付款項，並請監造與協力廠商協調溝通加快施做進度，以提升執行率。 | |
| 交通及運輸設備 | 27,160,000 | 26,096,000 | 0 | 812,000 | 54,068,000 | 33,156,000 | 4,797,693 | 0 | 4,797,693 | 14.47 | -28,358,307 | -85.53 | | | |
| 訂購機件-交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,919,644 | 0 | 9,919,644 | | 9,919,644 | | | | |
| 什項設備 | 1,932,250 | 108,116,000 | 0 | -1,627,000 | 108,421,250 | 34,846,250 | 33,032,311 | 0 | 33,032,311 | 94.79 | -1,813,939 | -5.21 | 執行率已達。 | 執行率已達。 | |
| 什項設備 | 1,932,250 | 108,116,000 | 0 | -1,627,000 | 108,421,250 | 34,846,250 | 29,502,311 | 0 | 29,502,311 | 84.66 | -5,343,939 | -15.34 | | | |
| 訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,530,000 | 0 | 3,530,000 | | 3,530,000 | | | | |
| 總 計 | 37,994,759 | 355,403,000 | 0 | 0 | 393,397,759 | 128,874,750 | 90,731,734 | 0 | 90,731,734 | 70.40 | -38,143,016 | -29.60 | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 37,994,759 | 355,403,000 | 0 | 0 | 393,397,759 | 128,874,750 | 90,731,734 | 0 | 90,731,734 | 70.40 | -38,143,016 | -29.60 | | | |
| 房屋及建築 | 2,286,009 | 62,837,000 | 0 | 815,000 | 65,938,009 | 4,815,000 | 835,799 | 0 | 835,799 | 17.36 | -3,979,201 | -82.64 | | | |
| 機械及設備 | 6,616,500 | 158,354,000 | 0 | 0 | 164,970,500 | 56,057,500 | 42,146,287 | 0 | 42,146,287 | 75.18 | -13,911,213 | -24.82 | | | |
| 交通及運輸設備 | 27,160,000 | 26,096,000 | 0 | 812,000 | 54,068,000 | 33,156,000 | 14,717,337 | 0 | 14,717,337 | 44.39 | -18,438,663 | -55.61 | | | |
| 什項設備 | 1,932,250 | 108,116,000 | 0 | -1,627,000 | 108,421,250 | 34,846,250 | 33,032,311 | 0 | 33,032,311 | 94.79 | -1,813,939 | -5.21 | | | |
| 總 計 | 37,994,759 | 355,403,000 | 0 | 0 | 393,397,759 | 128,874,750 | 90,731,734 | 0 | 90,731,734 | 70.40 | -38,143,016 | -29.60 | | | |

**教育部所屬機構作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國111 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算分配數 (2) | 執 行 情 形 | | | | 差異或 落後原 因 | 改進措施 | |
|------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|--|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計 (1) | | 累 計 執 行 數 | | 比 較 增 減 | | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付未 付 數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額(4)= (3)-(2) | % (4)/(2) | |