

教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	295,680,000	228,862,435	0	228,862,435	77.40	-66,817,565	-22.60		
土地改良物	0	0	0	4,000,000	4,000,000	700,000	697,510	0	697,510	99.64	-2,490	-0.36		
土地改良物	0	0	0	4,000,000	4,000,000	700,000	0	0	0	0.00	-700,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	697,510	0	697,510		697,510			
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	47,000	239,938,000	93,071,000	38,083,501	0	38,083,501	40.92	-54,987,499	-59.08	主要係國立海洋生物博物館辦理「典藏展示教育大樓工程」進度落後，說明如下： 一、目前施作東側1F柱牆2F樑版澆置混凝土及整體粉光、西側2F樑版鋼筋綁紮、機電配管、模板加固等，截至114年8月27日之預定進度41.22%，實際進度42.54%。 二、另因業務需求變動及內部空間調整，刻正辦理第二次設計變更作業，目前已完成預算書圖審查。	後續將依據契約並兼顧工程品質之原則下積極趕辦。
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	47,000	239,938,000	93,071,000	146,500	0	146,500	0.16	-92,924,500	-99.84		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	37,937,001	0	37,937,001		37,937,001			
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-15,000,000	298,372,000	153,042,000	132,261,935	0	132,261,935	86.42	-20,780,065	-13.58		
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-15,000,000	298,372,000	153,042,000	72,637,921	0	72,637,921	47.46	-80,404,079	-52.54		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	59,624,014	0	59,624,014		59,624,014			
交通及運輸設備	0	15,330,000	0	100,000	15,430,000	6,936,000	4,350,460	0	4,350,460	62.72	-2,585,540	-37.28	依業務實際狀況執行。	嗣後將依業務實際需要，核實編列預算。
交通及運輸設備	0	15,330,000	0	100,000	15,430,000	6,936,000	4,350,460	0	4,350,460	62.72	-2,585,540	-37.28		
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	10,853,000	70,922,000	41,931,000	53,469,029	0	53,469,029	127.52	11,538,029	27.52	依業務實際狀況執行。	嗣後將依業務實際需要，核實編列預算。
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	10,853,000	70,922,000	41,931,000	50,265,889	0	50,265,889	119.88	8,334,889	19.88		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,203,140	0	3,203,140		3,203,140			
總 計	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	295,680,000	228,862,435	0	228,862,435	77.40	-66,817,565	-22.60		
不動產、廠房及設備	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	295,680,000	228,862,435	0	228,862,435	77.40	-66,817,565	-22.60		
土地改良物	0	0	0	4,000,000	4,000,000	700,000	697,510	0	697,510	99.64	-2,490	-0.36		
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	47,000	239,938,000	93,071,000	38,083,501	0	38,083,501	40.92	-54,987,499	-59.08		
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-15,000,000	298,372,000	153,042,000	132,261,935	0	132,261,935	86.42	-20,780,065	-13.58		
交通及運輸設	0	15,330,000	0	100,000	15,430,000	6,936,000	4,350,460	0	4,350,460	62.72	-2,585,540	-37.28		

教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
備														
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	10,853,000	70,922,000	41,931,000	53,469,029	0	53,469,029	127.52	11,538,029	27.52		
總 計	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	295,680,000	228,862,435	0	228,862,435	77.40	-66,817,565	-22.60		

備註：

本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。