

教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	379,401,000	277,755,209	0	277,755,209	73.21	-101,645,791	-26.79		
土地改良物	0	0	0	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,859,189	0	4,859,189	99.17	-40,811	-0.83		
土地改良物	0	0	0	4,900,000	4,900,000	4,900,000	0	0	0	0.00	-4,900,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,859,189	0	4,859,189		4,859,189			
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	47,000	239,938,000	149,141,000	59,205,793	0	59,205,793	39.70	-89,935,207	-60.30	主要係國立海洋生物博物館辦理「典藏展示教育大樓工程」進度落後，說明如下： 一、因業務需求變動及內部空間調整，辦理第二次設計變更作業，已於9月18日完成議價程序。 二、本案截至10月27日止之累計預定進度40.96%，累計實際進度48.37%。	後續將依據契約並兼顧工程品質之原則下積極趕辦。
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	47,000	239,938,000	149,141,000	146,500	0	146,500	0.10	-148,994,500	-99.90		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	59,059,293	0	59,059,293		59,059,293			
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-18,005,000	295,367,000	167,757,000	148,030,769	0	148,030,769	88.24	-19,726,231	-11.76		
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-18,005,000	295,367,000	167,757,000	84,838,912	0	84,838,912	50.57	-82,918,088	-49.43		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	63,191,857	0	63,191,857		63,191,857			
交通及運輸設備	0	15,330,000	0	60,000	15,390,000	8,728,000	5,144,345	0	5,144,345	58.94	-3,583,655	-41.06	依業務實際狀況執行。	嗣後將依業務實際需要，核實編列預算。
交通及運輸設備	0	15,330,000	0	60,000	15,390,000	8,728,000	5,144,345	0	5,144,345	58.94	-3,583,655	-41.06		
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	12,998,000	73,067,000	48,875,000	60,515,113	0	60,515,113	123.82	11,640,113	23.82	依業務實際狀況執行。	嗣後將依業務實際需要，核實編列預算。
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	12,998,000	73,067,000	48,875,000	56,366,665	0	56,366,665	115.33	7,491,665	15.33		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	4,148,448	0	4,148,448		4,148,448			
總 計	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	379,401,000	277,755,209	0	277,755,209	73.21	-101,645,791	-26.79		
不動產、廠房及設備	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	379,401,000	277,755,209	0	277,755,209	73.21	-101,645,791	-26.79		
土地改良物	0	0	0	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,859,189	0	4,859,189	99.17	-40,811	-0.83		
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	47,000	239,938,000	149,141,000	59,205,793	0	59,205,793	39.70	-89,935,207	-60.30		
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-18,005,000	295,367,000	167,757,000	148,030,769	0	148,030,769	88.24	-19,726,231	-11.76		
交通及運輸設備	0	15,330,000	0	60,000	15,390,000	8,728,000	5,144,345	0	5,144,345	58.94	-3,583,655	-41.06		

教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	12,998,000	73,067,000	48,875,000	60,515,113	0	60,515,113	123.82	11,640,113	23.82		
總 計	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	379,401,000	277,755,209	0	277,755,209	73.21	-101,645,791	-26.79		