

國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年06月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	685,379	489,234,000	0	0	489,919,379	173,964,000	107,949,189	0	107,949,189	62.05	-66,014,811	-37.95		
土地改良物	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	1,119,000	0	1,119,000	74.60	-381,000	-25.40	主要係海生館設置無障礙停車場之工程結餘款。	
土地改良物	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	1,119,000	0	1,119,000	74.60	-381,000	-25.40		
房屋及建築	0	125,829,000	0	826,950	126,655,950	46,488,000	38,551,127	0	38,551,127	82.93	-7,936,873	-17.07	主要係科博館因自然科學藝術展示園區之地下街及停車空間需配合工程進度估驗計價，致執行落後。	積極執行中。
房屋及建築	0	125,829,000	0	826,950	126,655,950	46,488,000	4,029,950	0	4,029,950	8.67	-42,458,050	-91.33		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	34,521,177	0	34,521,177		34,521,177			
機械及設備	0	45,706,000	0	952,728	46,658,728	20,586,000	17,531,748	0	17,531,748	85.16	-3,054,252	-14.84	一、科教館：科學教育巡迴車展示品更新計畫，刻正規劃中，預計7月份上網公告招標。 二、科博館：展場設備更新因配合展期，致購置及安裝設備之執行進度落後。	積極執行中。
機械及設備	0	45,706,000	0	952,728	46,658,728	20,586,000	17,158,740	0	17,158,740	83.35	-3,427,260	-16.65		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	373,008	0	373,008		373,008			
交通及運輸設備	0	2,205,000	0	278,595	2,483,595	2,205,000	2,482,561	0	2,482,561	112.59	277,561	12.59	主要係海生館因業務需要，先行辦理更新會議室損壞之無線麥克風組等設備。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
交通及運輸設備	0	2,205,000	0	278,595	2,483,595	2,205,000	2,482,561	0	2,482,561	112.59	277,561	12.59		
什項設備	685,379	313,994,000	0	-2,058,273	312,621,106	103,185,000	48,264,753	0	48,264,753	46.77	-54,920,247	-53.23	一、科教館：科學藝術時光機「未來廚房建置」已完成評選作業，預計7月份完成簽約程序。 二、科工館：臺灣農業的故事展示廳建置案第3期工程，甫完工，俟完成驗收後辦理付款作業。	積極執行中。
什項設備	685,379	313,994,000	0	-2,058,273	312,621,106	103,185,000	36,404,433	0	36,404,433	35.28	-66,780,567	-64.72		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	11,860,320	0	11,860,320		11,860,320			
總 計	685,379	489,234,000	0	0	489,919,379	173,964,000	107,949,189	0	107,949,189	62.05	-66,014,811	-37.95		
土地改良物	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	1,119,000	0	1,119,000	74.60	-381,000	-25.40		
房屋及建築	0	125,829,000	0	826,950	126,655,950	46,488,000	38,551,127	0	38,551,127	82.93	-7,936,873	-17.07		
機械及設備	0	45,706,000	0	952,728	46,658,728	20,586,000	17,531,748	0	17,531,748	85.16	-3,054,252	-14.84		
交通及運輸設備	0	2,205,000	0	278,595	2,483,595	2,205,000	2,482,561	0	2,482,561	112.59	277,561	12.59		
什項設備	685,379	313,994,000	0	-2,058,273	312,621,106	103,185,000	48,264,753	0	48,264,753	46.77	-54,920,247	-53.23		

國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年06月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
總 計	685,379	489,234,000	0	0	489,919,379	173,964,000	107,949,189	0	107,949,189	62.05	-66,014,811	-37.95		