

# 國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年09月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	685,379	489,234,000	0	0	489,919,379	240,556,379	176,448,883	144,343	176,593,226	73.41	-63,963,153	-26.59		
土地改良物	0	1,500,000	0	944,000	2,444,000	1,500,000	2,063,000	0	2,063,000	137.53	563,000	37.53	主要係科博館因業務需要辦理鳳凰谷鳥園生態園區道路工程。	爾後將請業務單位覈實編列。
土地改良物	0	1,500,000	0	944,000	2,444,000	1,500,000	1,975,000	0	1,975,000	131.67	475,000	31.67		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	88,000	0	88,000		88,000			
房屋及建築	0	125,829,000	0	3,085,794	128,914,794	66,770,000	46,256,421	0	46,256,421	69.28	-20,513,579	-30.72	主要係科博館因自然科學藝術展示園區之地下街及停車空間需配合工程進度估驗計價，致執行落後。	積極執行中。
房屋及建築	0	125,829,000	0	3,085,794	128,914,794	66,770,000	11,705,794	0	11,705,794	17.53	-55,064,206	-82.47		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	34,550,627	0	34,550,627		34,550,627			
機械及設備	0	45,706,000	0	2,741,553	48,447,553	29,746,000	28,820,641	144,343	28,964,984	97.37	-781,016	-2.63		
機械及設備	0	45,706,000	0	2,741,553	48,447,553	29,746,000	27,557,125	0	27,557,125	92.64	-2,188,875	-7.36		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	1,263,516	144,343	1,407,859		1,407,859			
交通及運輸設備	0	2,205,000	0	1,731,270	3,936,270	2,205,000	3,929,646	0	3,929,646	178.22	1,724,646	78.22	主要係科工館綠能快樂園區及展廳設備更新，原預算編列於「什項設備」項下，因財產分類，調整可用預算數至「交通及運輸設備」。	爾後將請業務單位覈實編列。
交通及運輸設備	0	2,205,000	0	1,731,270	3,936,270	2,205,000	3,929,646	0	3,929,646	178.22	1,724,646	78.22		
什項設備	685,379	313,994,000	0	-8,502,617	306,176,762	140,335,379	95,379,175	0	95,379,175	67.97	-44,956,204	-32.03	一、科博館：展場設備購置及安裝因配合展期時間使用更新，致執行落後。 二、科教館：科學藝術時光機「未來廚房建置」刻正建置中，預計12月份完工。 三、海生館：該館珊瑚骨骼、魚類耳石及鯨豚牙齒等研究用精密薄片切片研磨機，甫經該館公共儀器委員會審查通過，致採購前置作業延誤，預計11月中旬可完成採購程序。	積極執行中。
什項設備	685,379	313,994,000	0	-8,502,617	306,176,762	140,335,379	60,073,937	0	60,073,937	42.81	-80,261,442	-57.19		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	35,305,238	0	35,305,238		35,305,238			
總 計	685,379	489,234,000	0	0	489,919,379	240,556,379	176,448,883	144,343	176,593,226	73.41	-63,963,153	-26.59		
土地改良物	0	1,500,000	0	944,000	2,444,000	1,500,000	2,063,000	0	2,063,000	137.53	563,000	37.53		
房屋及建築	0	125,829,000	0	3,085,794	128,914,794	66,770,000	46,256,421	0	46,256,421	69.28	-20,513,579	-30.72		
機械及設備	0	45,706,000	0	2,741,553	48,447,553	29,746,000	28,820,641	144,343	28,964,984	97.37	-781,016	-2.63		
交通及運輸設備	0	2,205,000	0	1,731,270	3,936,270	2,205,000	3,929,646	0	3,929,646	178.22	1,724,646	78.22		

# 國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年09月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
備														
什項設備	685,379	313,994,000	0	-8,502,617	306,176,762	140,335,379	95,379,175	0	95,379,175	67.97	-44,956,204	-32.03		
<b>總 計</b>	685,379	489,234,000	0	0	489,919,379	240,556,379	176,448,883	144,343	176,593,226	73.41	-63,963,153	-26.59		