

國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年12月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比 較 增 減 (-)				
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	685,379	489,234,000	19,004,000	0	508,923,379	508,923,379	383,726,088	0	383,726,088	75.40	-125,197,291	-24.60		
土地改良物	0	1,500,000	0	2,335,380	3,835,380	3,835,380	3,834,936	0	3,834,936	99.99	-444	-0.01		
土地改良物	0	1,500,000	0	2,335,380	3,835,380	3,835,380	3,566,556	0	3,566,556	92.99	-268,824	-7.01		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	268,380	0	268,380		268,380			
房屋及建築	0	125,829,000	0	-294,206	125,534,794	125,534,794	62,709,712	0	62,709,712	49.95	-62,825,082	-50.05	科博館「自然科學藝術展示園區及停車空間新建工程案」5,289萬6,168元，係因停車場出入口原定於博館路，遭民眾抗議並向臺中市政府陳情，導致都市設計審議及交通影響評估審查延宕，進而影響工程執行進度，故辦理預算保留。	積極執行中。
房屋及建築	0	125,829,000	0	-294,206	125,534,794	125,534,794	11,705,794	0	11,705,794	9.32	-113,829,000	-90.68		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	51,003,918	0	51,003,918		51,003,918			
機械及設備	0	45,706,000	6,401,000	25,103,271	77,210,271	77,210,271	77,208,099	0	77,208,099	100.00	-2,172	0.00		
機械及設備	0	45,706,000	6,401,000	25,103,271	77,210,271	77,210,271	70,454,523	0	70,454,523	91.25	-6,755,748	-8.75		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	6,753,576	0	6,753,576		6,753,576			
交通及運輸設備	0	2,205,000	1,042,000	4,257,975	7,504,975	7,504,975	7,501,746	0	7,501,746	99.96	-3,229	-0.04		
交通及運輸設備	0	2,205,000	1,042,000	4,257,975	7,504,975	7,504,975	7,501,746	0	7,501,746	99.96	-3,229	-0.04		
什項設備	685,379	313,994,000	11,561,000	-31,402,420	294,837,959	294,837,959	232,471,595	0	232,471,595	78.85	-62,366,364	-21.15	1. 科教館「國際級展廳體驗動線與科學藝術時光廊建置統包工程案」50,414,238元，業於105年12月29日簽訂契約，依定期估驗計價，每30日曆天申請估驗一次，擬依契約價金之給付條件執行，爰辦理預算保留。 2. 科教館「四樓生物多樣性展區常設展區展示設計製作」採購案4,303,000元，業於104年10月29日簽訂契約，共分5階段審查，目前已完成3階段，原預計105年10月可完成第4階段，惟因廠商提交之細部設計，經多次修改仍未符該館需求，致影響執行進度，爰辦理預算保留，該館業積極溝通並督導廠商趕進度。 3. 科教館「8噸科學教育巡迴車展示品更新案」1,380,000元，業於105年9月20日簽訂契約，並分2階段查驗，該館原同意履約期限展延至105年12月31日，惟廠商逾期尚未完工，該館業依契約規定於逾期期間按日計算違約金，該廠商口頭承諾預計106年1月31日完工，爰辦理預算保留。	積極執行中。

國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年12月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
什項設備	685,379	313,994,000	11,561,000	-31,402,420	294,837,959	294,837,959	175,574,260	0	175,574,260	59.55	-119,263,699	-40.45		
訂購機件-什 項設備	0	0	0	0	0	0	56,897,335	0	56,897,335		56,897,335			
總 計	685,379	489,234,000	19,004,000	0	508,923,379	508,923,379	383,726,088	0	383,726,088	75.40	-125,197,291	-24.60		
土地改良物	0	1,500,000	0	2,335,380	3,835,380	3,835,380	3,834,936	0	3,834,936	99.99	-444	-0.01		
房屋及建築	0	125,829,000	0	-294,206	125,534,794	125,534,794	62,709,712	0	62,709,712	49.95	-62,825,082	-50.05		
機械及設備	0	45,706,000	6,401,000	25,103,271	77,210,271	77,210,271	77,208,099	0	77,208,099	100.00	-2,172	0.00		
交通及運輸設 備	0	2,205,000	1,042,000	4,257,975	7,504,975	7,504,975	7,501,746	0	7,501,746	99.96	-3,229	-0.04		
什項設備	685,379	313,994,000	11,561,000	-31,402,420	294,837,959	294,837,959	232,471,595	0	232,471,595	78.85	-62,366,364	-21.15		
總 計	685,379	489,234,000	19,004,000	0	508,923,379	508,923,379	383,726,088	0	383,726,088	75.40	-125,197,291	-24.60		