

國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年03月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	79,954,000	32,331,867	0	32,331,867	40.44	-47,622,133	-59.56		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	35,000	597,890	0	597,890	1708.26	562,890	1608.26	主要係海科館因業務需要，先行辦理復育公園新設人行道工程估驗付款作業。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	35,000	0	0	0	0.00	-35,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	597,890	0	597,890		597,890			
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	0	246,432,168	21,000,000	17,893,446	0	17,893,446	85.21	-3,106,554	-14.79	主要係科博館因自然科學藝術展示園區之地下街及停車空間需配合工程進度估驗計價，致執行落後。	積極執行中。
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	0	246,432,168	21,000,000	454,657	0	454,657	2.17	-20,545,343	-97.83		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	17,438,789	0	17,438,789		17,438,789			
機械及設備	0	120,361,000	0	1,198,110	121,559,110	9,231,000	11,001,256	0	11,001,256	119.18	1,770,256	19.18	主要係科博館因業務需要，先行辦理電腦教室設備更新採購案。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
機械及設備	0	120,361,000	0	1,198,110	121,559,110	9,231,000	6,201,256	0	6,201,256	67.18	-3,029,744	-32.82		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000		4,800,000			
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	278,300	3,212,300	0	561,100	0	561,100		561,100		主要係海科館因業務需要，先行辦理文創櫥窗(潮境號戶外市集)展售攤車等採購案。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	278,300	3,212,300	0	561,100	0	561,100		561,100			
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-1,476,410	486,282,828	49,688,000	2,278,175	0	2,278,175	4.58	-47,409,825	-95.42	一、科工館係工研院創新展示教育專區建置案第二、三期甫完成驗收，刻正辦理結報付款作業。 二、科教館係八噶科學教育巡迴車展示更新採購案，因未通過驗收，刻正辦理複驗作業。	積極辦理中。
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-1,476,410	486,282,828	49,688,000	919,855	0	919,855	1.85	-48,768,145	-98.15		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	1,358,320	0	1,358,320		1,358,320			
總 計	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	79,954,000	32,331,867	0	32,331,867	40.44	-47,622,133	-59.56		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	35,000	597,890	0	597,890	1708.26	562,890	1608.26		
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	0	246,432,168	21,000,000	17,893,446	0	17,893,446	85.21	-3,106,554	-14.79		
機械及設備	0	120,361,000	0	1,198,110	121,559,110	9,231,000	11,001,256	0	11,001,256	119.18	1,770,256	19.18		
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	278,300	3,212,300	0	561,100	0	561,100		561,100			
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-1,476,410	486,282,828	49,688,000	2,278,175	0	2,278,175	4.58	-47,409,825	-95.42		

國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年03月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
總 計	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	79,954,000	32,331,867	0	32,331,867	40.44	-47,622,133	-59.56		