

國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年04月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	109,774,000	70,424,779	0	70,424,779	64.15	-39,349,221	-35.85		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	535,000	583,649	0	583,649	109.09	48,649	9.09		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	535,000	0	0	0	0.00	-535,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	583,649	0	583,649		583,649			
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	0	246,432,168	28,000,000	20,309,992	0	20,309,992	72.54	-7,690,008	-27.46	主要係科博館因自然科學藝術展示園區之地下街及停車空間需配合工程進度估驗計價，致執行落後。	積極執行中。
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	0	246,432,168	28,000,000	454,657	0	454,657	1.62	-27,545,343	-98.38		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	19,855,335	0	19,855,335		19,855,335			
機械及設備	0	120,361,000	0	6,230,909	126,591,909	11,491,000	15,832,677	0	15,832,677	137.78	4,341,677	37.78	主要係科博館因業務需要，先行辦理電腦教室設備更採購案。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
機械及設備	0	120,361,000	0	6,230,909	126,591,909	11,491,000	9,502,830	0	9,502,830	82.70	-1,988,170	-17.30		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	6,329,847	0	6,329,847		6,329,847			
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	775,085	3,709,085	0	1,541,214	0	1,541,214		1,541,214		主要係海科館因業務需要，先行辦理文創櫥窗(潮境號戶外市集)展售攤車等採購案。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	775,085	3,709,085	0	1,541,214	0	1,541,214		1,541,214			
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-7,005,994	480,753,244	69,748,000	32,157,247	0	32,157,247	46.10	-37,590,753	-53.90	一、科工館主要係工研院創新展示教育專區建置案第三期甫完成驗收，刻正辦理結報付款作業；另跨域加值發展計畫-綠能快樂園區-高標準度量衡廣場依進度施工，刻正辦理估驗計價中。 二、科教館主要係1.8噸科學教育巡迴車展示更新採購案，業完成驗收，刻正辦理結報付款作業；另跨域加值發展計畫「一樓戶外景觀改造案」因設計範圍涉及「臺北科學藝術園區」之先期縫合工程，經臺北市政府都市發展局告知須提送都市計畫審議，預估送件至審議通過約需3個月時間，俟都市計畫審議通過後即辦理開工改造作業。	積極辦理中。
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-7,005,994	480,753,244	69,748,000	5,610,752	0	5,610,752	8.04	-64,137,248	-91.96		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	26,546,495	0	26,546,495		26,546,495			
總 計	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	109,774,000	70,424,779	0	70,424,779	64.15	-39,349,221	-35.85		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	535,000	583,649	0	583,649	109.09	48,649	9.09		

國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年04月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	0	246,432,168	28,000,000	20,309,992	0	20,309,992	72.54	-7,690,008	-27.46		
機械及設備	0	120,361,000	0	6,230,909	126,591,909	11,491,000	15,832,677	0	15,832,677	137.78	4,341,677	37.78		
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	775,085	3,709,085	0	1,541,214	0	1,541,214		1,541,214			
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-7,005,994	480,753,244	69,748,000	32,157,247	0	32,157,247	46.10	-37,590,753	-53.90		
總 計	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	109,774,000	70,424,779	0	70,424,779	64.15	-39,349,221	-35.85		