

# 國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年05月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	148,573,000	89,357,682	0	89,357,682	60.14	-59,215,318	-39.86		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	868,000	799,798	0	799,798	92.14	-68,202	-7.86		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	868,000	0	0	0	0.00	-868,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	799,798	0	799,798		799,798			
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	0	246,432,168	35,000,000	30,753,848	0	30,753,848	87.87	-4,246,152	-12.13	主要係科博館因自然科學藝術展示園區之地下街及停車空間需配合工程進度估驗計價，致執行落後。	積極執行中。
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	0	246,432,168	35,000,000	454,657	0	454,657	1.30	-34,545,343	-98.70		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	30,299,191	0	30,299,191		30,299,191			
機械及設備	0	120,361,000	0	1,430,909	121,791,909	19,147,000	19,708,896	0	19,708,896	102.93	561,896	2.93		
機械及設備	0	120,361,000	0	1,430,909	121,791,909	19,147,000	18,810,896	0	18,810,896	98.24	-336,104	-1.76		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	898,000	0	898,000		898,000			
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	873,085	3,807,085	347,000	1,655,507	0	1,655,507	477.09	1,308,507	377.09	一、海科館主要係因業務需要，先行辦理文創櫥窗(潮境號戶外市集)展售攤車等採購案。 二、科教館主要係執行跨域加值發展計畫，購置空氣品質多功能電子連續監控加值模組，原預算編列於「什項設備」項下，因財產分類，調整可用預算數至「交通及運輸設備」。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	873,085	3,807,085	347,000	1,655,507	0	1,655,507	477.09	1,308,507	377.09		
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-2,303,994	485,455,244	93,211,000	36,439,633	0	36,439,633	39.09	-56,771,367	-60.91	一、科教館主要係跨域加值發展計畫「一樓戶外景觀改造案」因設計範圍涉及「臺北科學藝術園區」之先期縫合工程，經臺北市政府都市發展局告知須提送都市計畫審議，預估送件至審議通過約需3個月時間，俟都市計畫審議通過後即辦理開工改造作業。 二、科工館主要係跨域加值發展計畫「綠能快樂園區-高標準度量衡廣場及科普咖啡圖書站」依工程進度施工，惟廠商尚未申請估驗計價所致。	積極辦理中。
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-2,303,994	485,455,244	93,211,000	34,145,388	0	34,145,388	36.63	-59,065,612	-63.37		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,294,245	0	2,294,245		2,294,245			
總 計	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	148,573,000	89,357,682	0	89,357,682	60.14	-59,215,318	-39.86		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	868,000	799,798	0	799,798	92.14	-68,202	-7.86		

# 國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年05月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	0	246,432,168	35,000,000	30,753,848	0	30,753,848	87.87	-4,246,152	-12.13		
機械及設備	0	120,361,000	0	1,430,909	121,791,909	19,147,000	19,708,896	0	19,708,896	102.93	561,896	2.93		
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	873,085	3,807,085	347,000	1,655,507	0	1,655,507	477.09	1,308,507	377.09		
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-2,303,994	485,455,244	93,211,000	36,439,633	0	36,439,633	39.09	-56,771,367	-60.91		
<b>總 計</b>	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	148,573,000	89,357,682	0	89,357,682	60.14	-59,215,318	-39.86		