

# 國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年06月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	233,487,168	106,830,659	0	106,830,659	45.75	-126,656,509	-54.25		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	868,000	1,858,694	0	1,858,694	214.14	990,694	114.14	主要係海科館因業務需要，先行辦理復育公園週邊友善環境營造工程估驗付款作業。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	868,000	0	0	0	0.00	-868,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	1,858,694	0	1,858,694		1,858,694			
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	2,825,171	249,257,339	53,014,168	33,579,940	0	33,579,940	63.34	-19,434,228	-36.66	主要係科博館因自然科學藝術展示園區之地下街及停車空間需配合工程進度估驗計價，致執行落後。	積極執行中。
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	2,825,171	249,257,339	53,014,168	3,279,828	0	3,279,828	6.19	-49,734,340	-93.81		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	30,300,112	0	30,300,112		30,300,112			
機械及設備	0	120,361,000	0	1,430,909	121,791,909	35,818,000	29,296,030	0	29,296,030	81.79	-6,521,970	-18.21	主要係臺圖「200噸冰水主機併入主配管系統工程」等案甫完成驗收，刻正辦理付款作業程序中。	積極執行中。
機械及設備	0	120,361,000	0	1,430,909	121,791,909	35,818,000	21,213,954	0	21,213,954	59.23	-14,604,046	-40.77		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	8,082,076	0	8,082,076		8,082,076			
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	900,145	3,834,145	2,694,000	1,839,567	0	1,839,567	68.28	-854,433	-31.72	主要係科工館消防緊急廣播系統採購案流標，刻正積極檢討重新辦理招標。	積極執行中。
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	900,145	3,834,145	2,694,000	1,839,567	0	1,839,567	68.28	-854,433	-31.72		
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-5,156,225	482,603,013	141,093,000	40,256,428	0	40,256,428	28.53	-100,836,572	-71.47	一、科教館主要係跨域加值發展計畫「一樓戶外景觀改造案」因設計範圍涉及「臺北科學藝術園區」之先期縫合工程，經臺北市政府都市發展局告知須提送都市計畫審議，預估送件至審議通過約需3個月時間，俟都市計畫審議通過後即辦理開工改造作業。 二、科工館主要係跨域加值發展計畫「綠能快樂園區-高標準度量衡廣場及科普咖啡圖書站」依工程進度施工，廠商申請估驗計價中，另空調設備改善工程及南館視聽設備更新案流標，刻正積極辦理第二次招標中。 三、海生館主要係氣相層析四極柱式串聯質譜儀已完成招標作業，尚未完工。 四、臺圖主要係外文期刊及中文大批圖書等案尚辦理採購及驗收作業程序中。	積極辦理中。
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-5,156,225	482,603,013	141,093,000	37,915,786	0	37,915,786	26.87	-103,177,214	-73.13		
訂購機件-什	0	0	0	0	0	0	2,340,642	0	2,340,642		2,340,642			

# 國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年06月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
項設備														
<b>總 計</b>	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	233,487,168	106,830,659	0	106,830,659	45.75	-126,656,509	-54.25		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	868,000	1,858,694	0	1,858,694	214.14	990,694	114.14		
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	2,825,171	249,257,339	53,014,168	33,579,940	0	33,579,940	63.34	-19,434,228	-36.66		
機械及設備	0	120,361,000	0	1,430,909	121,791,909	35,818,000	29,296,030	0	29,296,030	81.79	-6,521,970	-18.21		
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	900,145	3,834,145	2,694,000	1,839,567	0	1,839,567	68.28	-854,433	-31.72		
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-5,156,225	482,603,013	141,093,000	40,256,428	0	40,256,428	28.53	-100,836,572	-71.47		
<b>總 計</b>	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	233,487,168	106,830,659	0	106,830,659	45.75	-126,656,509	-54.25		