

# 國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年07月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	274,609,168	137,635,877	0	137,635,877	50.12	-136,973,291	-49.88		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	868,000	1,884,236	0	1,884,236	217.08	1,016,236	117.08	主要係海科館因業務需要，先行辦理復育公園週邊友善環境營造工程估驗付款作業。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	868,000	0	0	0	0.00	-868,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	1,884,236	0	1,884,236		1,884,236			
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	3,623,969	250,056,137	64,992,168	43,358,655	0	43,358,655	66.71	-21,633,513	-33.29	主要係科博館因自然科學藝術展示園區之地下街及停車空間需配合工程進度估驗計價，致執行落後。	積極執行中。
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	3,623,969	250,056,137	64,992,168	4,078,626	0	4,078,626	6.28	-60,913,542	-93.72		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	39,280,029	0	39,280,029		39,280,029			
機械及設備	0	120,361,000	0	1,430,909	121,791,909	42,961,000	34,328,371	0	34,328,371	79.91	-8,632,629	-20.09	主要係臺圖讀者區個人電腦汰換等案尚辦理採購及驗收作業中。	積極執行中。
機械及設備	0	120,361,000	0	1,430,909	121,791,909	42,961,000	26,063,295	0	26,063,295	60.67	-16,897,705	-39.33		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	8,265,076	0	8,265,076		8,265,076			
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	1,165,145	4,099,145	2,694,000	2,009,567	0	2,009,567	74.59	-684,433	-25.41	主要係科工館消防緊急廣播系統採購案流標，刻正積極檢討重新辦理招標。	積極執行中。
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	1,165,145	4,099,145	2,694,000	2,009,567	0	2,009,567	74.59	-684,433	-25.41		
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-6,220,023	481,539,215	163,094,000	56,055,048	0	56,055,048	34.37	-107,038,952	-65.63	一、跨域加值發展計畫「一樓戶外景觀改造-第一期工程」都市計畫審議作業已進展至修正後通過，刻積極與都發局內部協調最後徵調事宜，預計8月份公開招標。 二、科工館主要係跨域加值發展計畫「綠能快樂園區-高標準度量衡廣場及科普咖啡圖書站」依工程進度施工，部份已完工程尚未辦理估驗付款，另空調設備改善工程及南館視聽設備更新案流標，刻正積極辦理重新招標。 三、海生館主要係氣相層析四極柱式串聯質譜儀已完成招標作業，尚未完工，另行動學習箱及3D列印機尚辦理採購作業中。 四、臺圖主要係外文期刊及中文大批圖書等案尚辦理採購及驗收作業程序中。	積極辦理中。
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-6,220,023	481,539,215	163,094,000	40,677,009	0	40,677,009	24.94	-122,416,991	-75.06		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	15,378,039	0	15,378,039		15,378,039			
總 計	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	274,609,168	137,635,877	0	137,635,877	50.12	-136,973,291	-49.88		

# 國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年07月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	868,000	1,884,236	0	1,884,236	217.08	1,016,236	117.08		
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	3,623,969	250,056,137	64,992,168	43,358,655	0	43,358,655	66.71	-21,633,513	-33.29		
機械及設備	0	120,361,000	0	1,430,909	121,791,909	42,961,000	34,328,371	0	34,328,371	79.91	-8,632,629	-20.09		
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	1,165,145	4,099,145	2,694,000	2,009,567	0	2,009,567	74.59	-684,433	-25.41		
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-6,220,023	481,539,215	163,094,000	56,055,048	0	56,055,048	34.37	-107,038,952	-65.63		
<b>總 計</b>	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	274,609,168	137,635,877	0	137,635,877	50.12	-136,973,291	-49.88		