

國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年09月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	388,042,168	169,172,686	4,518,000	173,690,686	44.76	-214,351,482	-55.24		
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	1,968,000	4,079,549	0	4,079,549	207.29	2,111,549	107.29	主要係海科館因業務需要，先行辦理復育公園週邊友善環境營造工程估驗付款作業。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	1,968,000	0	0	0	0.00	-1,968,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,079,549	0	4,079,549		4,079,549			
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	3,623,969	250,056,137	109,726,168	49,150,765	0	49,150,765	44.79	-60,575,403	-55.21	主要係科博館因自然科學藝術展示園區之地下街及停車空間建置需配合工程進度估驗計價，致執行進度落後。	積極執行中。
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	3,623,969	250,056,137	109,726,168	4,078,626	0	4,078,626	3.72	-105,647,542	-96.28		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	45,072,139	0	45,072,139		45,072,139			
機械及設備	0	120,361,000	0	1,851,696	122,212,696	65,993,000	45,341,307	4,518,000	49,859,307	75.55	-16,133,693	-24.45	主要係科工館水下搖控載具因流標1次，致執行進度落後，目前已完成招標作業程序。	積極執行中。
機械及設備	0	120,361,000	0	1,851,696	122,212,696	65,993,000	31,932,403	0	31,932,403	48.39	-34,060,597	-51.61		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	13,408,904	4,518,000	17,926,904		17,926,904			
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	1,222,145	4,156,145	2,814,000	2,152,567	0	2,152,567	76.49	-661,433	-23.51	主要係科工館消防緊急廣播系統採購案多次流標，刻正檢討規格並辦理委託設計後，再重新辦理招標。	積極執行中。
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	1,222,145	4,156,145	2,814,000	2,152,567	0	2,152,567	76.49	-661,433	-23.51		
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-6,697,810	481,061,428	207,541,000	68,448,498	0	68,448,498	32.98	-139,092,502	-67.02	一、科教館：主要係「一樓戶外景觀改造-第一期工程」因涉及「臺北科學藝術園區」之T字道路先期縫合計畫，經臺北市府議決有提送都市設計審議之必要，又因辦理都市計畫審議作業，致發包期程落後。該館甫於9月7日取得臺北市府都市發展局核定函，9月11日取得交通局縫合工程施工計畫核定函，立即進行第一期工程招標作業，已於9月26日完成開標，預計10月初召開評選會議，10月底前完成簽約及發包等招標作業流程，期予儘速趕上工程執行進度。 二、海生館：主要係無所不在的海洋創意雲計畫，因4月份經「國立社教機構跨域加值發展計畫審查輔導顧問團」第1次審查未通過，至6月份辦理第2次審查，經同意修正後通過，致執行進度落後，刻正積極辦理招標作業中。	積極辦理中。
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-6,697,810	481,061,428	207,541,000	49,716,895	0	49,716,895	23.96	-157,824,105	-76.04		

國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年09月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
訂購機件-什 項設備	0	0	0	0	0	0	18,731,603	0	18,731,603			18,731,603		
總 計	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	388,042,168	169,172,686	4,518,000	173,690,686	44.76		-214,351,482	-55.24	
土地改良物	0	5,000,000	0	0	5,000,000	1,968,000	4,079,549	0	4,079,549	207.29		2,111,549	107.29	
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	3,623,969	250,056,137	109,726,168	49,150,765	0	49,150,765	44.79		-60,575,403	-55.21	
機械及設備	0	120,361,000	0	1,851,696	122,212,696	65,993,000	45,341,307	4,518,000	49,859,307	75.55		-16,133,693	-24.45	
交通及運輸設 備	0	2,934,000	0	1,222,145	4,156,145	2,814,000	2,152,567	0	2,152,567	76.49		-661,433	-23.51	
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-6,697,810	481,061,428	207,541,000	68,448,498	0	68,448,498	32.98		-139,092,502	-67.02	
總 計	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	388,042,168	169,172,686	4,518,000	173,690,686	44.76		-214,351,482	-55.24	