

國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年10月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	473,856,168	220,018,880	3,987,252	224,006,132	47.27	-249,850,036	-52.73		
土地改良物	0	5,000,000	0	90,000	5,090,000	2,668,000	5,051,390	0	5,051,390	189.33	2,383,390	89.33	主要係海科館因業務需要，先行辦理復育公園週邊友善環境營造工程估驗付款作業。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
土地改良物	0	5,000,000	0	90,000	5,090,000	2,668,000	858,575	0	858,575	32.18	-1,809,425	-67.82		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,192,815	0	4,192,815		4,192,815			
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	3,623,969	250,056,137	147,947,168	54,663,181	0	54,663,181	36.95	-93,283,987	-63.05	主要係科博館因自然科學藝術展示園區之地下街及停車空間建置需配合工程進度估驗計價，致執行進度落後。	積極執行中。
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	3,623,969	250,056,137	147,947,168	4,078,626	0	4,078,626	2.76	-143,868,542	-97.24		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	50,584,555	0	50,584,555		50,584,555			
機械及設備	0	120,361,000	0	1,893,596	122,254,596	75,668,000	63,043,699	3,987,252	67,030,951	88.59	-8,637,049	-11.41	主要係臺圖全民樂學-臺灣學加值扎根計畫案，業於10月30日辦理完成驗收事宜，預計於11月辦理付款等相關事宜。	積極執行中。
機械及設備	0	120,361,000	0	1,893,596	122,254,596	75,668,000	44,037,743	0	44,037,743	58.20	-31,630,257	-41.80		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	19,005,956	3,987,252	22,993,208		22,993,208			
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	1,234,685	4,168,685	2,814,000	2,207,647	0	2,207,647	78.45	-606,353	-21.55	主要係科工館消防緊急廣播系統採購案多次流標，刻正檢討規格並辦理委託設計後，再重新辦理招標。	積極執行中。
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	1,234,685	4,168,685	2,814,000	2,195,107	0	2,195,107	78.01	-618,893	-21.99		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	12,540	0	12,540		12,540			
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-6,842,250	480,916,988	244,759,000	95,052,963	0	95,052,963	38.84	-149,706,037	-61.16	一、科教館：主要係「一樓戶外景觀改造-第一期工程」因涉及「臺北科學藝術園區」之T字道路先期縫合計畫，經臺北市政府議決有提送都市設計審議之必要(至9月7日始取得臺北市政府都市發展局核定函)，又因辦理都市計畫審議作業(至9月11日始取得交通局縫合工程施工計畫核定函)，致發包期程落後；本館預計11月1日開工，期予儘速趕上工程執行進度；另第二期工程，已於10月23日完成招標文件預審作業及完成工程採購簽案，11月份間完成上網招標及評選會議，12月間進行簽約及預付款作業程序。 二、海生館：主要係無所不在的海洋創意雲，因4月份經「國立社教機構跨域加值發展計畫審查輔導顧問團」第1次審查未通過，至6月份第2次審查，經同意修正後通過	積極辦理中。

國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年10月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施			
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比 較 增 減 (-)						
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)					
																，惟部分各細部計畫已完成招標並依履約進度持續執行，其餘細部計畫因多次流標，尚辦理招標作業中。	
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-6,842,250	480,916,988	244,759,000	59,251,654	0	59,251,654	24.21	-185,507,346	-75.79					
訂購機件-什 項設備	0	0	0	0	0	0	35,801,309	0	35,801,309		35,801,309						
總 計	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	473,856,168	220,018,880	3,987,252	224,006,132	47.27	-249,850,036	-52.73					
土地改良物	0	5,000,000	0	90,000	5,090,000	2,668,000	5,051,390	0	5,051,390	189.33	2,383,390	89.33					
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	3,623,969	250,056,137	147,947,168	54,663,181	0	54,663,181	36.95	-93,283,987	-63.05					
機械及設備	0	120,361,000	0	1,893,596	122,254,596	75,668,000	63,043,699	3,987,252	67,030,951	88.59	-8,637,049	-11.41					
交通及運輸設 備	0	2,934,000	0	1,234,685	4,168,685	2,814,000	2,207,647	0	2,207,647	78.45	-606,353	-21.55					
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-6,842,250	480,916,988	244,759,000	95,052,963	0	95,052,963	38.84	-149,706,037	-61.16					
總 計	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	473,856,168	220,018,880	3,987,252	224,006,132	47.27	-249,850,036	-52.73					