

# 國立社教機構作業基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年11月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	584,286,168	296,718,117	4,255,281	300,973,398	51.51	-283,312,770	-48.49		
土地改良物	0	5,000,000	0	3,053,697	8,053,697	3,368,000	8,053,697	0	8,053,697	239.12	4,685,697	139.12	主要係海科館因業務需要，先行辦理復育公園週邊友善環境營造工程估驗付款作業。	嗣後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
土地改良物	0	5,000,000	0	3,053,697	8,053,697	3,368,000	858,575	0	858,575	25.49	-2,509,425	-74.51		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	7,195,122	0	7,195,122		7,195,122			
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	591,768	247,023,936	195,826,168	60,902,477	0	60,902,477	31.10	-134,923,691	-68.90	主要係科博館因自然科學藝術展示園區之地下街及停車空間建置需配合工程進度估驗計價，致執行進度落後。	積極執行中。
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	591,768	247,023,936	195,826,168	4,078,626	0	4,078,626	2.08	-191,747,542	-97.92		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	56,823,851	0	56,823,851		56,823,851			
機械及設備	0	120,361,000	0	5,763,370	126,124,370	86,606,000	87,062,927	4,255,281	91,318,208	105.44	4,712,208	5.44		
機械及設備	0	120,361,000	0	5,763,370	126,124,370	86,606,000	68,250,942	0	68,250,942	78.81	-18,355,058	-21.19		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	18,811,985	4,255,281	23,067,266		23,067,266			
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	1,794,613	4,728,613	2,814,000	2,883,825	0	2,883,825	102.48	69,825	2.48		
交通及運輸設備	0	2,934,000	0	1,794,613	4,728,613	2,814,000	2,858,357	0	2,858,357	101.58	44,357	1.58		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	25,468	0	25,468		25,468			
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-11,203,448	476,555,790	295,672,000	137,815,191	0	137,815,191	46.61	-157,856,809	-53.39	一、科教館：主要係「一樓戶外景觀改造-第一期工程」因涉及「臺北科學藝術園區」之T字道路先期縫合計畫，經臺北市政府議決有提送都市設計審議之必要(至9月7日始取得臺北市政府都市發展局核定函)，又因辦理都市計畫審議作業(至9月11日始取得交通局縫合工程施工計畫核定函)，致發包期程落後，該館業於10月17日完成簽約並積極依履約進度執行；另第二期工程之設計作業因受第一期期程落後影響順延辦理，又經工程流標，目前重新公告招標，預計12月11日辦理第二次開標作業。 二、海生館：主要係無所不在的海洋創意雲，因4月份經「國立社教機構跨域加值發展計畫審查輔導顧問團」第1次審查未通過，至6月份第2次審查，經同意修正後通過，惟部分各細部計畫已完成招標並依履約進度持續執行，其餘細部計畫因多次流標，尚辦理招標作業中。	積極辦理中。

**國立社教機構作業基金  
購建固定資產計畫執行情形明細表**

中華民國106年11月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-11,203,448	476,555,790	295,672,000	85,052,453	0	85,052,453	28.77	-210,619,547	-71.23		
訂購機件-什 項設備	0	0	0	0	0	0	52,762,738	0	52,762,738		52,762,738			
<b>總 計</b>	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	584,286,168	296,718,117	4,255,281	300,973,398	51.51	-283,312,770	-48.49		
土地改良物	0	5,000,000	0	3,053,697	8,053,697	3,368,000	8,053,697	0	8,053,697	239.12	4,685,697	139.12		
房屋及建築	52,896,168	193,536,000	0	591,768	247,023,936	195,826,168	60,902,477	0	60,902,477	31.10	-134,923,691	-68.90		
機械及設備	0	120,361,000	0	5,763,370	126,124,370	86,606,000	87,062,927	4,255,281	91,318,208	105.44	4,712,208	5.44		
交通及運輸設 備	0	2,934,000	0	1,794,613	4,728,613	2,814,000	2,883,825	0	2,883,825	102.48	69,825	2.48		
什項設備	58,097,238	429,662,000	0	-11,203,448	476,555,790	295,672,000	137,815,191	0	137,815,191	46.61	-157,856,809	-53.39		
<b>總 計</b>	110,993,406	751,493,000	0	0	862,486,406	584,286,168	296,718,117	4,255,281	300,973,398	51.51	-283,312,770	-48.49		