

國立社教機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年03月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	66,995,294	40,391,290	0	40,391,290	60.29	-26,604,004	-39.71		
土地改良物	300,000	2,570,000	0	0	2,870,000	300,000	300,000	0	300,000	100.00	0	0.00		
土地改良物	300,000	2,570,000	0	0	2,870,000	300,000	300,000	0	300,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	167,701,966	0	0	0	167,701,966	26,243,446	13,709,593	0	13,709,593	52.24	-12,533,853	-47.76	1.科博館「自然科學藝術展示園區之地下街及停車空間建置案」計畫主體工程部分已辦理初驗，惟尚有缺失待改善，另綠建築標章、智慧建築標章及水電瓦斯連外管線尚施作中，致執行進度落後。 2.科教館「一樓戶外景觀改造案(第一、二期工程)」，依進度執行中，惟廠商尚未提出估驗計價，致執行進度落後。	積極執行中。
房屋及建築	167,701,966	0	0	0	167,701,966	26,243,446	0	0	0	0.00	-26,243,446	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	13,709,593	0	13,709,593		13,709,593			
機械及設備	15,794,796	105,022,000	0	191,500	121,008,296	4,705,719	8,638,707	0	8,638,707	183.58	3,932,988	83.58	主要係科博館因業務需要，先行辦理岩石光學薄片製片機採購案。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
機械及設備	15,794,796	105,022,000	0	191,500	121,008,296	4,705,719	8,621,827	0	8,621,827	183.22	3,916,108	83.22		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	16,880	0	16,880		16,880			
交通及運輸設備	0	16,502,000	0	0	16,502,000	1,365,000	898,291	0	898,291	65.81	-466,709	-34.19	主要係科博館為更新展場設備，惟需配合展期購置及安裝，致執行進度落後。	積極執行中。
交通及運輸設備	0	16,502,000	0	0	16,502,000	1,365,000	898,291	0	898,291	65.81	-466,709	-34.19		
什項設備	69,208,247	197,121,000	0	-191,500	266,137,747	34,381,129	16,844,699	0	16,844,699	48.99	-17,536,430	-51.01	主要係科教館「國際級展廳體驗動線與科學藝術時光廊建置統包工程」因該館辦理國際科展，又逢春節假期，以及閉館前參展人潮踴躍等因素，部分工項協調停工或轉成夜間施作，故造成工期延誤，業責成統包商於閉館期間積極施作，以期如限完工。	積極辦理中。
什項設備	69,208,247	197,121,000	0	-191,500	266,137,747	34,381,129	5,362,752	0	5,362,752	15.60	-29,018,377	-84.40		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	11,481,947	0	11,481,947		11,481,947			
總 計	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	66,995,294	40,391,290	0	40,391,290	60.29	-26,604,004	-39.71		
不動產、廠房及設備	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	66,995,294	40,391,290	0	40,391,290	60.29	-26,604,004	-39.71		
土地改良物	300,000	2,570,000	0	0	2,870,000	300,000	300,000	0	300,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	167,701,966	0	0	0	167,701,966	26,243,446	13,709,593	0	13,709,593	52.24	-12,533,853	-47.76		
機械及設備	15,794,796	105,022,000	0	191,500	121,008,296	4,705,719	8,638,707	0	8,638,707	183.58	3,932,988	83.58		

國立社教機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年03月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
交通及運輸設備	0	16,502,000	0	0	16,502,000	1,365,000	898,291	0	898,291	65.81	-466,709	-34.19		
什項設備	69,208,247	197,121,000	0	-191,500	266,137,747	34,381,129	16,844,699	0	16,844,699	48.99	-17,536,430	-51.01		
總 計	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	66,995,294	40,391,290	0	40,391,290	60.29	-26,604,004	-39.71		