

# 國立社教機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年05月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	135,426,731	78,718,751	0	78,718,751	58.13	-56,707,980	-41.87		
土地改良物	300,000	2,570,000	0	0	2,870,000	300,000	300,000	0	300,000	100.00	0	0.00		
土地改良物	300,000	2,570,000	0	0	2,870,000	300,000	300,000	0	300,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	167,701,966	0	0	0	167,701,966	55,283,446	31,308,213	0	31,308,213	56.63	-23,975,233	-43.37	1.科博館「自然科學藝術展示園區之地下街及停車空間建置案」計畫主體工程部分辦理複驗，另有綠建築標章、智慧建築標章及空調管溝工程施工中，致執行落後。 2.科教館「一樓戶外景觀改造案(第一、二期工程)」，依進度執行中，惟廠商尚未提出估驗計價，致執行進度落後。	積極執行中。
房屋及建築	167,701,966	0	0	0	167,701,966	55,283,446	0	0	0	0.00	-55,283,446	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	31,308,213	0	31,308,213		31,308,213			
機械及設備	15,794,796	105,022,000	0	859,500	121,676,296	10,953,719	18,312,273	0	18,312,273	167.18	7,358,554	67.18	主要係科博館因業務需要，先行辦理岩石光學薄片製片機採購案。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
機械及設備	15,794,796	105,022,000	0	859,500	121,676,296	10,953,719	18,200,674	0	18,200,674	166.16	7,246,955	66.16		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	111,599	0	111,599		111,599			
交通及運輸設備	0	16,502,000	0	0	16,502,000	3,065,000	1,922,961	0	1,922,961	62.74	-1,142,039	-37.26	主要係科博館為更新展場設備，惟需配合展期購置及安裝，致執行進度落後。	積極執行中。
交通及運輸設備	0	16,502,000	0	0	16,502,000	3,065,000	1,922,961	0	1,922,961	62.74	-1,142,039	-37.26		
什項設備	69,208,247	197,121,000	0	-859,500	265,469,747	65,824,566	26,875,304	0	26,875,304	40.83	-38,949,262	-59.17	主要係科教館「國際級展廳體驗動線與科學藝術時光廊建置統包工程」因該館辦理國際科展，又逢春節假期，以及閉館前參展人潮踴躍等因素，部分工項協調停工或轉成夜間施工，故造成工期延誤，業責成統包商於閉館期間積極施工，以期如限完工。	積極辦理中。
什項設備	69,208,247	197,121,000	0	-859,500	265,469,747	65,824,566	20,393,357	0	20,393,357	30.98	-45,431,209	-69.02		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	6,481,947	0	6,481,947		6,481,947			
總 計	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	135,426,731	78,718,751	0	78,718,751	58.13	-56,707,980	-41.87		
不動產、廠房及設備	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	135,426,731	78,718,751	0	78,718,751	58.13	-56,707,980	-41.87		
土地改良物	300,000	2,570,000	0	0	2,870,000	300,000	300,000	0	300,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	167,701,966	0	0	0	167,701,966	55,283,446	31,308,213	0	31,308,213	56.63	-23,975,233	-43.37		
機械及設備	15,794,796	105,022,000	0	859,500	121,676,296	10,953,719	18,312,273	0	18,312,273	167.18	7,358,554	67.18		

**國立社教機構作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國107年05月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
交通及運輸設備	0	16,502,000	0	0	16,502,000	3,065,000	1,922,961	0	1,922,961	62.74	-1,142,039	-37.26		
什項設備	69,208,247	197,121,000	0	-859,500	265,469,747	65,824,566	26,875,304	0	26,875,304	40.83	-38,949,262	-59.17		
<b>總 計</b>	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	135,426,731	78,718,751	0	78,718,751	58.13	-56,707,980	-41.87		