

國立社教機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年06月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	298,397,808	134,050,381	1,856,883	135,907,264	45.55	-162,490,544	-54.45		
土地改良物	300,000	2,570,000	0	0	2,870,000	300,000	300,000	0	300,000	100.00	0	0.00		
土地改良物	300,000	2,570,000	0	0	2,870,000	300,000	300,000	0	300,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	167,701,966	0	0	0	167,701,966	117,583,446	61,751,870	0	61,751,870	52.52	-55,831,576	-47.48	1. 科博館「自然科學藝術展示園區之地下街及停車空間建置案」計畫主體工程部分於107年6月12日辦理正式驗收，驗收缺失改善期限為107年7月12日；另尚有綠建築標章、智慧建築標章及水電瓦斯連外管線需施作，致執行落後。 2. 科教館「一樓戶外景觀改造案(第一、二期工程)」，依進度執行中，惟廠商尚未提出估驗計價，致執行進度落後。	積極執行中。
房屋及建築	167,701,966	0	0	0	167,701,966	117,583,446	0	0	0	0.00	-117,583,446	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	61,751,870	0	61,751,870		61,751,870			
機械及設備	15,794,796	105,022,000	0	1,979,500	122,796,296	55,727,719	25,085,789	1,856,883	26,942,672	48.35	-28,785,047	-51.65	1. 海生館「無所不在的海洋創意雲」互動設施及裝修工程為辦理使用執照變更致工程延期，與多功能導覽室及數位研習館增設冰水主機案因流標1次，業完成招標作業程序，刻正履約中。 2. 科教館「辦公區域及公共區域室內空氣品質改善工程」等，原預計6月份辦理完工，已簽辦驗收程序中，俟驗收完成後付款。 3. 臺圖1-2樓閱覽空間與設施設備等案已發包採購作業中。	積極執行中。
機械及設備	15,794,796	105,022,000	0	1,979,500	122,796,296	55,727,719	23,544,463	0	23,544,463	42.25	-32,183,256	-57.75		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	1,541,326	1,856,883	3,398,209		3,398,209			
交通及運輸設備	0	16,502,000	0	-770,440	15,731,560	7,165,000	2,409,371	0	2,409,371	33.63	-4,755,629	-66.37	主要係海生館為水下直播設備因流標2次，業完成招標作業程序，刻正履約中。	積極執行中。
交通及運輸設備	0	16,502,000	0	-770,440	15,731,560	7,165,000	2,409,371	0	2,409,371	33.63	-4,755,629	-66.37		
什項設備	69,208,247	197,121,000	0	-1,209,060	265,120,187	117,621,643	44,503,351	0	44,503,351	37.84	-73,118,292	-62.16	主要係科教館「國際級展廳體驗動線與科學藝術時光廊建置統包工程」之景觀電梯結構較為特殊，鋼構組裝難度高，故組裝進度較預期落後，又因鋼構組裝為工程要徑，以致後續工程受鋼構組裝延誤，業責成統包商積極施作，以期如限完工。	積極辦理中。
什項設備	69,208,247	197,121,000	0	-1,209,060	265,120,187	117,621,643	24,951,584	0	24,951,584	21.21	-92,670,059	-78.79		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	19,551,767	0	19,551,767		19,551,767			

**國立社教機構作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國107年06月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
總 計	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	298,397,808	134,050,381	1,856,883	135,907,264	45.55	-162,490,544	-54.45		
不動產、廠房 及設備	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	298,397,808	134,050,381	1,856,883	135,907,264	45.55	-162,490,544	-54.45		
土地改良物	300,000	2,570,000	0	0	2,870,000	300,000	300,000	0	300,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	167,701,966	0	0	0	167,701,966	117,583,446	61,751,870	0	61,751,870	52.52	-55,831,576	-47.48		
機械及設備	15,794,796	105,022,000	0	1,979,500	122,796,296	55,727,719	25,085,789	1,856,883	26,942,672	48.35	-28,785,047	-51.65		
交通及運輸設 備	0	16,502,000	0	-770,440	15,731,560	7,165,000	2,409,371	0	2,409,371	33.63	-4,755,629	-66.37		
什項設備	69,208,247	197,121,000	0	-1,209,060	265,120,187	117,621,643	44,503,351	0	44,503,351	37.84	-73,118,292	-62.16		
總 計	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	298,397,808	134,050,381	1,856,883	135,907,264	45.55	-162,490,544	-54.45		