

國立社教機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算 分配數 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異或 落後 原因 | 改進措施 |
|------------|-------------|---------------------------------------|--|-------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--|--------|
| | 以前年度 保留數 | 本年 度 本 法 定 預 算 數 | 本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計 (1) | | 實 際 執 行 數 | | | | 比較增減(-) | | | |
| | | | | | | | 實支數 (3) | 應付未付 數 (4) | 合計(5)= (3)+(4) | % (5)/(2) | 金額(6)= (5)-(2) | % (6)/(2) | | |
| 一般建築及設備 | 253,005,009 | 321,215,000 | 0 | 0 | 574,220,009 | 337,988,808 | 157,334,839 | 0 | 157,334,839 | 46.55 | -180,653,969 | -53.45 | | |
| 土地改良物 | 300,000 | 2,570,000 | 0 | 3,220 | 2,873,220 | 300,000 | 303,220 | 0 | 303,220 | 101.07 | 3,220 | 1.07 | | |
| 土地改良物 | 300,000 | 2,570,000 | 0 | 3,220 | 2,873,220 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |
| 未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,220 | 0 | 3,220 | | 3,220 | | | |
| 房屋及建築 | 167,701,966 | 0 | 0 | 0 | 167,701,966 | 137,583,446 | 65,889,233 | 0 | 65,889,233 | 47.89 | -71,694,213 | -52.11 | 1. 科博館「自然科學藝術展示園區之地下街及停車空間建置案」計畫主體工程驗收完成;惟尚有綠建築標章、智慧建築標章及水電瓦斯連外管線需施作,致執行落後。 2. 科教館「一樓戶外景觀改造案(第一、二期工程)」,因施工中發現工區內地下箱涵與臺北市府所提供之尺寸不符經現場會勘後變更設計導致工期延宕,工程依進度進行中,故請承商核實提出工程估驗款。 | 積極執行中。 |
| 房屋及建築 | 167,701,966 | 0 | 0 | 0 | 167,701,966 | 137,583,446 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -137,583,446 | -100.00 | | |
| 未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,889,233 | 0 | 65,889,233 | | 65,889,233 | | | |
| 機械及設備 | 15,794,796 | 105,022,000 | 0 | 3,589,500 | 124,406,296 | 68,297,719 | 32,168,983 | 0 | 32,168,983 | 47.10 | -36,128,736 | -52.90 | 1. 海生館「無所不在的海洋創意雲」互動設施及裝修工程為辦理使用執照變更致工程延期,與多功能導覽室及數位研習館增設冰水主機案因流標1次,業完成招標作業程序,刻正履約中。 2. 科教館「辦公區域及公共區域室內空氣品質改善工程」等,已簽辦驗收程序中,俟驗收完成後付款。 3. 臺圖1-2樓閱覽空間與設施設備等案已發包採購作業中。 | 積極執行中。 |
| 機械及設備 | 15,794,796 | 105,022,000 | 0 | 3,589,500 | 124,406,296 | 68,297,719 | 28,325,692 | 0 | 28,325,692 | 41.47 | -39,972,027 | -58.53 | | |
| 訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,843,291 | 0 | 3,843,291 | | 3,843,291 | | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | 16,502,000 | 0 | -1,150,440 | 15,351,560 | 7,515,000 | 2,409,371 | 0 | 2,409,371 | 32.06 | -5,105,629 | -67.94 | 主要係海生館為水下直播設備因流標2次,業完成招標作業程序,刻正履約中。 | 積極執行中。 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 16,502,000 | 0 | -1,150,440 | 15,351,560 | 7,515,000 | 2,409,371 | 0 | 2,409,371 | 32.06 | -5,105,629 | -67.94 | | |
| 什項設備 | 69,208,247 | 197,121,000 | 0 | -2,442,280 | 263,886,967 | 124,292,643 | 56,564,032 | 0 | 56,564,032 | 45.51 | -67,728,611 | -54.49 | 主要係科教館「國際級展廳體驗動線與科學藝術時光廊建置統包工程」之景觀電梯結構較為特殊,鋼構組裝難度較高,故組裝進度較預期落後,又因鋼構組裝為工程要徑,以致後續工程受鋼構組裝延誤,業責成統包商積極施作,以期如限完工。 | 積極辦理中。 |
| 什項設備 | 69,208,247 | 197,121,000 | 0 | -2,442,280 | 263,886,967 | 124,292,643 | 36,866,532 | 0 | 36,866,532 | 29.66 | -87,426,111 | -70.34 | | |
| 訂購機件-什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,697,500 | 0 | 19,697,500 | | 19,697,500 | | | |

**國立社教機構作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算 分配數 (2) | 執 行 情 形 | | | | | | 差異或 落 後 原 因 | 改進措施 |
|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計 (1) | | 實 際 執 行 數 | | | | 比較增減(-) | | | |
| | | | | | | | 實支數 (3) | 應付未付 數 (4) | 合計(5)= (3)+(4) | % (5)/(2) | 金額(6)= (5)-(2) | % (6)/(2) | | |
| 項設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總 計 | 253,005,009 | 321,215,000 | 0 | 0 | 574,220,009 | 337,988,808 | 157,334,839 | 0 | 157,334,839 | 46.55 | -180,653,969 | -53.45 | | |
| 不動產、廠房 及設備 | 253,005,009 | 321,215,000 | 0 | 0 | 574,220,009 | 337,988,808 | 157,334,839 | 0 | 157,334,839 | 46.55 | -180,653,969 | -53.45 | | |
| 土地改良物 | 300,000 | 2,570,000 | 0 | 3,220 | 2,873,220 | 300,000 | 303,220 | 0 | 303,220 | 101.07 | 3,220 | 1.07 | | |
| 房屋及建築 | 167,701,966 | 0 | 0 | 0 | 167,701,966 | 137,583,446 | 65,889,233 | 0 | 65,889,233 | 47.89 | -71,694,213 | -52.11 | | |
| 機械及設備 | 15,794,796 | 105,022,000 | 0 | 3,589,500 | 124,406,296 | 68,297,719 | 32,168,983 | 0 | 32,168,983 | 47.10 | -36,128,736 | -52.90 | | |
| 交通及運輸設 備 | 0 | 16,502,000 | 0 | -1,150,440 | 15,351,560 | 7,515,000 | 2,409,371 | 0 | 2,409,371 | 32.06 | -5,105,629 | -67.94 | | |
| 什項設備 | 69,208,247 | 197,121,000 | 0 | -2,442,280 | 263,886,967 | 124,292,643 | 56,564,032 | 0 | 56,564,032 | 45.51 | -67,728,611 | -54.49 | | |
| 總 計 | 253,005,009 | 321,215,000 | 0 | 0 | 574,220,009 | 337,988,808 | 157,334,839 | 0 | 157,334,839 | 46.55 | -180,653,969 | -53.45 | | |