

國立社教機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年08月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	376,484,885	200,493,379	0	200,493,379	53.25	-175,991,506	-46.75		
土地改良物	300,000	2,570,000	0	14,490	2,884,490	300,000	314,490	0	314,490	104.83	14,490	4.83		
土地改良物	300,000	2,570,000	0	14,490	2,884,490	300,000	300,000	0	300,000	100.00	0	0.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	14,490	0	14,490		14,490			
房屋及建築	167,701,966	0	0	0	167,701,966	138,483,446	75,570,831	0	75,570,831	54.57	-62,912,615	-45.43	1.科博館「自然科學藝術展示園區之地下街及停車空間建置案」計畫主體工程驗收完成;惟尚有綠建築標章、智慧建築標章及水電瓦斯連外管線需施作,致執行落後。	積極執行中。
房屋及建築	167,701,966	0	0	0	167,701,966	138,483,446	0	0	0	0.00	-138,483,446	-100.00	2.科教館「一樓戶外景觀改造案(第一、二期工程)」,因施工中發現工區內地下箱涵與臺北市政府所提供之尺寸不符經現場會勘後變更設計,本館同意辦理工程展延,工程實際進度第一期約90.22%及第二期64.24%;截至本月份估驗款已支付第一期54.7%及第二期28.1%;契約訂定自開工日起,每30日得申請估驗計價1次,但因廠商未依合約提出估驗計價,故造成付款作業延誤。	
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	75,570,831	0	75,570,831		75,570,831			
機械及設備	15,794,796	105,022,000	0	8,407,500	129,224,296	72,407,796	42,093,037	0	42,093,037	58.13	-30,314,759	-41.87	1.海生館「無所不在的海洋創意雲」互動設施及裝修工程為辦理使用執照變更致工程延期,刻正履約;多功能導覽室及數位研習館增設冰水主機案因流標1次,業完成招標作業程序,辦理付款程序中。。	積極辦理中。
機械及設備	15,794,796	105,022,000	0	8,407,500	129,224,296	72,407,796	38,001,564	0	38,001,564	52.48	-34,406,232	-47.52	2.科教館「空調主機及附屬設備汰換統包工程」委託專案管理(含監造)技術服務採購案,招標中。	
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	4,091,473	0	4,091,473		4,091,473		3.臺圖1-2樓閱覽空間與設施設備等案已發包採購作業中。	
交通及運輸設備	0	16,502,000	0	-2,650,000	13,852,000	7,515,000	3,117,596	0	3,117,596	41.48	-4,397,404	-58.52	主要係海生館為水下直播設備因流標2次,業完成招標作業程序,刻正履約中	積極執行中。
交通及運輸設備	0	16,502,000	0	-2,650,000	13,852,000	7,515,000	2,855,771	0	2,855,771	38.00	-4,659,229	-62.00		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	261,825	0	261,825		261,825			
什項設備	69,208,247	197,121,000	0	-5,771,990	260,557,257	157,778,643	79,397,425	0	79,397,425	50.32	-78,381,218	-49.68	主要係科教館「國際級展覽廳動線與科學藝術時光廊建置統包工程」,目前統包	積極辦理中。

國立社教機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年08月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)					
							實支數 (3)	應付未付 數 (4)	合計(5)= (3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)= (5)-(2)	% (6)/(2)				
															商施工實際進度已達90.03%，惟因所送請款文件資料缺漏甚多，未能完成請款作業，已責成專案管理承商積極協助理，俾使經費執行進度符合實際施工進度。	
什項設備	69,208,247	197,121,000	0	-5,771,990	260,557,257	157,778,643	52,848,773	0	52,848,773	33.50	-104,929,870	-66.50				
訂購機件-什 項設備	0	0	0	0	0	0	26,548,652	0	26,548,652		26,548,652					
總 計	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	376,484,885	200,493,379	0	200,493,379	53.25	-175,991,506	-46.75				
不動產、廠房 及設備	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	376,484,885	200,493,379	0	200,493,379	53.25	-175,991,506	-46.75				
土地改良物	300,000	2,570,000	0	14,490	2,884,490	300,000	314,490	0	314,490	104.83	14,490	4.83				
房屋及建築	167,701,966	0	0	0	167,701,966	138,483,446	75,570,831	0	75,570,831	54.57	-62,912,615	-45.43				
機械及設備	15,794,796	105,022,000	0	8,407,500	129,224,296	72,407,796	42,093,037	0	42,093,037	58.13	-30,314,759	-41.87				
交通及運輸設 備	0	16,502,000	0	-2,650,000	13,852,000	7,515,000	3,117,596	0	3,117,596	41.48	-4,397,404	-58.52				
什項設備	69,208,247	197,121,000	0	-5,771,990	260,557,257	157,778,643	79,397,425	0	79,397,425	50.32	-78,381,218	-49.68				
總 計	253,005,009	321,215,000	0	0	574,220,009	376,484,885	200,493,379	0	200,493,379	53.25	-175,991,506	-46.75				