

**國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國108 年 02 月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數				比較增減(-)			
							實支數(3)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備計畫	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	32,119,000	27,499,572	0	27,499,572	85.62	-4,619,428	-14.38		
土地改良物	0	250,000	0	-96,706	153,294	0	13,294	0	13,294		13,294		海科館因業務需要，辦理「親山步道二期完備工程計畫」工程管理事宜。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
土地改良物	0	250,000	0	-110,000	140,000	0	0	0	0		0			
未完工程-土地改良物	0	0	0	13,294	13,294	0	13,294	0	13,294		13,294			
房屋及建築	43,558,642	0	0	30,000	43,588,642	20,000,000	15,952,463	0	15,952,463	79.76	-4,047,537	-20.24	科教館一樓戶外景觀改造一第二期工程，因廠商未依進度提出估驗款，故造成付款作業延誤。	積極執行中。
房屋及建築	43,558,642	0	0	30,000	43,588,642	20,000,000	7,317,604	0	7,317,604	36.59	-12,682,396	-63.41		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	8,634,859	0	8,634,859		8,634,859			
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	0	112,933,566	7,556,000	6,042,398	0	6,042,398	79.97	-1,513,602	-20.03	科教館二線式燈光控制及環境控制系統升級改善工程，廠商未依進度提出估驗款，故造成付款作業延誤。	積極辦理中。
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	0	112,933,566	7,556,000	3,042,398	0	3,042,398	40.26	-4,513,602	-59.74		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000			
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	209,000	5,998,000	100,000	364,000	0	364,000	364.00	264,000	264.00	1.海科館因業務需要，先行辦理增設戶外售票櫃台。 2.臺圖因業務需要，先行辦理購置專業收音麥克風及緊急廣播主機等。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	209,000	5,998,000	100,000	364,000	0	364,000	364.00	264,000	264.00		
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-142,294	181,648,506	4,463,000	5,127,417	0	5,127,417	114.89	664,417	14.89	主要係海科館因業務需要，先行辦理「濱海園區友善服務設施提升」工程。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-142,294	181,648,506	4,463,000	2,381,863	0	2,381,863	53.37	-2,081,137	-46.63		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,745,554	0	2,745,554		2,745,554			
總計	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	32,119,000	27,499,572	0	27,499,572	85.62	-4,619,428	-14.38		

**國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國108 年 02 月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數				比較增減(-)			
							實支數(3)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)		
不動產、廠房及設備	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	32,119,000	27,499,572	0	27,499,572	85.62	-4,619,428	-14.38		
土地改良物	0	250,000	0	-96,706	153,294	0	13,294	0	13,294		13,294			
房屋及建築	43,558,642	0	0	30,000	43,588,642	20,000,000	15,952,463	0	15,952,463	79.76	-4,047,537	-20.24		
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	0	112,933,566	7,556,000	6,042,398	0	6,042,398	79.97	-1,513,602	-20.03		
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	209,000	5,998,000	100,000	364,000	0	364,000	364.00	264,000	264.00		
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-142,294	181,648,506	4,463,000	5,127,417	0	5,127,417	114.89	664,417	14.89		
總計	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	32,119,000	27,499,572	0	27,499,572	85.62	-4,619,428	-14.38		