

國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年04月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	70,504,051	68,104,677	0	68,104,677	96.60	-2,399,374	-3.40		
土地改良物	0	250,000	0	3,794,126	4,044,126	0	3,824,126	0	3,824,126		3,824,126		海科館因業務需要，辦理「區域環境設施修繕工程」第一期估驗計價事宜。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
土地改良物	0	250,000	0	-30,000	220,000	0	0	0	0		0			
未完工程-土地改良物	0	0	0	3,824,126	3,824,126	0	3,824,126	0	3,824,126		3,824,126			
房屋及建築	43,558,642	0	0	584,000	44,142,642	28,817,504	26,120,390	0	26,120,390	90.64	-2,697,114	-9.36		
房屋及建築	43,558,642	0	0	584,000	44,142,642	28,817,504	7,317,604	0	7,317,604	25.39	-21,499,900	-74.61		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	18,802,786	0	18,802,786		18,802,786			
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	-554,000	112,379,566	23,789,747	23,422,681	0	23,422,681	98.46	-367,066	-1.54		
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	-554,000	112,379,566	23,789,747	14,066,100	0	14,066,100	59.13	-9,723,647	-40.87		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	9,356,581	0	9,356,581		9,356,581			
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	188,108	5,977,108	479,000	622,803	0	622,803	130.02	143,803	30.02	臺圖因業務需要，先行辦理購置專業收音麥克風及緊急廣播主機等。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	188,108	5,977,108	479,000	622,803	0	622,803	130.02	143,803	30.02		
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-4,012,234	177,778,566	17,417,800	14,114,677	0	14,114,677	81.04	-3,303,123	-18.96	1.科工館辦理大銀幕電影院音響系統更新，預計5月底前完工付款。 2.科教館四樓生物多樣性展區常設展區展示設計製作，廠商提出第一階段工作計畫書並完成審查，依工程進度執行中。	積極辦理中。
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-4,012,234	177,778,566	17,417,800	7,441,149	0	7,441,149	42.72	-9,976,651	-57.28		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	6,673,528	0	6,673,528		6,673,528			
總 計	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	70,504,051	68,104,677	0	68,104,677	96.60	-2,399,374	-3.40		
不動產、廠房及設備	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	70,504,051	68,104,677	0	68,104,677	96.60	-2,399,374	-3.40		
土地改良物	0	250,000	0	3,794,126	4,044,126	0	3,824,126	0	3,824,126		3,824,126			
房屋及建築	43,558,642	0	0	584,000	44,142,642	28,817,504	26,120,390	0	26,120,390	90.64	-2,697,114	-9.36		
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	-554,000	112,379,566	23,789,747	23,422,681	0	23,422,681	98.46	-367,066	-1.54		
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	188,108	5,977,108	479,000	622,803	0	622,803	130.02	143,803	30.02		
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-4,012,234	177,778,566	17,417,800	14,114,677	0	14,114,677	81.04	-3,303,123	-18.96		

國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年04月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	70,504,051	68,104,677	0	68,104,677	96.60	-2,399,374	-3.40		