

國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年05月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比 較 增 減				
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	102,141,051	83,225,435	0	83,225,435	81.48	-18,915,616	-18.52		
土地改良物	0	250,000	0	3,816,578	4,066,578	0	3,846,578	0	3,846,578		3,846,578		海科館因業務需要，辦理「區域環境設施修繕工程」第一期估驗計價事宜。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
土地改良物	0	250,000	0	-30,000	220,000	0	0	0	0		0			
未完工程-土地改良物	0	0	0	3,846,578	3,846,578	0	3,846,578	0	3,846,578		3,846,578			
房屋及建築	43,558,642	0	0	584,000	44,142,642	30,817,504	26,120,390	0	26,120,390	84.76	-4,697,114	-15.24	海科館辦理「潮境海洋中心空間據點營造暨溫室設施興建工程」案，因建築執照審查機關尚未核准，故工程無法開工執行所致。	積極辦理中。
房屋及建築	43,558,642	0	0	584,000	44,142,642	30,817,504	7,317,604	0	7,317,604	23.74	-23,499,900	-76.26		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	18,802,786	0	18,802,786		18,802,786			
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	-554,000	112,379,566	26,859,747	24,717,143	0	24,717,143	92.02	-2,142,604	-7.98		
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	-554,000	112,379,566	26,859,747	18,060,562	0	18,060,562	67.24	-8,799,185	-32.76		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	6,656,581	0	6,656,581		6,656,581			
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	3,338,108	9,127,108	779,000	4,092,343	0	4,092,343	525.33	3,313,343	425.33	科工館辦理大銀幕電影院音響系統更新。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	3,338,108	9,127,108	779,000	4,092,343	0	4,092,343	525.33	3,313,343	425.33		
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-7,184,686	174,606,114	43,684,800	24,448,981	0	24,448,981	55.97	-19,235,819	-44.03	1.科工館辦理空調儲冰設備汰換工程於5月決標，預計8月底前完成第1期工程款結報等。 2.科教館四樓生物多樣性展區常設展區展示設計製作，廠商提出第一階段工作計畫書並完成審查，依工程進度執行中。	積極辦理中。
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-7,184,686	174,606,114	43,684,800	16,010,299	0	16,010,299	36.65	-27,674,501	-63.35		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	8,438,682	0	8,438,682		8,438,682			
總 計	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	102,141,051	83,225,435	0	83,225,435	81.48	-18,915,616	-18.52		
不動產、廠房及設備	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	102,141,051	83,225,435	0	83,225,435	81.48	-18,915,616	-18.52		
土地改良物	0	250,000	0	3,816,578	4,066,578	0	3,846,578	0	3,846,578		3,846,578			
房屋及建築	43,558,642	0	0	584,000	44,142,642	30,817,504	26,120,390	0	26,120,390	84.76	-4,697,114	-15.24		
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	-554,000	112,379,566	26,859,747	24,717,143	0	24,717,143	92.02	-2,142,604	-7.98		
交通及運輸設	0	5,789,000	0	3,338,108	9,127,108	779,000	4,092,343	0	4,092,343	525.33	3,313,343	425.33		

國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年05月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
備														
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-7,184,686	174,606,114	43,684,800	24,448,981	0	24,448,981	55.97	-19,235,819	-44.03		
總 計	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	102,141,051	83,225,435	0	83,225,435	81.48	-18,915,616	-18.52		