

國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年06月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	140,845,870	114,737,301	0	114,737,301	81.46	-26,108,569	-18.54		
土地改良物	0	250,000	0	3,847,892	4,097,892	0	3,877,892	0	3,877,892		3,877,892		海科館因業務需要，辦理「區域環境設施修繕工程」第一期估驗計價事宜。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
土地改良物	0	250,000	0	-30,000	220,000	0	0	0	0		0			
未完工程-土地改良物	0	0	0	3,877,892	3,877,892	0	3,877,892	0	3,877,892		3,877,892			
房屋及建築	43,558,642	0	0	584,000	44,142,642	32,817,504	26,120,390	0	26,120,390	79.59	-6,697,114	-20.41	海科館辦理「潮境海洋中心空間據點營造暨溫室設施興建工程」案，因建築執照審查機關尚未核准，故工程無法開工執行所致。	積極辦理中。
房屋及建築	43,558,642	0	0	584,000	44,142,642	32,817,504	7,317,604	0	7,317,604	22.30	-25,499,900	-77.70		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	18,802,786	0	18,802,786		18,802,786			
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	-554,000	112,379,566	37,059,566	47,390,911	0	47,390,911	127.88	10,331,345	27.88	科工館因應暑假人潮，北館D區電梯汰換工程提前完工。	依實際業務需要辦理。
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	-554,000	112,379,566	37,059,566	28,369,158	0	28,369,158	76.55	-8,690,408	-23.45		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	19,021,753	0	19,021,753		19,021,753			
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	3,429,108	9,218,108	1,289,000	4,209,883	0	4,209,883	326.60	2,920,883	226.60	科工館辦理大銀幕電影院音響系統更新。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	3,429,108	9,218,108	1,289,000	4,209,883	0	4,209,883	326.60	2,920,883	226.60		
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-7,307,000	174,483,800	69,679,800	33,138,225	0	33,138,225	47.56	-36,541,575	-52.44	1.科工館辦理空調儲冰設備汰換工程於5月決標，預計8月底前完成第1期工程款結報等。 2.科教館四樓生物多樣性展區常設展區展示設計製作，廠商提出第一階段工作計畫書並完成審查，依工程進度執行中。	積極辦理中。
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-7,307,000	174,483,800	69,679,800	19,432,778	0	19,432,778	27.89	-50,247,022	-72.11		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	13,705,447	0	13,705,447		13,705,447			
總 計	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	140,845,870	114,737,301	0	114,737,301	81.46	-26,108,569	-18.54		
不動產、廠房及設備	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	140,845,870	114,737,301	0	114,737,301	81.46	-26,108,569	-18.54		
土地改良物	0	250,000	0	3,847,892	4,097,892	0	3,877,892	0	3,877,892		3,877,892			
房屋及建築	43,558,642	0	0	584,000	44,142,642	32,817,504	26,120,390	0	26,120,390	79.59	-6,697,114	-20.41		
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	-554,000	112,379,566	37,059,566	47,390,911	0	47,390,911	127.88	10,331,345	27.88		

國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年06月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比 較 增 減				
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	3,429,108	9,218,108	1,289,000	4,209,883	0	4,209,883	326.60	2,920,883	226.60		
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-7,307,000	174,483,800	69,679,800	33,138,225	0	33,138,225	47.56	-36,541,575	-52.44		
總 計	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	140,845,870	114,737,301	0	114,737,301	81.46	-26,108,569	-18.54		