

國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年07月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	164,794,870	131,722,284	0	131,722,284	79.93	-33,072,586	-20.07		
土地改良物	0	250,000	0	3,828,000	4,078,000	3,878,000	3,877,892	0	3,877,892	100.00	-108	0.00		
土地改良物	0	250,000	0	3,828,000	4,078,000	3,878,000	0	0	0.00	-3,878,000	-100.00			
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	3,877,892	0	3,877,892		3,877,892			
房屋及建築	43,558,642	0	0	1,638,715	45,197,357	33,401,504	28,455,891	0	28,455,891	85.19	-4,945,613	-14.81	海科館辦理「潮境海洋中心空間據點營造暨溫室設施興建工程」案，因建築執照審查機關尚未核准，故工程無法開工執行所致。	積極辦理中。
房屋及建築	43,558,642	0	0	1,638,715	45,197,357	33,401,504	9,653,105	0	9,653,105	28.90	-23,748,399	-71.10		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	18,802,786	0	18,802,786		18,802,786			
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	-554,000	112,379,566	50,136,566	56,938,162	0	56,938,162	113.57	6,801,596	13.57	科博館辦理「虛擬設備與儲存空間擴充暨雲端服務虛擬設備建置案」，依業務需要先行辦理。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	-554,000	112,379,566	50,136,566	39,206,619	0	39,206,619	78.20	-10,929,947	-21.80		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	17,731,543	0	17,731,543		17,731,543			
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	3,668,108	9,457,108	1,707,000	4,554,205	0	4,554,205	266.80	2,847,205	166.80	科工館辦理大銀幕電影院音響系統更新。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	3,668,108	9,457,108	1,707,000	4,554,205	0	4,554,205	266.80	2,847,205	166.80		
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-8,580,823	173,209,977	75,671,800	37,896,134	0	37,896,134	50.08	-37,775,666	-49.92	1.科工館辦理空調儲冰設備汰換工程預計8月底前完成第1期工程款結報等。 2.科教館四樓生物多樣性展區常設展區展示設計製作，已進入細部設計程序，目前依工程進度執行中。	積極辦理中。
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-8,580,823	173,209,977	75,671,800	22,692,227	0	22,692,227	29.99	-52,979,573	-70.01		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	15,203,907	0	15,203,907		15,203,907			
總 計	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	164,794,870	131,722,284	0	131,722,284	79.93	-33,072,586	-20.07		
不動產、廠房及設備	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	164,794,870	131,722,284	0	131,722,284	79.93	-33,072,586	-20.07		
土地改良物	0	250,000	0	3,828,000	4,078,000	3,878,000	3,877,892	0	3,877,892	100.00	-108	0.00		
房屋及建築	43,558,642	0	0	1,638,715	45,197,357	33,401,504	28,455,891	0	28,455,891	85.19	-4,945,613	-14.81		
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	-554,000	112,379,566	50,136,566	56,938,162	0	56,938,162	113.57	6,801,596	13.57		
交通及運輸設	0	5,789,000	0	3,668,108	9,457,108	1,707,000	4,554,205	0	4,554,205	266.80	2,847,205	166.80		

國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年07月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
備														
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-8,580,823	173,209,977	75,671,800	37,896,134	0	37,896,134	50.08	-37,775,666	-49.92		
總 計	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	164,794,870	131,722,284	0	131,722,284	79.93	-33,072,586	-20.07		