

**國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國108年08月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
<b>一般建築及設備計畫</b>	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	176,676,870	156,833,999	0	156,833,999	88.77	-19,842,871	-11.23		
土地改良物	0	250,000	0	3,747,000	3,997,000	3,878,000	3,877,892	0	3,877,892	100.00	-108	0.00		
土地改良物	0	250,000	0	3,747,000	3,997,000	3,878,000	0	0	0.00	-3,878,000	-100.00			
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	3,877,892	0	3,877,892		3,877,892			
房屋及建築	43,558,642	0	0	1,638,715	45,197,357	33,401,504	28,455,891	0	28,455,891	85.19	-4,945,613	-14.81	海科館辦理「潮境海洋中心空間據點營造暨溫室設施興建工程」案，建築執照於8月22日核淮，工程刻正復工執行中。	積極辦理中。
房屋及建築	43,558,642	0	0	1,638,715	45,197,357	33,401,504	9,653,105	0	9,653,105	28.90	-23,748,399	-71.10		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	18,802,786	0	18,802,786		18,802,786			
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	446,000	113,379,566	53,669,566	46,348,502	0	46,348,502	86.36	-7,321,064	-13.64	科教館辦理「空調主機及附屬設備汰換統包工程」原編列於「機械及設備」項下，因財產分類調整於什項設備項下。	爾後將請該館覈實編列預算。
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	446,000	113,379,566	53,669,566	41,970,360	0	41,970,360	78.20	-11,699,206	-21.80		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	4,378,142	0	4,378,142		4,378,142			
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	3,931,108	9,720,108	1,907,000	5,244,920	0	5,244,920	275.04	3,337,920	175.04	科工館辦理大銀幕電影院音響系統更新。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	3,931,108	9,720,108	1,907,000	4,868,745	0	4,868,745	255.31	2,961,745	155.31		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	376,175	0	376,175		376,175			
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-9,762,823	172,027,977	83,820,800	72,906,794	0	72,906,794	86.98	-10,914,006	-13.02	科工館辦理空調儲冰設備汰換工程預計10月底前完工。	積極辦理中。
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-9,762,823	172,027,977	83,820,800	53,769,112	0	53,769,112	64.15	-30,051,688	-35.85		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	19,137,682	0	19,137,682		19,137,682			
<b>總 計</b>	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	176,676,870	156,833,999	0	156,833,999	88.77	-19,842,871	-11.23		
<b>不動產、廠房及設備</b>	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	176,676,870	156,833,999	0	156,833,999	88.77	-19,842,871	-11.23		
土地改良物	0	250,000	0	3,747,000	3,997,000	3,878,000	3,877,892	0	3,877,892	100.00	-108	0.00		
房屋及建築	43,558,642	0	0	1,638,715	45,197,357	33,401,504	28,455,891	0	28,455,891	85.19	-4,945,613	-14.81		
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	446,000	113,379,566	53,669,566	46,348,502	0	46,348,502	86.36	-7,321,064	-13.64		
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	3,931,108	9,720,108	1,907,000	5,244,920	0	5,244,920	275.04	3,337,920	175.04		

國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年08月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-9,762,823	172,027,977	83,820,800	72,906,794	0	72,906,794	86.98	-10,914,006	-13.02		
總 計	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	176,676,870	156,833,999	0	156,833,999	88.77	-19,842,871	-11.23		