

國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年09月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	213,715,870	168,870,592	0	168,870,592	79.02	-44,845,278	-20.98		
土地改良物	0	250,000	0	3,836,492	4,086,492	3,878,000	3,967,492	0	3,967,492	102.31	89,492	2.31		
土地改良物	0	250,000	0	3,836,492	4,086,492	3,878,000	0	0	0	0.00	-3,878,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	3,967,492	0	3,967,492		3,967,492			
房屋及建築	43,558,642	0	0	1,904,981	45,463,623	37,401,504	29,022,157	0	29,022,157	77.60	-8,379,347	-22.40	海科館辦理「潮境海洋中心空間據點營造暨溫室設施興建工程」案，建築執照於8月22日核准，工程刻正復工執行中。	積極辦理中。
房屋及建築	43,558,642	0	0	1,904,981	45,463,623	37,401,504	9,653,105	0	9,653,105	25.81	-27,748,399	-74.19		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	19,369,052	0	19,369,052		19,369,052			
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	946,000	113,879,566	69,042,566	54,775,157	0	54,775,157	79.34	-14,267,409	-20.66	科教館辦理「空調主機及附屬設備汰換統包工程」原編列於「機械及設備」項下，因財產分類調整於什項設備項下。	爾後將請該館覈實編列預算。
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	946,000	113,879,566	69,042,566	49,494,015	0	49,494,015	71.69	-19,548,551	-28.31		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	5,281,142	0	5,281,142		5,281,142			
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	4,031,108	9,820,108	2,007,000	7,369,720	0	7,369,720	367.20	5,362,720	267.20	主要係科博館「數位監控錄影設備更新第二期計畫」採購案及科工館辦理大銀幕電影院音響系統更新，依業務需要先行辦理。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	4,031,108	9,820,108	2,007,000	7,369,720	0	7,369,720	367.20	5,362,720	267.20		
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-10,718,581	171,072,219	101,386,800	73,736,066	0	73,736,066	72.73	-27,650,734	-27.27	科工館辦理空調儲冰設備汰換工程預計10月底前完工。	積極辦理中。
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-10,718,581	171,072,219	101,386,800	58,089,439	0	58,089,439	57.29	-43,297,361	-42.71		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	15,646,627	0	15,646,627		15,646,627			
總 計	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	213,715,870	168,870,592	0	168,870,592	79.02	-44,845,278	-20.98		
不動產、廠房及設備	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	213,715,870	168,870,592	0	168,870,592	79.02	-44,845,278	-20.98		
土地改良物	0	250,000	0	3,836,492	4,086,492	3,878,000	3,967,492	0	3,967,492	102.31	89,492	2.31		
房屋及建築	43,558,642	0	0	1,904,981	45,463,623	37,401,504	29,022,157	0	29,022,157	77.60	-8,379,347	-22.40		
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	946,000	113,879,566	69,042,566	54,775,157	0	54,775,157	79.34	-14,267,409	-20.66		
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	4,031,108	9,820,108	2,007,000	7,369,720	0	7,369,720	367.20	5,362,720	267.20		

國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年09月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比 較 增 減				
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-10,718,581	171,072,219	101,386,800	73,736,066	0	73,736,066	72.73	-27,650,734	-27.27		
總 計	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	213,715,870	168,870,592	0	168,870,592	79.02	-44,845,278	-20.98		