

**國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國108年10月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	238,846,870	229,133,044	0	229,133,044	95.93	-9,713,826	-4.07		
土地改良物	0	250,000	0	3,836,492	4,086,492	3,878,000	3,967,492	0	3,967,492	102.31	89,492	2.31		
土地改良物	0	250,000	0	3,836,492	4,086,492	3,878,000	3,877,892	0	3,877,892	100.00	-108	0.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	89,600	0	89,600		89,600			
房屋及建築	43,558,642	0	0	1,964,981	45,523,623	41,401,504	29,080,957	0	29,080,957	70.24	-12,320,547	-29.76	海科館辦理「潮境海洋中心空間據點營造暨溫室設施興建工程」案，建築執照業已核准，工程刻正復工執行中。	積極辦理中。
房屋及建築	43,558,642	0	0	1,964,981	45,523,623	41,401,504	9,711,905	0	9,711,905	23.46	-31,689,599	-76.54		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	19,369,052	0	19,369,052		19,369,052			
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	12,046,000	124,979,566	73,726,566	78,438,671	0	78,438,671	106.39	4,712,105	6.39		
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	11,346,000	124,279,566	73,726,566	60,420,977	0	60,420,977	81.95	-13,305,589	-18.05		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	700,000	700,000	0	18,017,694	0	18,017,694		18,017,694			
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	4,531,108	10,320,108	2,107,000	7,566,070	0	7,566,070	359.09	5,459,070	259.09	主要係科博館「數位監控錄影設備更新第二期計畫」採購案及科工館辦理大銀幕電影院音響系統更新，依業務需要先行辦理。	爾後依規定於年度預算分配額度內容納辦理。
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	4,531,108	10,320,108	2,107,000	7,566,070	0	7,566,070	359.09	5,459,070	259.09		
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-22,378,581	159,412,219	117,733,800	110,079,854	0	110,079,854	93.50	-7,653,946	-6.50		
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-22,398,581	159,392,219	117,733,800	89,938,547	0	89,938,547	76.39	-27,795,253	-23.61		
訂購機件-什項設備	0	0	0	20,000	20,000	0	20,141,307	0	20,141,307		20,141,307			
總 計	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	238,846,870	229,133,044	0	229,133,044	95.93	-9,713,826	-4.07		
不動產、廠房及設備	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	238,846,870	229,133,044	0	229,133,044	95.93	-9,713,826	-4.07		
土地改良物	0	250,000	0	3,836,492	4,086,492	3,878,000	3,967,492	0	3,967,492	102.31	89,492	2.31		
房屋及建築	43,558,642	0	0	1,964,981	45,523,623	41,401,504	29,080,957	0	29,080,957	70.24	-12,320,547	-29.76		
機械及設備	16,747,566	96,186,000	0	12,046,000	124,979,566	73,726,566	78,438,671	0	78,438,671	106.39	4,712,105	6.39		
交通及運輸設備	0	5,789,000	0	4,531,108	10,320,108	2,107,000	7,566,070	0	7,566,070	359.09	5,459,070	259.09		
什項設備	40,418,800	141,372,000	0	-22,378,581	159,412,219	117,733,800	110,079,854	0	110,079,854	93.50	-7,653,946	-6.50		
總 計	100,725,008	243,597,000	0	0	344,322,008	238,846,870	229,133,044	0	229,133,044	95.93	-9,713,826	-4.07		

國立社教機構作業基金(教育部所屬機構作業基金)

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年10月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		