

**教育部所屬機構作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國109年01月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	46,054,747	235,515,000	0	0	281,569,747	2,130,000	241,070	0	241,070	11.32	-1,888,930	-88.68		
房屋及建築	12,753,426	0	0	0	12,753,426	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00	海科館辦理「潮境海洋中心空間據點營造暨溫室設施興建工程」，廠商工程進度不足，未達請款標準，致無法執行請款事宜。	積極辦理中。
房屋及建築	12,753,426	0	0	0	12,753,426	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00		
機械及設備	3,708,702	113,549,000	0	0	117,257,702	900,000	195,759	0	195,759	21.75	-704,241	-78.25	1.科工館購置個人電腦等，尚未結報所致。 2.科博館購置展示場觸控螢幕，因採購作業程序延後所致。	積極辦理中。
機械及設備	3,708,702	113,549,000	0	0	117,257,702	900,000	195,759	0	195,759	21.75	-704,241	-78.25		
交通及運輸設備	0	6,714,000	0	0	6,714,000	50,000	16,400	0	16,400	32.80	-33,600	-67.20	科博館購置星象播放系統外接音效設備，因採購作業程序延後所致。	積極辦理中。
交通及運輸設備	0	6,714,000	0	0	6,714,000	50,000	16,400	0	16,400	32.80	-33,600	-67.20		
什項設備	29,592,619	115,252,000	0	0	144,844,619	180,000	28,911	0	28,911	16.06	-151,089	-83.94	1.臺灣圖書館辦理中文圖書閱選採購，因送書時程延遲，預計2月上旬完成付款事宜。 2.科博館為特展需要購置雪兔標本，因係由國外進口致採購作業延宕。	積極辦理中。
什項設備	29,592,619	115,252,000	0	0	144,844,619	180,000	28,911	0	28,911	16.06	-151,089	-83.94		
總 計	46,054,747	235,515,000	0	0	281,569,747	2,130,000	241,070	0	241,070	11.32	-1,888,930	-88.68		
不動產、廠房及設備	46,054,747	235,515,000	0	0	281,569,747	2,130,000	241,070	0	241,070	11.32	-1,888,930	-88.68		
房屋及建築	12,753,426	0	0	0	12,753,426	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00		
機械及設備	3,708,702	113,549,000	0	0	117,257,702	900,000	195,759	0	195,759	21.75	-704,241	-78.25		
交通及運輸設備	0	6,714,000	0	0	6,714,000	50,000	16,400	0	16,400	32.80	-33,600	-67.20		
什項設備	29,592,619	115,252,000	0	0	144,844,619	180,000	28,911	0	28,911	16.06	-151,089	-83.94		
總 計	46,054,747	235,515,000	0	0	281,569,747	2,130,000	241,070	0	241,070	11.32	-1,888,930	-88.68		