

教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年08月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	46,054,747	235,515,000	0	0	281,569,747	141,769,933	138,987,631	0	138,987,631	98.04	-2,782,302	-1.96		
房屋及建築	12,753,426	0	0	43,645,076	56,398,502	15,439,426	46,211,621	0	46,211,621	299.31	30,772,195	199.31	科教館依業務需要辦理一樓大廳及半戶外空間更新工程並撥付第一期估驗款。	爾後將請該館覈實編列預算。
房屋及建築	12,753,426	0	0	43,645,076	56,398,502	15,439,426	0	0	0.00	-15,439,426	-100.00			
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	46,211,621	0	46,211,621		46,211,621			
機械及設備	3,708,702	113,549,000	0	-4,479,870	112,777,832	65,656,888	54,858,979	0	54,858,979	83.55	-10,797,909	-16.45	科工館「空調儲冰主機汰換工程」採購案經二次公告招標，無廠商投標流標，已於7月決標。	積極辦理中。
機械及設備	3,708,702	113,549,000	0	-4,479,870	112,777,832	65,656,888	40,137,364	0	40,137,364	61.13	-25,519,524	-38.87		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	14,721,615	0	14,721,615		14,721,615			
交通及運輸設備	0	6,714,000	0	997,400	7,711,400	2,183,000	3,177,167	0	3,177,167	145.54	994,167	45.54	科教館依業務需要先行辦理「主題館及區探部分服務設施修繕工程」。	爾後將請該館覈實編列預算。
交通及運輸設備	0	6,714,000	0	997,400	7,711,400	2,183,000	2,548,124	0	2,548,124	116.73	365,124	16.73		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	629,043	0	629,043		629,043			
什項設備	29,592,619	115,252,000	0	-40,162,606	104,682,013	58,490,619	34,739,864	0	34,739,864	59.39	-23,750,755	-40.61	1.科教館辦理「生物多樣性及人與環境常設展區建置第二期採購案」，為修正及調整空間配置，持續進行細部設計修正，近期陸續辦理採購事宜。 2.臺灣圖書館電子書及閱讀輔具設備等採購案刻正辦理中。 3.海科館辦理「展示廳互動系統工程及展演用相關播放設備購置及汰換」相關設備採購，刻正規劃中。	積極辦理中。
什項設備	29,592,619	115,252,000	0	-40,162,606	104,682,013	58,490,619	20,105,663	0	20,105,663	34.37	-38,384,956	-65.63		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	14,634,201	0	14,634,201		14,634,201			
總 計	46,054,747	235,515,000	0	0	281,569,747	141,769,933	138,987,631	0	138,987,631	98.04	-2,782,302	-1.96		
不動產、廠房及設備	46,054,747	235,515,000	0	0	281,569,747	141,769,933	138,987,631	0	138,987,631	98.04	-2,782,302	-1.96		
房屋及建築	12,753,426	0	0	43,645,076	56,398,502	15,439,426	46,211,621	0	46,211,621	299.31	30,772,195	199.31		
機械及設備	3,708,702	113,549,000	0	-4,479,870	112,777,832	65,656,888	54,858,979	0	54,858,979	83.55	-10,797,909	-16.45		
交通及運輸設備	0	6,714,000	0	997,400	7,711,400	2,183,000	3,177,167	0	3,177,167	145.54	994,167	45.54		

**教育部所屬機構作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國109年08月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比 較 增 減				
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	29,592,619	115,252,000	0	-40,162,606	104,682,013	58,490,619	34,739,864	0	34,739,864	59.39	-23,750,755	-40.61		
總 計	46,054,747	235,515,000	0	0	281,569,747	141,769,933	138,987,631	0	138,987,631	98.04	-2,782,302	-1.96		