

**教育部所屬機構作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國111年08月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
<b>一般建築及設備計畫</b>	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	175,587,759	128,888,426	0	128,888,426	73.40	-46,699,333	-26.60		
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	815,000	65,938,009	8,451,009	835,799	0	835,799	9.89	-7,615,210	-90.11	主要係海生館躍升計畫-典藏大樓案之基本設計報告經行政院公共工程委員會於111年7月20日審議通過，該館刻正進行後續採購程序；另本案環境影響差異分析採購案雖已上網公告，惟尚須辦理後續採購事宜，致執行進度落後。	督促該館依行政院公共工程委員會審議通過之基本設計計畫，儘速辦理本案後續作業；另請該館加速辦理環境影響評估案之採購等事項。
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	815,000	65,938,009	8,451,009	0	0	0	0.00	-8,451,009	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	835,799	0	835,799		835,799			
機械及設備	6,616,500	158,354,000	0	5,267,000	170,237,500	71,933,500	56,554,262	0	56,554,262	78.62	-15,379,238	-21.38	主要係科博館辦理「111中程計畫-全館消防系統改善工程計畫(第一期)」尚待主管機關核定變更使用執照及核可消防圖說等事項，致執行進度落後。	俟臺中市政府都市發展局核發變更使用執照及消防局審查消防圖說核可後，請該館積極促請廠商完成設計圖說並辦理發包作業。
機械及設備	6,616,500	158,354,000	0	5,267,000	170,237,500	71,933,500	44,470,325	0	44,470,325	61.82	-27,463,175	-38.18		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	12,083,937	0	12,083,937		12,083,937			
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	0	11,789,000	65,045,000	54,676,000	35,909,945	0	35,909,945	65.68	-18,766,055	-34.32	主要係海生館水下載具與水下工作用船隻購置案，因受疫情影響延長原預估製程，廠商無法如期交貨並完成後續採購事宜，致執行進度落後；另承造廠商哥倫國際股份有限公司因資金周轉出現問題，使協力廠商進場施做及引擎發電機進口較原規劃期程延宕，致執行進度落後。	該館預計於9月份完成船隻特殊引擎及船體飛橋驗收付款，另每2週會同監造單位召開施工協調會議，加速案件進行。
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	0	11,789,000	65,045,000	54,676,000	5,386,163	0	5,386,163	9.85	-49,289,837	-90.15		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	30,523,782	0	30,523,782		30,523,782			
什項設備	1,932,250	108,116,000	0	-17,871,000	92,177,250	40,527,250	35,588,420	0	35,588,420	87.81	-4,938,830	-12.19	主要係海生館生物辨識系統尚未辦理第二期查驗付款事宜；另該館展示骨體修復採購案，因須再會同科博館及台博館骨體修復等專家，研議頭骨修復工法、材料及複製方式等，致制定招標作業規範進度延遲，影響後續採購進度。	督促該館儘速依約辦理後續事宜。
什項設備	1,932,250	108,116,000	0	-17,871,000	92,177,250	40,527,250	32,058,420	0	32,058,420	79.10	-8,468,830	-20.90		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,530,000	0	3,530,000		3,530,000			
<b>總 計</b>	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	175,587,759	128,888,426	0	128,888,426	73.40	-46,699,333	-26.60		
<b>不動產、廠房及設備</b>	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	175,587,759	128,888,426	0	128,888,426	73.40	-46,699,333	-26.60		
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	815,000	65,938,009	8,451,009	835,799	0	835,799	9.89	-7,615,210	-90.11		

**教育部所屬機構作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國111年08月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	6,616,500	158,354,000	0	5,267,000	170,237,500	71,933,500	56,554,262	0	56,554,262	78.62	-15,379,238	-21.38		
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	0	11,789,000	65,045,000	54,676,000	35,909,945	0	35,909,945	65.68	-18,766,055	-34.32		
什項設備	1,932,250	108,116,000	0	-17,871,000	92,177,250	40,527,250	35,588,420	0	35,588,420	87.81	-4,938,830	-12.19		
<b>總 計</b>	37,994,759	355,403,000	0	0	393,397,759	175,587,759	128,888,426	0	128,888,426	73.40	-46,699,333	-26.60		