

# 教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
<b>一般建築及設備計畫</b>	37,994,759	355,403,000	27,990,000	0	421,387,759	257,869,759	178,841,183	0	178,841,183	69.35	-79,028,576	-30.65		
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	3,815,000	68,938,009	31,451,009	3,814,500	0	3,814,500	12.13	-27,636,509	-87.87	海生館典藏展示教育大樓工程案及環境影響差異分析刻正辦理審查作業致執行率未達。	將儘速辦理及完成審查會議，並加速採購作業。
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	815,000	65,938,009	28,451,009	0	0	0	0.00	-28,451,009	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,814,500	0	3,814,500	127.15	814,500	27.15		
機械及設備	6,616,500	158,354,000	14,886,000	0	179,856,500	102,498,500	88,782,601	0	88,782,601	86.62	-13,715,899	-13.38	主要係科博館「購置微米級電腦斷層掃描儀」採購案訂於11月辦理開標程序，預計於12月完成設備交付並辦理第一期驗收及核銷作業。	科博館將積極繼續辦理開標及後續履約事宜。
機械及設備	6,616,500	158,354,000	14,886,000	0	179,856,500	102,498,500	52,678,348	0	52,678,348	51.39	-49,820,152	-48.61		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	36,104,253	0	36,104,253		36,104,253			
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	5,759,000	6,150,000	65,165,000	61,109,000	38,741,624	0	38,741,624	63.40	-22,367,376	-36.60	主要係海生館水下載具佈放用雙體船標案因招標時程延遲等，致施工进度嚴重延遲、執行率落後。	海生館將會同監造單位每2週召開施工協調會議，督促本案加速進行。
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	5,759,000	6,150,000	65,165,000	61,109,000	5,695,913	0	5,695,913	9.32	-55,413,087	-90.68		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	33,045,711	0	33,045,711		33,045,711			
什項設備	1,932,250	108,116,000	7,345,000	-9,965,000	107,428,250	62,811,250	47,502,458	0	47,502,458	75.63	-15,308,792	-24.37	主要係海生館藍鯨骨骼於擱淺時頭骨嚴重破碎，需會同科博館及台博館骨骼修復等專業之專家，研議頭骨修復之工法、材料及複製方式等，故制定招標作業之規範進度延遲。10月已完成驗收並撥付第一期款，依約儘速辦理後續事宜。	海生館10月已完成驗收並撥付第一期款，將依約儘速辦理後續事宜。
什項設備	1,932,250	108,116,000	7,345,000	-9,965,000	107,428,250	62,811,250	39,349,958	0	39,349,958	62.65	-23,461,292	-37.35		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	8,152,500	0	8,152,500		8,152,500			
<b>總 計</b>	37,994,759	355,403,000	27,990,000	0	421,387,759	257,869,759	178,841,183	0	178,841,183	69.35	-79,028,576	-30.65		
<b>不動產、廠房及設備</b>	37,994,759	355,403,000	27,990,000	0	421,387,759	257,869,759	178,841,183	0	178,841,183	69.35	-79,028,576	-30.65		
房屋及建築	2,286,009	62,837,000	0	3,815,000	68,938,009	31,451,009	3,814,500	0	3,814,500	12.13	-27,636,509	-87.87		
機械及設備	6,616,500	158,354,000	14,886,000	0	179,856,500	102,498,500	88,782,601	0	88,782,601	86.62	-13,715,899	-13.38		
交通及運輸設備	27,160,000	26,096,000	5,759,000	6,150,000	65,165,000	61,109,000	38,741,624	0	38,741,624	63.40	-22,367,376	-36.60		
什項設備	1,932,250	108,116,000	7,345,000	-9,965,000	107,428,250	62,811,250	47,502,458	0	47,502,458	75.63	-15,308,792	-24.37		

**教育部所屬機構作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	37,994,759	355,403,000	27,990,000	0	421,387,759	257,869,759	178,841,183	0	178,841,183	69.35	-79,028,576	-30.65		