

# 教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年02月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
<b>一般建築及設備計畫</b>	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	25,404,700	22,674,552	0	22,674,552	89.25	-2,730,148	-10.75		
土地改良物	0	3,538,000	0	0	3,538,000	0	31,500	0	31,500		31,500		主要係國立海洋科技博物館辦理「海科館入口廣場意象暨設施改善景觀優化」工程所致。	該館日後將確實配合預算編列執行。
土地改良物	0	3,538,000	0	0	3,538,000	0	0	0	0		0			
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	31,500	0	31,500		31,500			
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	4,406,000	760,000	0	760,000	17.25	-3,646,000	-82.75	主要係國立海洋生物博物館辦理館典藏展示教育大樓工程之「環差報告書」尚在墾丁國家公園管理處審查中，致執行進度落後。	該館將積極與墾丁國家公園管理處溝通協調，加速作業程序俾利工程順利進行。
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	4,406,000	0	0	0	0.00	-4,406,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	760,000	0	760,000		760,000			
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	0	165,455,700	8,365,700	3,735,953	0	3,735,953	44.66	-4,629,747	-55.34	主要係國立海洋生物博物館降樹ROV絞機採購案因廠商延遲履約，致執行進度落後。	該館已催促廠商積極履約，預計3月中旬完成後辦理驗收程序。
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	0	165,455,700	8,365,700	3,735,953	0	3,735,953	44.66	-4,629,747	-55.34		
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	0	41,899,000	4,368,000	11,526,905	0	11,526,905	263.89	7,158,905	163.89	主要係國立科學工藝博物館執行中央監控系統升級統包案，財產分類由什項設備改至交通及運輸設備所致。	該館日後將確實依財產分類編列預算及分配。
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	0	41,899,000	4,368,000	117,335	0	117,335	2.69	-4,250,665	-97.31		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	11,409,570	0	11,409,570		11,409,570			
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	0	120,676,000	8,265,000	6,620,194	0	6,620,194	80.10	-1,644,806	-19.90	主要係國立科學工藝博物館執行中央監控系統升級統包案，財產分類由什項設備改至交通及運輸設備所致。	該館日後將確實依財產分類編列預算及分配。
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	0	120,676,000	8,265,000	2,156,214	0	2,156,214	26.09	-6,108,786	-73.91		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	4,463,980	0	4,463,980		4,463,980			
<b>總 計</b>	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	25,404,700	22,674,552	0	22,674,552	89.25	-2,730,148	-10.75		
<b>不動產、廠房及設備</b>	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	25,404,700	22,674,552	0	22,674,552	89.25	-2,730,148	-10.75		
土地改良物	0	3,538,000	0	0	3,538,000	0	31,500	0	31,500		31,500			
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	4,406,000	760,000	0	760,000	17.25	-3,646,000	-82.75		
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	0	165,455,700	8,365,700	3,735,953	0	3,735,953	44.66	-4,629,747	-55.34		
交通及運輸設	5,822,000	36,077,000	0	0	41,899,000	4,368,000	11,526,905	0	11,526,905	263.89	7,158,905	163.89		

**教育部所屬機構作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年02月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
備														
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	0	120,676,000	8,265,000	6,620,194	0	6,620,194	80.10	-1,644,806	-19.90		
<b>總 計</b>	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	25,404,700	22,674,552	0	22,674,552	89.25	-2,730,148	-10.75		