

教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比 較 增 減				
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	326,973,000	168,021,643	0	168,021,643	51.39	-158,951,357	-48.61		
土地改良物	0	3,538,000	0	-570,000	2,968,000	2,968,000	2,965,995	0	2,965,995	99.93	-2,005	-0.07		
土地改良物	0	3,538,000	0	-570,000	2,968,000	2,968,000	2,965,995	0	2,965,995	99.93	-2,005	-0.07		
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	103,206,000	3,786,139	0	3,786,139	3.67	-99,419,861	-96.33	主要係海生館辦理「典藏展示教育大樓工程」招標案於本月份再度流標，工程無法依進度進行，致執行進度落後。	該館已重新檢討並再度上網招標公告，預計112年11月7日開標，將持續追蹤辦理情形。
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	103,206,000	0	0	0	0.00	-103,206,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	3,786,139	0	3,786,139		3,786,139			
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	10,293,000	175,748,700	119,478,000	105,259,184	0	105,259,184	88.10	-14,218,816	-11.90	主要係海科館辦理「海灣水下影像監測系統」採購案，因考量配合智能館展項更新，故未依原規劃進度辦理採購招標作業，致執行進度落後	該館已督促承辦單位積極執行，以提升進度。
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	10,293,000	175,748,700	119,478,000	71,341,464	0	71,341,464	59.71	-48,136,536	-40.29		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	33,917,720	0	33,917,720		33,917,720			
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	1,962,000	43,861,000	30,101,000	18,853,139	0	18,853,139	62.63	-11,247,861	-37.37	主要係海科館辦理「工作暨體驗船舶」規劃設計監造服務費暨船舶建置相關採購案，因規格及需求條件變動，故未依原規劃進度辦理，致執行進度落後。	該館已督促承辦單位積極執行，以提升進度。
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	1,962,000	43,861,000	30,101,000	9,869,139	0	9,869,139	32.79	-20,231,861	-67.21		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	8,984,000	0	8,984,000		8,984,000			
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	-11,685,000	108,991,000	71,220,000	37,157,186	0	37,157,186	52.17	-34,062,814	-47.83	主要係科教館辦理「創新實驗課程及科學劇」設備與器材案等需待使用執照核發後進行後續採購作業，致執行進度落後。	該館已督促承辦單位積極執行，以提升進度。
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	-11,685,000	108,991,000	71,220,000	26,004,885	0	26,004,885	36.51	-45,215,115	-63.49		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	11,152,301	0	11,152,301		11,152,301			
總 計	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	326,973,000	168,021,643	0	168,021,643	51.39	-158,951,357	-48.61		
不動產、廠房及設備	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	326,973,000	168,021,643	0	168,021,643	51.39	-158,951,357	-48.61		
土地改良物	0	3,538,000	0	-570,000	2,968,000	2,968,000	2,965,995	0	2,965,995	99.93	-2,005	-0.07		
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	103,206,000	3,786,139	0	3,786,139	3.67	-99,419,861	-96.33		
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	10,293,000	175,748,700	119,478,000	105,259,184	0	105,259,184	88.10	-14,218,816	-11.90		
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	1,962,000	43,861,000	30,101,000	18,853,139	0	18,853,139	62.63	-11,247,861	-37.37		

**教育部所屬機構作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
備														
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	-11,685,000	108,991,000	71,220,000	37,157,186	0	37,157,186	52.17	-34,062,814	-47.83		
總 計	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	326,973,000	168,021,643	0	168,021,643	51.39	-158,951,357	-48.61		