

# 教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	393,931,000	188,334,092	0	188,334,092	47.81	-205,596,908	-52.19		
土地改良物	0	3,538,000	0	-570,000	2,968,000	2,968,000	2,965,995	0	2,965,995	99.93	-2,005	-0.07		
土地改良物	0	3,538,000	0	-570,000	2,968,000	2,968,000	2,965,995	0	2,965,995	99.93	-2,005	-0.07		
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	128,206,000	3,792,770	0	3,792,770	2.96	-124,413,230	-97.04	主要係海生館辦理「典藏展示教育大樓工程」招標案於本月份再度流標，工程無法依進度進行，致執行進度落後。	該館已重新檢討各工項單價合理性後立即上網發包，後續將持續追蹤辦理情形。
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	128,206,000	0	0	0.00	-128,206,000	-100.00			
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	3,792,770	0	3,792,770		3,792,770			
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	10,640,000	176,095,700	133,171,000	118,225,367	0	118,225,367	88.78	-14,945,633	-11.22	主要係海科館辦理「海灣水下影像監測系統」採購案，因考量配合智能館展項更新，故未依原規劃進度辦理採購招標作業，致執行進度落後。	該館已督促承辦單位積極執行，以提升進度。
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	10,640,000	176,095,700	133,171,000	83,144,476	0	83,144,476	62.43	-50,026,524	-37.57		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	35,080,891	0	35,080,891		35,080,891			
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	2,007,000	43,906,000	43,261,000	19,570,553	0	19,570,553	45.24	-23,690,447	-54.76	主要係海科館辦理「工作暨體驗船舶」規劃設計監造服務費暨船舶建置相關採購案，因規格及需求條件變動，故未依原規劃進度辦理，致執行進度落後。	該館已督促承辦單位積極執行，以提升進度。
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	2,007,000	43,906,000	43,261,000	10,586,553	0	10,586,553	24.47	-32,674,447	-75.53		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	8,984,000	0	8,984,000		8,984,000			
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	-12,077,000	108,599,000	86,325,000	43,779,407	0	43,779,407	50.71	-42,545,593	-49.29	主要係科教館辦理「臺北科學藝術園區整體發展計畫」兒童展廳展件購置案未依原規劃進度辦理，致執行進度落後。	該館已督促承辦單位積極執行，以提升進度。
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	-12,077,000	108,599,000	86,325,000	31,990,067	0	31,990,067	37.06	-54,334,933	-62.94		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	11,789,340	0	11,789,340		11,789,340			
總計	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	393,931,000	188,334,092	0	188,334,092	47.81	-205,596,908	-52.19		
不動產、廠房及設備	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	393,931,000	188,334,092	0	188,334,092	47.81	-205,596,908	-52.19		
土地改良物	0	3,538,000	0	-570,000	2,968,000	2,968,000	2,965,995	0	2,965,995	99.93	-2,005	-0.07		
房屋及建築	47,256,000	117,105,000	0	0	164,361,000	128,206,000	3,792,770	0	3,792,770	2.96	-124,413,230	-97.04		
機械及設備	25,805,700	139,650,000	0	10,640,000	176,095,700	133,171,000	118,225,367	0	118,225,367	88.78	-14,945,633	-11.22		
交通及運輸設備	5,822,000	36,077,000	0	2,007,000	43,906,000	43,261,000	19,570,553	0	19,570,553	45.24	-23,690,447	-54.76		

**教育部所屬機構作業基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
備														
什項設備	9,650,000	111,026,000	0	-12,077,000	108,599,000	86,325,000	43,779,407	0	43,779,407	50.71	-42,545,593	-49.29		
<b>總 計</b>	88,533,700	407,396,000	0	0	495,929,700	393,931,000	188,334,092	0	188,334,092	47.81	-205,596,908	-52.19		