

教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年02月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	63,008,000	36,744,907	0	36,744,907	58.32	-26,263,093	-41.68		
土地改良物	0	0	0	615,000	615,000	615,000	610,250	0	610,250	99.23	-4,750	-0.77		
未完工程-土地改良物	0	0	0	615,000	615,000	615,000	610,250	0	610,250	99.23	-4,750	-0.77		
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	0	239,891,000	22,636,000	63,819	0	63,819	0.28	-22,572,181	-99.72	主要係國立海洋生物博物館辦理「典藏展示教育大樓工程」進度落後，說明如下： 一、本案於113年4月2日開工後，因緊鄰建物及生物馴養池等因素，業已完成開挖法及管線遷移等設計變更程序。現因業務需求變動，需求單位要求增加部分項目(例如：1樓與2樓演講廳增加座位，及屋頂變更結構等)，刻正辦理第二次設計變更作業。 二、目前進行東側一樓板混凝土澆置，截至114年2月25日之預定進度19.38%，實際進度20.6%。	一、後續將依據契約並兼顧工程品質之原則下積極趕辦。 二、114-115年預定進度如下： 114年1-6月:全區1F結構體工程 114年6-10月:全區2F結構體工程 114年11-12月:全區3F結構體工程 115年1-3月:室內裝修工程等 115年4-6月:景觀工程等 工程預計115年6月竣工(不含天候不計工期)。
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	0	239,891,000	22,636,000	0	0	0	0.00	-22,636,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	63,819	0	63,819		63,819			
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-5,615,000	307,757,000	23,885,000	19,849,665	0	19,849,665	83.11	-4,035,335	-16.89	依業務實際狀況執行。	嗣後將依業務實際需要，核實編列預算。
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-5,615,000	307,757,000	23,885,000	4,586,029	0	4,586,029	19.20	-19,298,971	-80.80		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	15,263,636	0	15,263,636		15,263,636			
交通及運輸設備	0	15,330,000	0	0	15,330,000	1,182,000	205,760	0	205,760	17.41	-976,240	-82.59	依業務實際狀況執行。	嗣後將依業務實際需要，核實編列預算。
交通及運輸設備	0	15,330,000	0	0	15,330,000	1,182,000	205,760	0	205,760	17.41	-976,240	-82.59		
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	5,000,000	65,069,000	14,690,000	16,015,413	0	16,015,413	109.02	1,325,413	9.02		
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	5,000,000	65,069,000	14,690,000	2,015,413	0	2,015,413	13.72	-12,674,587	-86.28		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000		14,000,000			
總 計	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	63,008,000	36,744,907	0	36,744,907	58.32	-26,263,093	-41.68		
不動產、廠房及設備	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	63,008,000	36,744,907	0	36,744,907	58.32	-26,263,093	-41.68		
土地改良物	0	0	0	615,000	615,000	615,000	610,250	0	610,250	99.23	-4,750	-0.77		
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	0	239,891,000	22,636,000	63,819	0	63,819	0.28	-22,572,181	-99.72		
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-5,615,000	307,757,000	23,885,000	19,849,665	0	19,849,665	83.11	-4,035,335	-16.89		
交通及運輸設	0	15,330,000	0	0	15,330,000	1,182,000	205,760	0	205,760	17.41	-976,240	-82.59		

**教育部所屬機構作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國114年02月份

單位：新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
備														
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	5,000,000	65,069,000	14,690,000	16,015,413	0	16,015,413	109.02	1,325,413	9.02		
總 計	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	63,008,000	36,744,907	0	36,744,907	58.32	-26,263,093	-41.68		

備註：

本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。