

教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	114,305,000	80,767,306	0	80,767,306	70.66	-33,537,694	-29.34		
土地改良物	0	0	0	615,000	615,000	615,000	0	0	0	0.00	-615,000	-100.00	國立海洋科技博物館辦理「雨水貯流系統建設工程」，依財產性質分類至機械及設備，致執行率未達90%。	嗣後加強預算編列及分配。
土地改良物	0	0	0	615,000	615,000	615,000	0	0	0	0.00	-615,000	-100.00		
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	0	239,891,000	45,772,000	9,018,768	0	9,018,768	19.70	-36,753,232	-80.30	主要係國立海洋生物博物館辦理「典藏展示教育大樓工程」進度落後，說明如下： 一、本案於113年4月2日開工後，因緊鄰建物及生物馴養池等因素，業已完成開挖法及管線遷移等設計變更程序。現因業務需求變動，內部空間調整(例如:1樓與2樓演講廳增加座位等)，刻正辦理第二次設計變更作業，已邀請相關組室及外聘委員召開設計書圖審查會。 二、目前已完成工項包含:基地內管線遷移、全區結構開挖、東側筏基及地下室結構、邊坡噴凝土保護、西側筏基結構。刻正施作一樓牆面機電配管、牆柱鋼筋綁紮、組模組立等，截至114年4月29日之預定進度27.57%，實際進度29.33%。	一、後續將依據契約並兼顧工程品質之原則下積極趕辦。 二、114~115年預定進度： 114年1~6月:全區1F結構體工程 114年6~10月:全區2F結構體工程 114年11~12月:全區3F結構體工程 115年1~3月:室內裝修工程等 115年4~6月:景觀工程等工程 預計115年6月竣工(不含天候不計工期)。
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	0	239,891,000	45,772,000	0	0	0	0.00	-45,772,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	9,018,768	0	9,018,768		9,018,768			
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-5,615,000	307,757,000	46,521,000	46,932,789	0	46,932,789	100.89	411,789	0.89		
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-5,615,000	307,757,000	46,521,000	22,903,007	0	22,903,007	49.23	-23,617,993	-50.77		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	24,029,782	0	24,029,782		24,029,782			
交通及運輸設備	0	15,330,000	0	0	15,330,000	2,556,000	1,652,595	0	1,652,595	64.66	-903,405	-35.34	依業務實際狀況執行。	嗣後將依業務實際需要，核實編列預算。
交通及運輸設備	0	15,330,000	0	0	15,330,000	2,556,000	1,652,595	0	1,652,595	64.66	-903,405	-35.34		
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	5,000,000	65,069,000	18,841,000	23,163,154	0	23,163,154	122.94	4,322,154	22.94	依業務實際狀況執行。	嗣後將依業務實際需要，核實編列預算。
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	5,000,000	65,069,000	18,841,000	12,063,154	0	12,063,154	64.03	-6,777,846	-35.97		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	11,100,000	0	11,100,000		11,100,000			
總 計	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	114,305,000	80,767,306	0	80,767,306	70.66	-33,537,694	-29.34		
不動產、廠房及設備	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	114,305,000	80,767,306	0	80,767,306	70.66	-33,537,694	-29.34		
土地改良物	0	0	0	615,000	615,000	615,000	0	0	0	0.00	-615,000	-100.00		

教育部所屬機構作業基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	226,391,000	13,500,000	0	0	239,891,000	45,772,000	9,018,768	0	9,018,768	19.70	-36,753,232	-80.30		
機械及設備	6,820,000	306,552,000	0	-5,615,000	307,757,000	46,521,000	46,932,789	0	46,932,789	100.89	411,789	0.89		
交通及運輸設備	0	15,330,000	0	0	15,330,000	2,556,000	1,652,595	0	1,652,595	64.66	-903,405	-35.34		
什項設備	8,553,000	51,516,000	0	5,000,000	65,069,000	18,841,000	23,163,154	0	23,163,154	122.94	4,322,154	22.94		
總 計	241,764,000	386,898,000	0	0	628,662,000	114,305,000	80,767,306	0	80,767,306	70.66	-33,537,694	-29.34		

備註：

本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。