

本部 114 年度個案計畫評核意見一覽表

序號	計畫類別	計畫名稱	主辦單位	評核意見
1	公共建設	建置區域產業人才及技術培育基地計畫	技職司	本計畫為配合政府六大核心戰略產業人才需求，自 111 年起陸續核定半導體、智慧機械、無人機、電動車、離岸風電、能源電池等 20 座新興產業人才培育基地，114 年已達成總計畫目標，發揮基地人才培育效益。
2	公共建設	建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫	終身司	本計畫之推動至今已 7 年，並有具體成效，後續圖書館新建工程部分個案仍請持續督促地方政府加速進行，如期如質完成，以利計畫之推動。
3	公共建設	國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫	高教司	本計畫項下「第二期醫療大樓興建工程」及「職務宿舍興建工程」已決標開工履約，且施工進度均有超前情形，值得肯定，請院方持續保持，並積極督促廠商依約施工，期能如期如質完成。
4	公共建設	Big Maker 全國公共圖書館科技運用與創新實驗環境建置及服務精進計畫	終身司	本案 114 年度各項目標均已達成，且核定獲補助館數超出預期，值得肯定，後續年度請終身司持續督導地方政府積極趕辦。
5	公共建設	國立政治大學法學院館興建工程	高教司	本案經學校積極執行已於 114 年完工，並順利取得使用執照，值得肯定。
6	公共建設	國立臺灣大學醫學院附設醫院健康大樓新建工程	高教司	本案經院方積極督促廠商趕辦，大部分工項均已完成，後續辦理工程驗收及醫療設備安裝事宜，仍請院方持續督促廠商，以利如期如質完成。
7	公共建設	新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建工程計畫	國教署	本案國教署積極督導縣市政府學校辦理，為國內解決新興人口成長地區因就學人口大量增加校舍不足之問題，值得肯定。

序號	計畫類別	計畫名稱	主辦單位	評核意見
		(111—114年度)		
8	公共建設	國立成功大學醫學院附設醫院-老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心	高教司	本案例院方積極督導廠商施工，雖有預算執行未如預期之情形，但整體進行尚屬順利，值得鼓勵，後續仍請院方持續督促廠商按進度施工，期能如質完工。
9	公共建設	新竹生物醫學園區計畫-台大新竹生醫園區分院	高教司	本案於 112 年 10 月正式開工，期間院方均持續督導廠商依進度施工，惟 114 年度未如期完成「第二期研究大樓新建工程」施工進度達 40%以上之目標，後續仍請院方積極督促廠商趕工進。
10	公共建設	國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫	終身司	本案因新建工程案受天候影響（降雨及颱風頻繁）、變更設計、工程與設備界面整合、缺工情形等因素影響估驗計價金額及工進，經館方積極趕辦，並依實際情形調整計畫內容後，年底執行率仍達 100%，值得鼓勵，後續請館方持續責成專管及監造單位積極督促廠商趕辦。
11	公共建設	國立清華大學「藝術學院大樓新建工程」	高教司	本案因使用單位需求變更，有未如期達成年度目標之情形，但學校積極推動，且儘速提報修正計畫調整期程至 115 年，仍值得鼓勵，後續請學校持續督促廠商加派人力趕工進。
12	公共建設	國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓（含污水處理廠）及醫護宿舍新建工程	高教司	本案經院方均積極檢討工程發包策略，雖未如期完成發包，仍已於 114 年 8 月 11 日決標，值得鼓勵，後續請院方積極督導廠商依約執行。
13	公共建設	國立臺灣大學醫學院附設醫院東址	高教司	本案 114 年 4 月 21 日進行施工架拆除作業時發生重大職安意外，因停工導致進度落後，經院方積極配合臺北市

序號	計畫類別	計畫名稱	主辦單位	評核意見
		外牆更新工程		勞動檢查處調查，於 7 月 30 日同意復工，後續請院方督商兼顧職業安全衛生管理及施工品質趨趕工進。
14	公共建設	臺灣大學醫學院附設醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程	高教司	本案原目標 114 年 5 月 31 日以前統包工程決標，惟實際於 114 年 12 月 5 日完成，考量流標為不可抗力因素，且期間院方積極檢討發包策略，並以醫院主體工程優先發包，順利於 114 年完成發包，仍值得鼓勵，後續請院方積極督促廠商趨趕。
15	公共建設	國家重點領域校際研教園區先導計畫（113 年至 118 年）	高教司	本案公共建設計畫尚未奉行政院通過，業務單位及高雄市政府已如火如荼進行工程發包及施工相關作業，值得肯定，後續仍請持續追蹤公共建設計畫審定情形，並積極趨趕進度。
16	公共建設	沙崙醫療服務與創新園區第一階段（F 區第一期）籌設計畫	高教司	本案經院方積極檢討發包策略，統包工程已於 114 年 10 月 9 日決標，並已於 12 月 18 日舉辦開工典禮，值得肯定，後續請院方積極督導廠商依約執行。
17	社會發展	教育部美感教育中長程計畫 第三期五年計畫（113—117 年）	師資司	一、年經費執行率達 100%，年度目標均達成。 二、本計畫依據人才培育、課程實踐、學習環境、國際鏈結及支持體系 5 大面向推動，執行成效摘要如下：規劃及辦理各教育階段美感教師社群課程及推廣機制，114 學年度建置 230 個美感教育教師社群；推動各教育階段美感課程教學與學習體驗計畫，發展美感課程模組計 600 件；於全國不同教育階段學校、館所、社區等多元場域，持續推動校園多元美感體驗活動，參與學校計 4,009 校次；辦理「環境美感增能課程及工作坊」初階課程 8 場次、進階課程 10 場次及應用課程 5 場，共計 1,063 人次參與；「美感與設計課程創新計畫（CRIT-AADE）」榮獲 2025 年 Good Design Award，並入選評審特選展「My Favorite Design - The Selection from Good Design Award 2025」；「學美·美學－校園美感設計實踐計畫」亦憑藉國立關西高中與新北市立青山國中小

序號	計畫類別	計畫名稱	主辦單位	評核意見
				的改造案雙雙獲獎，其中國立關西高中「關西製茶所」更榮獲 Good Design Award 「Best 100」殊榮等豐碩成果值得肯定；本年計畫為三期計畫第 2 年，整體執行效益佳，請持續精進。
18	社會發展	推動中小學數位學習精進方案	資科司	<p>一、年經費執行率達 98.15%，且年度目標均達成。</p> <p>二、本方案執行「數位內容充實」、「行動網路與網路提升」及「教育大數據」3 項子計畫，於 114 年屆期，累計開發影片或動畫教材 1 萬 5,460 支、電子書 5 萬 6,100 本、虛擬（VR）或擴增實境（AR）教材 141 個、互動教材 805 個及遊戲式教材 449 款，收錄至「因材網」，提供一站式服務促進資源共享，以利師生使用便利性；2025 數位學習國際論壇，邀請美國等 9 個國家及地區共計 21 名專家學者等代表分享，論壇聚焦於數位學習發展與生成式 AI 創新應用，各國讚賞我國推動成果，如：新加坡及韓國欲持續與我國交流、日本學者透過網路發文讚賞：「教育部因材網（TALP）的 AI 學伴與有效性驗證」；德國經濟辦事處首席代表兼處長蘭依樺博士、偕同德國薩克森邦駐台科技辦事處金郁夫博士拜會教育部，對於臺灣在數位學習方面的發展感到驚艷，特別是將 AI 技術整合進教育學習系統，此創舉正在重塑教學樣貌；持續維運「學習載具管理系統」並串接學習載具使用之行動裝置管理，透過單一管理平臺方式操作學習載具基本管理功能，安排各層級教育訓練、維運與管理系統協助服務順暢運作，並提供優化、整合與擴充建議，促進運用科技融入各領域教學，提高使用率，降低學校維護資訊設備的人力與經費等成效值得肯定。</p>
19	社會發展	推動學生輔導工作	學務司	<p>一、本計畫經費執行率達 100%，年度目標均達成。</p> <p>二、計畫執行成效摘要如下：補助聘任 480 名專任專業輔導人員及補助兼任鐘點費；補助 131 所大專校院辦理校園心理健康促進計畫，幫助學校透過課程教學及活動參與等方式，提升學生覺察自身身心狀態，瞭解日常生活中可能遇到的困擾、可尋求的資源，協助學校人員提升專業知能、增加敏感度，共同營造溫馨關懷之校園氛圍；辦理提案及經驗說明</p>

序號	計畫類別	計畫名稱	主辦單位	評核意見
				會，邀請 4 所學校進行分享，透過各大專校院交流社會情緒學習(SEL)與校園心理健康促進之推動經驗，發揮集思廣益之效，增強各校推動量能與深化全員輔導推動模式，提升社會情緒學習知能，共同促進校園心理健康；辦理大專校院專業輔導人員校園心理健康知能研習，深化專業輔導人員對學生心理困擾趨勢的理解，提升實務應對與自我照顧能力，共計 80 人參與等成果，值得肯定，請持續強化精進推動學生輔導工作。
20	社會發展	華語教育 2025	國際公司	<p>一、本計畫經費執行率達 100%。</p> <p>二、計畫推動成效包含，114 年總計於國內外辦理 804 場華語文能力測驗、受測人數總計 21 萬 3,938 人次，國內外採認數量 423 個單位，並獲美國紐約州、伊利諾州、明尼蘇達州、緬因州、維吉尼亞州、麻薩諸塞州、馬里蘭州、西維吉尼亞州、俄亥俄州、阿拉巴馬州、羅德島州、田納西州、猶他州、密蘇里州、哥倫比亞特區、佛蒙特州、亞利桑那州、肯塔基州、北卡羅萊納州、新罕布夏州、康乃狄克州、南卡羅萊納州、密西西比州、奧克拉荷馬州、喬治亞州、華盛頓州、俄勒岡州及內布拉斯加州計 28 州雙語徽章採認；補助之相關數位課程 114 年度共計 41 萬 2,197 人次點閱使用；UAAT 與優華語計畫合計累計設置 11 所海外華語中心等豐碩成果；114 年本計畫屆期，業啟動「華語教育 2030 計畫」將延續「華語教育 2025 計畫」，以「建立國家教學品牌」、「擴大全球華語教育連結」為目標，藉由「政府間合作」及「校對校合作」，執行「拓展華語文推動組織機制」、「完善華語文教材與測驗體系」、「優化華語教師培訓及支持系統」、「擴大推動海外華語教育」、「精進華語數位教學與學習」及「提升大專校院華語教學品質及量能」6 項重點工作，持續將臺灣打造為全球華語學習的重鎮。</p>
21	社會發展	青年海外圓夢計畫	青年署	一、計畫經費執行率未達預期，係因為確保青年海外圓夢之安全與品質，相關獎勵金及補助款係依實際執

序號	計畫類別	計畫名稱	主辦單位	評核意見
				<p>行情形辦理核付，不符政策效益或虛報之支出則不予核銷，實質達成經費摺節目標。</p> <p>二、計畫成效摘要如下：海外翱翔組，達成 1,273 人，成功媒合青年赴各類國際組織與機構見習，有效擴張我國青年之國際參與度；築夢工場組，錄取並輔導 190 名青年執行自主提案計畫，有效引導青年針對全球議題提出具體行動方案，展現新世代臺灣青年之國際競爭力與文化影響力；假華山 1914 文創園區舉辦大型成果交流展，共計 1,463 名青年參與展演，活動期間實體參與人數達 1 萬 1,186 人次，線上直播參與及成果網頁瀏覽合計突破 2.3 萬人次，透過跨媒體與實體互動之整合，向社會大眾展示政策成果，提升計畫的正面形象；依據問卷回饋調查顯示，參與青年對於「擴展國際視野與全球觀點」之認同度達 97.3%，整體計畫對生涯/學習/創業有具體幫助之認同度亦達 90.5%，顯示計畫不僅在量化層面表現出色，在輔導機制與資源提供之質化成效亦深獲參與對象肯定。</p>
22	公共建設	國立臺北科技大學東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	技職司	本案請學校積極趕辦處理發包作業，並即時檢討工程發包策略，以完成年度目標。
23	公共建設	國立社教機構環境優化 ●服務躍升計畫	終身司	按計畫執行控管進度並獲獎，值得肯定。
24	公共建設	「臺北科學藝術園區」整體發展計畫	終身司	按進度持續列管與推進中，有關契約官司部分請持續關注進度並要求工進，俾利整案完成。