

本部 112 年度個案計畫評核意見一覽表

序號	計畫類別	計畫名稱	主辦單位	複核意見
1	社會發展	推動中小學數位學習精進方案	資科司	本方案執行「數位內容充實」、「行動網路與網路提升」及「教育大數據」3 項子計畫，開發數位內容已累計教案 800 份、學習單 2,400 份、影片及動畫教材 8,500 支、電子書 2 萬 4,000 本、虛擬(VR)或擴增實境(AR)教材 90 個、互動教材 340 個、遊戲式教材 320 款等豐碩成果；數位學習工作坊（基礎課程）112 年共 8.28 萬人完成培訓，累計培訓達 17.38 萬人；另對於數位學習的創新作為，吸引紐西蘭、德國、日本、澳洲等多國代表與本部交流，並且獲邀至美國、日本等國分享；另「教育部因材網」開發者本部郭伯臣執行秘書獲頒美國教育研究協會(AERA)認知與實務貢獻獎，計畫推動成效值得肯定；惟請主辦單位審慎檢討計畫推動期間部分項目執行落後之問題，避免再生進度或預算執行落後情形。
2	社會發展	華語教育 2025 計畫	國際司	計畫推動成效包含，華語文能力測驗 112 年度受測人數達 9 萬 0,560 人次，推動國內外採認數量達 150 個單位，獲得紐約州雙語徽章採認；21 所我國大學與 68 所外國大學合作，美歐來臺研習華語生總數 9,847 名；華語數位教學與學習資源平臺計 44 萬人次使用；惟部分指標達成情形不如預期，後續仍請主辦單位持續檢討精進，並專注於計畫目標之達成。
3	社會發展	重點領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫	高教司	本計畫推動協助僑外生具備一定語言能力以確保其受教品質，惟 112 年計畫經費執行過程中落後幅度較大，目標勉力於年底達成，爰時程進度掌控及具體績效應再精進。
4	公共建設	臺北科學藝術園區整體發展計畫	終身司	本案科教館更新智慧化衛生系統及廁所空間更新及雙溪濕地公園暨大客車停車場獲多項獎殊榮，其中雙溪濕地公園暨大客車停車場甚至成為民眾熱門打卡景點，獲聯合新聞網、食尚玩家、臺北旅遊網、LINE 熱點及健行筆記等多家網路新聞媒體及旅遊網站主動推薦，科教館更與臺北市政府相關單位共同推動多項活動，效益顯著，值得肯定。

序號	計畫類別	計畫名稱	主辦單位	複核意見
5	公共建設	建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫	終身司	本計畫之推動，具「直轄市奠基於總館分營運體制持續精進」、「有效帶動縣市首長重視圖書館營運發展」、「連結鄉鎮圖書館集中管理提升運作效率」、「凝聚共識建立統一公共圖書館形象識別」、「資源共享有效節省營運成本提升競爭力」、「建立標準化的作業流程確保服務一致性」、「建立品質管理及評核制度提升服務品質」等成效，值得肯定，後續工程亦請積極督促地方政府加速進行，以利本計畫之推動。
6	公共建設	建置區域產業人才及技術培育基地計畫	技職司	本計畫主要為協助大專校院購置設備機具或修建教學場域，打造以產業實際作業環境為模組之學習環境，並規劃完整生產線環境，培訓使用之設備亦與業界同步，協助學員快速與業界接軌，於 112 年度新增補助 8 案，透過計畫培育超過 7,000 人次，甚至相關培育基地獲國外媒體主動報導論述肯定，以及相關計畫提供特殊績效，值得肯定。
7	公共建設	校園社區化改造計畫（110 年至 114 年）	國教署	本計畫補助體育休閒站及社區共讀站均依預定進度持續推動中，年度實際達成情形均高於目標值，值得肯定，後續仍請國教署及體育署持續督促受補助單位積極辦理，以利計畫之推進。
8	公共建設	國立成功大學醫學院附設醫院-老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心	高教司	本案院方積極督導廠商施工，進度未有落後情形，各項年度目標提早達成，值得肯定，後續仍請院方持續督促廠商按進度施工，期能如質完工。
9	公共建設	國立社教機構環境優化•服務躍升計畫	終身司	本案年度期間均確實依補助機制及規定落實執行，管考週期之進度或預算未曾落後，並如期如質達成目標，包含國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館、國立臺灣科學教育館、國立海洋生物博物館、國立海洋科技博物館、國家圖書館、國立臺灣藝術教育館等機構進行館舍空間之形象再造、空間優化、設備升級、全齡服務，讓民眾能真實感受社教機構服務之躍升，值得肯定，後續請持續督導館方積極完成計畫目標。
10	公共建設	國立政治大學法學院館興建工程	高教司	本案經主辦機關積極推動，無落後之情形，值得鼓勵。

序號	計畫類別	計畫名稱	主辦單位	複核意見
11	公共建設	國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫	高教司	本案經主辦機關積極推動，已完成工程發包及取得建照相關程序，後續仍請持續督促廠商趕工進，以利計畫推
12	公共建設	國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心設計畫	終身司	本案經館方積極推動，已於去(111)年完成發包，並於今(112)年如火如荼展開工程，惟受天候因素有微幅落後之情形，仍請館方持續督促廠商把握好天氣加派人力趕工進，以利工程推
13	公共建設	營造休閒運動環境計畫	體育署	本計畫實際進度有微幅落後情形，主要因為基隆市立田徑場主建築拆除重建(含邊坡整治)及周邊運動服務設施改善工程、基隆市立田徑場看台屋頂及周邊環狀運動設施(含照明)改善工程等 2 案，執行進度受原廠商履約情形不佳致生解約情形，後於 112 年 3 月 12 日方完成點交作業，致與原訂計畫期程產生落差，新承攬廠商則於 112 年 3 月 20 日開工，目前已積極施作中，後續仍請體育署積極督導基隆市政府研提策進作為，加緊趕辦。
14	公共建設	新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新(增)建工程計畫(111—113年度)	國教署	本案 112 年度各項目標有微幅落後情形，落後原因係受疫情後影響，營建、人力物價上漲，且計畫調減總目標間數，影響發包時程，考量國教署已就實際狀況所受不可抗力因素函報行政院展延執行期程，值得肯定，後續並請國教署依最新計畫目標，督促受補助地方政府積極趕辦，以利計畫之推動。
15	公共建設	國立臺灣大學醫學院附設醫院健康大樓新建工程	高教司	本案院方積極督促廠商趕辦，結構體已近完成，後續仍請院方持續督促廠商加派人力完成裝修工程，如期如質完成工程。
16	公共建設	前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—充實全民運動環境計畫	體育署	本案為配合總統體育經費倍增政策，第三期特別預算編列高達 42 億元(110 年：24 億元，111 年：18 億元)，然部分補助案件經費龐大(如臺中市足球運動休閒園區、全民運動館等)，屬跨年度工程，或受限部分案件工程因受疫情、原物料大漲及缺工等情事而流標多次，致各管考週期年分配經費執行率平均未達 90%，考量體育署每月定期召開公共建設推動會報追蹤列管個案辦理情形；針對進度嚴重落後案件更召開專案輔導會議協助主辦機關處理窒礙

序號	計畫類別	計畫名稱	主辦單位	複核意見
				難行問題，且落實預警及退場機制，仍值得鼓勵，後續年度請體育署依下列管考事項積極辦理： 一、請積極督導地方政府趕辦。 二、請確實檢討落後原因並研判未推動風險預為因應。 三、請覈實安排年度經費需求，依規定適時報修計畫。
17	公共建設	新竹生物醫學園區計畫-台大新竹生醫園區分院	高教司	本案受疫情影響，原物料上漲，缺工缺料，流標多次，經院方積極檢討流標原因研擬策略，已於 112 年 10 月決標，值得鼓勵，惟仍未達原訂施工進度 10%之目標，後續請院方持續督促廠商趕工進，以利計畫推動。
18	公共建設	國立清華大學「藝術學院大樓新建工程」	高教司	本案雖有未如期達成年度目標之情形，但學校積極推動，減緩落後幅度，值得鼓勵，後續仍請學校持續督促廠商加派人力趕工進。
19	公共建設	國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓（含污水處理廠）及醫護宿舍新建工程	高教司	本案例院方因調整招標策略及主體建築結構，由「統包工程」改為「傳統標」、「鋼構(SC)」改為「鋼筋混凝土(RC)」，故辦理計畫期程展延，期間院方均持續積極研討計畫推動事宜，依程序完成計畫修正，並於 112 年 4 月 20 日提前完成設計標招標作業，請院方持續督促設計廠商積極完成設作業，以利後續工程發包作業，以及計畫之推進。
20	公共建設	國立臺灣大學醫學院附設醫院東址外牆更新工程	高教司	本案受天候影響既有外牆拆除進度微幅落後，主辦機關仍積極推動工程，值得鼓勵，後續請持續督促廠商把握好天氣加派人力趕工進。
21	公共建設	國立清華大學教育大樓新建工程	高教司	本案雖有進度落後情形，主辦機關仍積極督促廠商趕工，值得鼓勵，後續仍請持續督促廠商加派人力趕工進，並如質完成工程。
22	公共建設	國立臺灣海洋大學進修教育推廣大樓新建工程	高教司	本案為配合開闢計畫道路，因民眾對於施作周圍道路高程有疑慮，持續於施作前向住戶說明，經與市府協調後方同意變更道路高程，以利提送開闢計畫道路申請書，該申請於 12 月底方核准，延誤竣工時程，期間校方仍積極與地方協調開闢道路事宜，已於 113 年 1 月完竣，值得肯定，後續請校方謹慎辦理驗收事宜。

序號	計畫類別	計畫名稱	主辦單位	複核意見
23	公共建設	國立臺北科技大學東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	技職司	<p>一、積極辦理作業計畫各項查核作業，並針對細部設計作業及最有利標招標事宜積極督導設計單位及專管單位執行相關修正事宜。</p> <p>二、112 年度經費分配數 2500 萬元已執行完畢。</p> <p>三、完成建照掛件，持續依建管處審查意見補正本工程送審圖說等文件中，請儘速完成建造執照取得；學校於 113 年 1 月 22 日進行第一次公開招標，113 年 2 月 21 日第一次開標，因無廠商投標故流標，學校已先行於 113 年 2 月 1 日召開研商因應流標之採購策略會議，請設計單位提送修正後預算書及招標文件，請儘速完成本工程之最有利標決標作業。</p> <p>四、有關智慧建築及綠建築的示範場域、導入綠建築、智慧建築等創新技術，已考量綠建築空調系統之節能設計，智慧建築裏有關智慧能源及網路防災等已俱足，請依計畫執行。</p>
24	社會發展	教育部美感教育中長程計畫 第二期五年計畫 (108-112 年)	師資司	<p>本計畫整體執行效益佳，惟有關作業計畫逾期送審或填報爾後請注意時效辦理。</p>