

## 本部 113 年度個案計畫評核意見一覽表

序號	計畫類別	計畫名稱	主辦單位	評核意見
1	公共建設	建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫	終身司	本計畫之推動至今已 6 年，並有具體成效，有關圖書館新建工程部分個案仍請持續督促地方政府加速進行，以利計畫之推動。
2	公共建設	校園社區化改造計畫	國教署	本計畫已奉行政院 114 年 1 月 20 日核定期程至 113 年止，補助體育休閒站及社區共讀站相關工作均已完成在案，值得肯定。
3	公共建設	建置區域產業人才及技術培育基地計畫	技職司	本計畫為配合政府六大核心戰略產業人才需求，自 111 年起陸續核定半導體、智慧機械、無人機、電動車、離岸風電、能源電池等 20 座新興產業人才培育基地，113 年已達成總計畫目標案，並於 113 年協助 10 座基地結合人工智慧(AI)技術開設跨領域課程，培育學生具備產業所需 AI 應用能力，考量本計畫為配合五大信賴產業人才需求，請於 114 年持續督促學校落實課程開設，發揮基地人才培育效益。
4	公共建設	優化全民運動與賽會環境計畫	體育署	本案為 113 年度新興計畫，113 年度主要工作為計畫審查核定作業，並已完成年度目標，且「打造安全友善運動環境」、「建構優質運動競賽場地」實際核定件數均高於目標值，有效分配計畫補助預算，值得肯定，後續年度請體育署持續督導獲補助縣市政府積極趕辦，以利計畫推動。
5	公共建設	國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓（含污水處理廠）及醫護宿舍新建工程	高教司	本案目前為設計階段，期間院方均持續積極研討計畫推動事宜，年度目標均提前完成，114 年度主要辦理工程發包作業，仍請院方積極邀請廠商投標，以利完成工程發包。
6	公共建設	國立社教機構環境優化●服務躍升計畫	終身司	本案包含國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館、國立臺灣科學教育館、國立海洋生物博物館、國立海洋科技博物館、國家圖書館、國立臺灣藝術教育館等機構進行館舍空間之形象再造、空間優化、設備升級、全齡服務，讓民眾能真實感受社教機構服務之

序號	計畫類別	計畫名稱	主辦單位	評核意見
				躍升，值得肯定，後續請持續督導館方積極完成計畫目標。
7	公共建設	國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫	高教司	本計畫項下「第二期醫療大樓興建工程」及「職務宿舍興建工程」已決標開工履約，且施工進度均有超前情形，值得肯定，請院方持續保持，並積極督促廠商依約施工，期能如期如質完成。
8	公共建設	新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新(增)建工程計畫(111—114年度)計畫評核	國教署	本案 113 年度目標完成教室工程發包作業有落後情形，對此，國教署持續督促縣市政府學校積極趕辦，預計 114 年第 1 季可完成，仍值得肯定，後續請國教署持續督導縣市政府學校趕辦，以利計畫之推動，為國內解決新興人口成長地區因就學人口大量增加校舍不足之問題。
9	公共建設	國立政治大學法學院館興建工程	高教司	本案 113 年主要進行室內外裝修及弱電設備安裝，經學校持續督導廠商依進度施工，無落後情形，請學校持續督促廠商趕辦，期能如期如質完成計畫。
10	公共建設	營造休閒運動環境計畫	體育署	本計畫期程至 112 年止，惟因計畫項下「基隆市立田徑場主建築拆除重建(含邊坡整治)及周邊運動服務設施改善工程」、「基隆市立田徑場看台屋頂及周邊環狀運動設施(含照明)改善工程」等 2 案原廠商履約情形不佳解約導致整體進度有落後，目前新廠商以接續施工，預計 114 年 12 月竣工，後續請體育署持續督導基隆市政府研提策進作為，加緊趕辦。
11	公共建設	國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫	終身司	本案因新建工程案受缺工情形、天候影響(近半年降雨及颱風頻繁)、工程與設備界面整合等不可抗力因素影響估驗計價金額及工進，經館方積極趕辦，並依實際情形調整計畫內容後，年底執行率仍達 98% 以上，值得鼓勵，後續請館方持續責成專管及監造單位積極督促廠商趕辦。
12	公共建設	前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—充實全民運動環境計畫	體育署	本案為配合總統體育經費倍增政策，第三期特別預算編列高達 42 億元(110 年：24 億元，111 年：18 億元)，然部分補助案件經費龐大(如全民運動館、屏東縣立國際棒球場等)，屬跨年度工程，且部分案件工程受疫情、原物料大漲及缺工等情事影響導致多次

序號	計畫類別	計畫名稱	主辦單位	評核意見
				流標，考量體育署定期召開公共建設推動會報，積極督促主辦機關加速執行，持續協助處理窒礙難行問題等，且為有效運用計畫預算，落實預警及退場機制，仍值得肯定，後續年度請體育署持續積極督導地方政府趕辦，確實檢討落後原因並研判未推動風險預為因應。
13	公共建設	新竹生物醫學園區計畫-台大新竹生醫園區分院	高教司	本案於 112 年 10 月正式開工，期間院方均持續督導廠商依進度施工，惟 113 年度未如期完成「第二期研究大樓新建工程」施工進度達 16%以上之目標，後續仍請院方積極督促廠商趨趕工進。
14	公共建設	國立成功大學醫學院附設醫院-老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心	高教司	本案院方積極督導廠商施工，雖有部分查核點未如預期完成，但整體進度並無落後情形，值得肯定，後續仍請院方持續督促廠商按進度施工，期能如質完工。
15	公共建設	國立臺灣大學醫學院附設醫院健康大樓新建工程	高教司	本案院方積極督促廠商趕辦，結構體已近完成，後續仍請院方持續督促廠商加派人力完成各標工程，並注意各標介面整合事宜，期能如期如質完成工程。
16	公共建設	臺灣大學醫學院附設醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程	高教司	本案 113 年度目標為統包工程決標，惟因遭遇大宗物資波動、工程地理環境等不可抗力因素影響，導致無法如期完成工程發包，期間院方積極檢討並調整發包策略，值得鼓勵，114 年度主要工作仍為統包工程發包作業，請院方持續邀請廠商投標，以利完成目標。
17	公共建設	國立清華大學「藝術學院大樓新建工程」	高教司	本案雖有未如期達成年度目標之情形，但學校積極推動，減緩落後幅度，值得鼓勵，後續仍請學校持續督促廠商加派人力趨趕工進。
18	公共建設	沙崙醫療服務與創新園區第一階段（F 區第一期）籌設計畫	高教司	本案修正計畫於 113 年 12 月 31 日奉行政院核定，期間院方積極辦理基本設計、統包工程招標等前置作業，並於修正計畫核定後，加速辦理相關程序，仍值得肯定，後續請院方持續積極完成基本設計及統包工程招標作業，以利計畫推動。
19	公共建設	國立臺灣大學醫學院附設醫院東址外牆更新工程	高教司	本案受天候因素影響，導致金屬帷幕牆安裝進度有落後情形，考量主辦機關持續積極執行工程，並就現況執行情形據以修正計畫內容，值得鼓勵，後續仍請督促廠商把握好天氣加派人力趨趕工進。

序號	計畫類別	計畫名稱	主辦單位	評核意見
20	社會發展	推動性別平等教育工作	學務司	<p>一、本計畫經費執行率達 100%，年度目標均達成。</p> <p>二、計畫執行成效摘略如下：已召開政策規劃組會議 4 次、小組召集人聯席會議 4 次、委員會大會 4 次、完成 113 年度大專校院推動性別平等教育工作辦理情形審查、完成性別平等教育法 6 個相關子法修訂、辦理「性別平等教育法 20 週年特展《ROOM XX：一切都是從廁所開始的》」、完成「大專校院校園性別友善廁所設置參考手冊」及「多元性別之校園友善教材資源」-高中版及大專校院版、提供全國大專校院性別平等教育委員會主管人員專業交流及經驗分享平臺、核定補助大專校院辦理 113 年性別平等教育課程教學相關計畫計 18 案、辦理校園性別事件調查專業人才訓練初階、進階、高階、精進課程、校園性別事件/跟蹤騷擾事件案例研討會、校園數位/網路性別暴力防治案例研討會、親密關係暴力防治實務處理研習等合計 11 場次、製播性別平等教育議題廣播節目 52 集等推動成效，值得肯定，請持續強化精進落實性別平等教育工作。</p>
21	社會發展	推動中小學數位學習精進方案	資科司	<p>一、年經費執行率達 97.78%，年度目標均達成。</p> <p>二、本方案執行「數位內容充實」、「行動網路與網路提升」及「教育大數據」3 項子計畫，開發數位內容已累計影片或動畫教材 11,820 支、電子書 38,000 本、虛擬(VR)或擴增實境(AR)教材 100 個、互動教材 540 個、遊戲式教材 348 款，教材收錄至「教育部因材網」，提供一站式服務促進資源共享；教師基本數位教學能力培訓(數位學習工作坊)共 3.9 萬人完成培訓，累計至 113 年全國中小學教師已全數完成基礎培訓課程；「2024 數位學習國際論壇」，邀請日本、韓國及新加坡等國家分享該國中小學數位學習現況，並且邀請臺灣、美國、澳洲、韓國等多位國內外專家、學者及教師共同討論「生成式 AI 在不同領域的應用」及「雙語數位學習的趨勢和做法」，吸引全國產官學界參加；另 113 年出訪韓國交流推動中小學數位學習，獲韓國「天才教育」官網報導我國交流數位學習成果（網址：</p>

序號	計畫類別	計畫名稱	主辦單位	評核意見
				https://naver.me/FnMeQdg3 )等計畫推動成效值得肯定。惟請主辦單位審慎檢討計畫執行中，避免再生分項子計畫預算執行未達 90%情形。
22	社會發展	教育部美感教育中長程計畫第三期五年計畫（113—117年）	師資司	一、年經費執行率達 100%，年度目標均達成。 二、本計畫依據人才培育、課程實踐、學習環境、國際鏈結及支持體系 5 大面向推動，執行成效摘要如下：規劃及辦理各教育階段美感教師社群課程及推廣機制，建置 220 個美感教育教師社群；推動各教育階段美感課程教學與學習體驗計畫，發展美感課程模組計 300 件；「學美·美學—校園美感設計實踐計畫」合作學校新北市光仁高級中學、高雄市光武國民小學等 2 校改造案，榮獲 2024 年「德國 iF 設計獎」；南投縣埔里鎮中峰國民小學改造案，榮獲日本 2024 Good Design Award；推動「高級中等學校藝術才能（含資賦優異）班國際交流計畫」，補助全國高級中等學校音樂及舞蹈班師生參與國際大師班 11 場次、舞蹈講座 2 場次、補助觀賞國際級團隊（舞者）演出 4 場次、音樂論壇 8 場次，計 2,000 人次參與；推動美感計畫教師與中央、地方輔導團推動團隊合作機制，完成辦理 2 場輔導團美感教育共識營及 2 場輔導團各分團美感增能工作坊，計 193 人次參與等豐碩成果值得肯定；本年計畫為第三期計畫第 1 年，整體執行效益佳，惟學習環境推動面向之年經費支用比未達 90%，請妥為檢討改進因應。
23	社會發展	重點領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫	高教司	一、年計畫經費執行率 100%。 二、本計畫推動協助僑外生具備一定語言能力以確保其受教品質，截至 113 年 12 月 31 日，推動學校辦理重點產業系所招生，113 學年度共計註冊 657 人；推動學校辦理國際專修部，113 學年度國際專修部註冊人數為 4591 人。有作業計畫及評核表報逾時處理情形，請掌握時限並持續精進落實計畫推動。
24	社會發展	華語教育 2025	國際司	一、本計畫經費執行率達 100%。 二、計畫推動成效包含，華語文能力測驗 113 年受測人數為 13 萬 1,190 人次，國內外採認數量 197 個

序號	計畫類別	計畫名稱	主辦單位	評核意見
				<p>單位，並獲美國紐約州、明尼蘇達州、伊利諾州、緬因州、維吉尼亞州、麻薩諸塞州、馬里蘭州、西維吉尼亞州、俄亥俄州及阿拉巴馬州共 10 州雙語徽章採認；臺灣華語資源中心自學課程之華語數位教學與學習平臺，包括「華語 101」、「300 句說華語」等計 37 萬 9,395 人次使用，並已完成平臺優化；113 年已上架 18 門華語課程至本部磨課師平臺華語學習專區並持續推廣使用；惟部分指標達成情形不如預期，後續仍請主辦單位持續檢討精進，並專注於計畫目標之達成。</p>
25	公共建設	國立臺北科技大學東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	技職司	<p>本案 113 年度已完成建造執照之取得及樹木移植作業，工程招標作業及開工等則尚未完成，學校已完成計畫書調整預算，請學校積極趕辦處理發包作業，並即時檢討工程發包策略，以完成年度目標。</p>