

本部 109 年度個案計畫評核意見一覽表

序號	計畫名稱	評核意見	管制級別
1	4.5.1 建置校園智慧網路	<p>一、109 年在不可控制的疫情因素下，仍達成下列成果，實屬不易，且涉及與縣市政府間協同合作，跨機關協調有其難度，值得肯定。惟網路乃邁向數位世界之途徑，期能廣續完成所有學校建置，替下世代所需之數位學習奠定基礎。</p> <p>(一)98.87%國中小、95%高中職教室具有支援 Gigabit 頻寬傳輸能力。</p> <p>(二)96.9%國中小、99%高中職校園跨棟校舍間之主幹網路環境光纖化或支援 Gigabit 能力。</p> <p>(三)100%國中小、97%高中職校園教室具備順暢接取高頻寬無線網路環境。</p> <p>(四)於 22 縣市完成智慧網管系統建置，且各縣市智慧網路管理系統納管比率國中小達 98.1%、高中職達 100%</p> <p>(五)達成偏遠地區學校建置校園智慧網路之比率 100%</p> <p>(六)全國中小學有線及無線連網基礎環境的學校數已達到 3,405 間，教室數已達到 64,143 間。</p> <p>(七)本計畫最終經費執行率仍達 95.39%。</p> <p>二、本計畫完成後，除提供每一位師生能安心、無障礙的網路使用環境、存取教學資源及與同儕溝通分享，有助於提升學生學習滿意度，並透過實地訪視與縣市政府間的交流，達成政策溝通及協調。另藉由網路取代馬路，讓偏遠地區學生可以遠端共學並互動學習，協助偏遠地區專業師資不足的問題。</p>	部會管制
2	4.5.2 強化數位教學暨學習資訊應用環境	<p>一、109 年在不可控制的疫情因素下，仍達下列成果，實屬不易，且涉及與縣市政府間協同合作，跨機關協調有其難度，期未來能持續精進科技融入教學模式，協助學生逐步提升學習成效。</p> <p>(一)國中小學教師、學生參與新興科技數位學習活動及將新興科技融入教學已達 272 萬 8,173 人次。</p> <p>(二)高中職學生參與新興科技數位學習活動，習得科技領域技能與素養已達 50 萬 6,404 人次。</p> <p>(三)增置科技領域教室資訊設備(含資訊科技及生活科技教室)，符合十二年國教科技領域課綱設備基準校數累計比率達 100%。</p>	部會管制

		<p>(四)更新及提升高級中等以下學校教室資訊設備，營造有利於智慧學習環境比率已達 100%(5 萬 4,493 間)</p> <p>(五)針對資訊科技輔助、互動、進階(創新)教學應用情形，師生受惠於更新後之數位學習環境累計比例目標值分別為 100%、50%、15%，國中小實際達成值分別為 100%、78.3%、56.8%，高中職實際達成值分別為 100%、100%、72%，皆已達計畫目標。</p> <p>(六)抽樣調查的學生中，達到 75%以上學生表達學習意願提升</p> <p>二、計畫執行期間，適逢新冠肺炎疫情，部分縣市運用自建授課平台及直播教室，辦理遠距教學演練，讓師生皆能在疫情嚴重時，持續學習不中斷，提高民眾對政府施政滿意程度。另各縣市執行期間之巧思，如高雄市「創新教學快易通 QEC」、桃園市「創新互動課堂教學競賽」等計畫，分別達到提升執行效率、納入社會多元參加及強化政策溝通等效果，成效顯著。</p>	
3	<p>前瞻基礎建設數位建設-高中職學術連網全面優化頻寬提升計畫</p>	<p>一、109 年在不可控制的疫情因素下，仍達下列成果，實屬不易，且協助多間公立高級中等學校更新校園機房設備。期能持續努力，提供高中職學生穩定之網路服務，並妥為運用流量管理監測分析機制，俾利後續滾動調整網路政策，有效運用資源。</p> <p>(一)執行「公立高級中等學校光纖到校且連外頻寬(係指學術網路 TANET)至少 100Mbps 之比例」達 99%。</p> <p>(二)完成「建置公立高級中等學校連外網路之流量管理監測分析機制」1 套。</p> <p>(三)完成「公立高級中等學校具支援 Giga 超寬頻之連網介接能力之學校比例」達 99%。</p> <p>(四)完成「公立高級中等學校校園對外網路可支援 IPv4/IPv6 雙協定的能力」達 99%</p> <p>(五)109 年預計補助 93 校，實際補助 106 校，符合「服務或管制對象普及度」目標。</p> <p>(六)本計畫最終經費執行率仍達 99.98%，且各工作項目進度落後幅度未大於 1%。</p> <p>二、本計畫推動可改善校園的資訊網路建設，以確保數位學習之有線無線頻寬順暢，並益於後續前瞻基礎建設計畫第 3 期，有助於提升學生學習滿意度。</p>	部會管制

4	公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫(109-111年)	<p>一、本計畫在中央及地方共同努力下，各地方政府所轄學校於預定期程內完成校舍耐震能力改善之目標，截至 109 年底，專案計畫之補強及拆建(含整地)工程列管校舍棟數業達成當年度目標值，其中補強工程及拆建(含整地)延續性工程分別完成發包 321 及 15 棟校舍，另亦補助 273 校防水隔熱工程，業超過計畫原訂目標值(補強工程發包 300 棟校舍、拆建(含整地)延續性工程 15 棟校舍及補助防水隔熱工程 154 校)，辦理情形如下：</p> <p>(一)本計畫 109 年度編列公務預算 30 億 200 萬元，業全數執行完竣，經費執行率達 100%。</p> <p>(二)補強工程部分：截至 109 年 12 月 31 日止，已發包國中小校舍「補強工程」300 棟、高級中等學校校舍「補強工程」21 棟，109 年度總計已發包高級中等以下學校校舍「補強工程」321 棟，其中已竣工且已將竣工報告上傳至高級中等以下學校校舍管理系統者計 102 棟，其餘尚未竣工校舍皆依訂定之師生安置計畫及預定施工期程進行施作。。</p> <p>二、另計畫執行當中遭遇工程發包困難、師生安置問題及廠商承攬能力等問題，請依研擬之對策落實執行，並以 109 年績效持續推動，俾利完成此計畫。</p>	部會 管制
5	臺北科學藝術園區整體發展計畫	<p>一、本案科教館第一期工程(一樓大廳及半戶外空間更新工程)已於 109 年 7 月間順利完成，第二期工程(屋頂室內外空間工程)預定於 110 年 3 月完成，並透過工程專案小組會議持續追蹤列管並協調相關工作進度。</p> <p>二、本案計畫經檢討 108 年度科教館「屋頂室內外空間暨 1 樓大廳及半戶外空間更新案」，於設計階段發現大廳地坪有結構支撐不平均問題，其所涉設計處理界面、經費、期程均較預期複雜需耗時評估，且有涉封館議題，故較原訂進度延後部分，造成進度落後之經驗，109 年度積極督導各項工程進度，各項工程均依計畫期程完工。</p> <p>三、請終身教育司持續於 110 年度加速辦理相關計畫作業。</p>	部會 管制
6	國立東華大學藝術學院大樓新建工程	<p>一、本年度計畫執行預算達成率 100%，完成初驗作業，本計畫已執行完成，後續驗收結算及行政作業，請加速辦理。</p> <p>二、參加行政院公共工程委員會第 20 屆公共工程金質獎評核，獲得建築類第二級最佳成績優等獎，值得嘉許及肯定。</p>	部會 管制

7	國立臺灣科技大學第一學生宿舍拆除重建工程	<p>一、本工程於 106 年 12 月 11 日開工，惟連續壁工程開始施工前，因施工廠商人力不足且整合太慢、施工作業銜接不順(含文書作業、營建廢棄物及土方運棄等)，導致原訂 107 年 2 月 21 日施工延至 6 月 21 日開始施作連續壁，雖土建廠商經過工務整合後加速趕工，於地下一層前結構體已提早預定進度完成之情形，後於 108 年 10 月完成結構體後轉為機電工程及建築裝修工程，復因機電廠商本身因素如計畫書送審及廠驗進度緩慢、導致大型機電設備進場時程未如預定進度完成進場安裝，另派駐現場人員無法確實依契約執行並提出一級自主品管文件至監造單位辦理二級查驗，導致影響土建部份工項施作，進而影響計價進度。</p> <p>二、本工程落後原因皆屬施工廠商本身整合過慢、土建機電縱橫向聯繫不足且人員異動頻繁，派駐現場人員過於被動，自主能力欠佳，未能依照契約圖說審查專業廠商提送計畫書圖文件，導致經監造單位多次審退。</p> <p>三、學校自 106 年 12 月 11 日開工後至完成驗收結算共召開 131 次會議、15 次工程督導，以協助監造單位及施工廠商，另於工程報竣後，本團隊積極合作辦理驗收作業，於 109 年 9 月開放使用及於 109 年 12 月完成工程結算事宜。</p> <p>四、本案學校積極督導監造及廠商推動進度，並在學校及學生於新學年期盼使用下，於 109 年 9 月開放使用及完工結案，本計畫已於 109 年結案。</p>	部會管制
8	國立臺灣海洋大學電資暨綜合教學大樓新建工程	<p>一、109 年下半年度受雨天影響，室內外潮濕，原定部分工項施做不如預期，包含工人出工狀態不佳等。學校針對雨天影響，跟廠商協調後，將其他戶外工項先行施工，避免影響進度，積極改善避免落後。</p> <p>二、本案 109 年施工當中進度均有超前，且每月預算執行進度均有超前，本計畫執行期間，學校均有積極控管進度及預算執行。</p>	部會管制
9	國立宜蘭大學活動中心新建工程	<p>一、本案年度目標達成 100%，本案施工過程進度及預算執行均依每月分配數及進度執行。</p> <p>二、本計畫主體工程已於 108 年完工，另服務性設施工程亦於 109 年 12 月完工，本案執行每月預算分配數及進度執行尚屬符合，且計畫已於 109 年執行完成，後續請加速辦理服務性設施工程驗收結算，及計畫結案。</p>	部會管制

10	健康大樓新建工程	<p>一、本計畫達成年度預算控管，符合預定之執行目標。惟裝修水電空調標受營建物價波動及新冠肺炎影響，無法完成招標作業，請督導設計單位依市場行情重新訪價，調整合理之招標預算，積極尋求廠商投標。</p> <p>二、裝修水電空調標預計進場時間為 110 年 10 月，請積極辦理後續公告招標作業，以利配合主體工程施作。</p>	部會 管制
11	臺灣生醫卓群中心教學研究大樓新建工程	<p>一、本案完成地上 11F 結構體施作，室內裝修進行至 7F 泥作打底粉刷、8F 門窗安裝、5-6F 油漆作業、4-5F 地磚鋪貼及外部裝修進行 1-6F 外牆泥作打底作業。</p> <p>二、室內裝修持續辦理及依進度排程加速執行，併請管制外部裝修出工數及拆架時程及後續景觀工程加速推動。</p> <p>三、另本案工程進度落後已久，雖預算執行尚屬正常，但仍請加速趕工進，及依原定目標於今年竣工。</p>	部會 管制
12	校園社區化改造計畫-營造友善育兒空間	<p>一、本案請廣續推動管考機制，委請專案團隊協助督導所涉工程部分，如有落後情形，藉由列管會議或專案團隊之督導請縣市提出積極之策進作為，俾能符合原定規劃之工程進度。</p> <p>二、持續督導地方政府經費執行情形及依行政院主計總計及本部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點規定，並佐以列管會議瞭解各地方政府工程執行進度，適時督導地方政府依進度掣據請領經費。</p> <p>三、積極提供工程施作知能之輔導及協助各地方政府工程施作品質，透由工程輔導訪視，使各受補助學校預先瞭解工程查核之重點，以利地方政府及學校工程順利施作，並確保工程品質。</p> <p>四、本計畫請廣續完成既訂目標，透由列管會議、線上平臺填報、實地訪視等方式進行追蹤管考，協助計畫推動及完成。</p>	部會 管制
13	國立成功大學醫學院附設醫院-老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心	<p>一、本計畫年度預算分配，依實際計畫執行及契約付款期程辦理。並完成基本設計核定程序，取得工程會核定文件，續執行細部設計及相關執照文件送審申請。</p> <p>二、另本案細部設計業於 109/12/29 核定，本案請院方加速辦理後續招標事宜並積極邀標，以利計畫執行。</p>	部會 管制
14	國立臺北大學三峽校區「第二期學	<p>一、本案行政作業及系統填報部分均如期辦理，施工期間工程品質及職業安全衛生部分，落實督導作業並要求廠商確實自主管理。</p> <p>二、落實驗收作業及各項缺失改善及辦理結算作業。</p>	部會 管制

	生宿舍新建工程」	<p>三、本案工程主體工程已於 1109 年 10 月 13 日竣工，並完成竣工查驗及辦理驗收作業中，請學校加速辦理驗收作業及完成驗收結算作業。</p> <p>四、本案已於 109 年完成計畫執行。</p>	
15	國立成功大學醫學院附設醫院住院大樓放射腫瘤部空間新建計畫	<p>一、本計畫年度預算執行達成率 100%，且於施工期間，進度持續推動及超前，本計畫推動順利，109 年積極躉趕工進，於年底工程進度符合預定期程。</p> <p>二、本案請院方積極躉趕工進，並於 110 年順利完工結案。</p>	部會管制
16	國立臺灣藝術大學多功能活動中心新建工程	<p>一、為有效管理國立高級中等學校新興工程進度品質、發包進度與經費管控，本署自 107 年度起建立控管平臺，由受補助學校每月填報後，召開 11 次列管及輔導會議以掌握工程整體進度與品質，並針對工程進度落後學校適時輔導訪視，協助學效解決所遭困難，俾利工程執行。工程進度落後學校，該署已於 109 年 8 月 7 日、10 月 27 日至師大附中輔導訪視；109 年 5 月 12 日至南大附中辦理工程查核，督導學校如期、如質執行完竣。</p> <p>二、已建立「國立高級中等學校採購資訊服務網」，期能協助學校面臨採購相關問題，提供專家諮詢服務，適時解決學校所遭困難，亦適時邀集專家學者赴校輔導訪視，協助學校解決所遭困難，俾利計畫之執行。</p> <p>三、為利國立高級中等學校新興營建工程經費計畫執行率，已請學校定期辦理工程進度估驗相關事宜，並加速校內行政流程，儘速辦理款項撥付作業，另將定期控管各校新興工程執行進度；如有異常情形，將儘速請學校提出因應措施，並聘請學者專家到校訪視並予以協助，以強化各校經費執行績效。</p> <p>四、本計畫僅剩師大附中尚在施工中，仍請國教署加強督導控管，儘速於 110 年完工及驗收結算，及完成計畫執行。</p>	部會管制
17	優化技職校院實作環境計畫	<p>一、技專校院核定計畫共 73 校 145 案，已達原定目標(100 案)，110 年度為計畫最後一年，將注重於各實作場域維運，並持續透過輔導訪視機制，協助各校對焦在地產業人才需求。</p> <p>二、高級中等學校核定計畫共 1,656 案，整體更新率為 90.1%。</p> <p>三、本案請配合後續管考機制，分析各領域間設備使用率，並定期上線檢核學校使用情形，確保學校持續使用設備共享平臺，使其發揮最高效益。</p>	部會管制

18	國立陽明大學附設醫院第二期擴建計畫	<p>一、本案為前置作業規劃階段，並辦理環境影響差異分析及「國立陽明大學附設醫院第二期興建工程委託規劃設計監造及附屬工作技術服務案」評選及決標作業，並辦理「測量成果報告」、「鑽探成果報告」及「基本設計報告」。另辦理「國立陽明大學附設醫院第二期興建工程委託工程專案管理技術服務」評選及決標作業並開始履約。</p> <p>二、因衛生福利部 109 年 6 月 5 日衛部醫字第 1091663183 號函同意院方申請擴充急性一般病床 99 床及變更總樓地板面積，及本案經專管單位及設計單位以「110 年度共同性費用編列基準表」核算，依原擴建計畫書規模下經費短少 3.88 億元，爰院方朝向總計畫經費不變以縮減量體方式辦理提送行政院辦理修正計畫。</p> <p>三、本案尚函報行政院辦理第 2 次修正計畫中，請院方持續掌握審查進度，並同步辦理第二期主體工程基本設計及細部設計作業，以利儘速辦理招標作業。</p>	部會管制
19	建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫	<p>一、截至 109 年 12 月底，屏東縣政府已完工並辦理開館，新竹市政府及臺東縣政府刻正辦理工程招標，此 2 縣市政府均有於發包前辦理招標說明會，邀請相關單位參與，收集意見，以增加廠商投標意願，惟尚無廠商實際投標。</p> <p>二、本部 109 年度共計辦理列管及輔導會議共計 35 場，依各區辦理現況，實際給予即時專業建議，有效掌握縣市辦理績效，110 年將持續辦理，並新增規劃圖書館工程興建專業知能研習活動，以提升受補助縣市承辦人員工程興建辦理專業。</p> <p>三、部份受補助縣市因工程發包無人投標致使多次流標、或興建地點調整或民意協調致使須進行計畫修正重新核定或規劃設計進度落後，導致工作進度及預算執行仍屬落後，爰於 109 年 9 月 29 日奉准同意調整本案 GPM 系統 109 年度經費，另於 109 年 7 月 30 日函報行政院修正本案計畫，並於 109 年 12 月 31 日函復國發會有關審議會決議建議修正資料。</p>	部會管制

20	校園社區化改造計畫-活化校園空間擴大社區服務	<p>一、本計畫為期各地方政府如期如質達成工程進度，建立管考及輔導機制：</p> <p>(一) 透由列管會議、線上平臺填報、實地訪視等方式進行追蹤管考：針對工程項目類別(擴建教室、學校共讀站、體育休閒站)執行項目定期召開列管會議，以期各縣(市)如期完成興建工程。另對於設置社區多元學習中心，透由要求地方政府繳交成果資料或實地訪視方式進行督導；社區資訊站則透過線上平臺填報，彙集學校推動現況和民眾學習故事，定期追蹤以落實計畫執行進度。</p> <p>(二) 專業團隊輔導：委由專業團隊管理學校擴建教室、社區共讀站、體育休閒站工程進度，掌握各單位辦理進度，若有需協助者，將由專業團隊專人輔導，以期各地方政府如期如質完成興建工程。</p> <p>二、本計畫請廣續依各年度應完成目標，透由列管會議、線上平臺填報、實地訪視等方式進行追蹤管考，並於執行過程中，積極瞭解各地方政府所遭遇之困難，除電話輔導、製作經費請撥範例供參考外，更實際至各地方政府與各地方政府、學校、建築師等溝通，以積極協助各地方政府如期如質完成各項工程。</p>	部會管制
21	國立高雄大學多功能學生活動中心新建工程	<p>一、本工程 109 年混凝土結構體工程進度落後期間，除每週由學校列席工地協調會追蹤進度，責成廠商增加模板工班，並適時協助解決相關工程介面，以提昇執行績效。另 109 年下半年鋼構焊接缺工期間，造成建築工程進度落後現象。為避免鋼構工程延宕造成整體計畫進度落後情形擴大，除責成鋼構廠加速辦理，同時進行室內外裝修及水電空調等工項，以攆趕計畫進度。</p> <p>二、本案計畫請學校加速攆趕工進，以利計畫推動及完成，另本案分為建築、水電及空調工程 3 標，施工介面多，請責成設計監造建築師應加強督導。</p>	部會管制
22	寶山校區學生宿舍新建工程	<p>一、本工程在施工期間正逢缺工問題，出工人數不穩定，影響工程進度，學校定期召開會議積極督促工進，並多種工項同時進行，將影響降至最低，並於預定期程完工。</p> <p>二、本工程每月預算執行並無落後，年度初期估驗付款進度時程因承商提出估驗時間太晚，以致有較多的應付未付款項，經學校督促承商改善，在後續工程估驗付款期程已明顯改善。</p> <p>三、本工程已完工，正辦理驗收作業，請督促廠商做好缺失改善及相關執照申請作業及儘速完成付款結案作業。</p>	部會管制

23	國立臺灣大學工學院綜合新館新建工程	<p>一、本案請學校持續進行工程督導作業，督促廠商改正施工品質及勞安缺失，並加強工程施工品質文件之督導，另本年度預算為最後 1 年編列，於工程完工後積極趕辦驗收事宜，期於 110 年度完成驗收。</p> <p>二、109 年因肺炎影響及變更設計因素，仍有工程進度落後情形，預算於實際執行均大致符合每月預定分配數，工程進度持續於工務會議、月務會議、專案檢討會議督促廠商並進行控管。</p> <p>三、本案工程進度於 109 年度仍有落後情形，請學校加強控管，以利計畫儘速於 110 年完工結案。</p>	部會 管制
24	國立高級中等學校校務基金-師大附中體育教學館(教學游泳池)興建工程等 14 項工程	<p>一、本工程學校督導廠商積極趕工於 109 年 4 月 14 日竣工，並於 9 月 11 日辦理正驗複驗完成；另使用執照於 11 月 16 日取得，並分別於 11 月 25 日及 30 日正式送水、送電完成，相關機電設備也已完成測試，並於 110 年 1 月 21 日驗收合格。另學校於 109 年 11 月 6 日辦理點收接管作業，並於 12 月 9 日舉辦落成典禮。</p> <p>二、本計畫主體工程已完成驗收作業，後續請學校加速辦理後續家具設備及公共藝術工程，以利於 110 年儘速結案。</p>	部會 管制
25	國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第二期)	<p>一、本年度主要執行國家運動園區整體興設計畫，涉工程案件且經費龐大作業繁雜，執行過程中遭遇天候、多次流標、廠商出工數不足等不可抗力影響，提升整體執行困難及複雜度，包含宿舍、器材及監控中心新建工程，因配合變更設計、景觀工程受他案施工影響等事宜，廠商提出工期展延申請，整體工程於 109 年 5 月 21 日竣工，8 月 4 日取得使用執照；舊建物補照工程-行政大樓，歷經 8 次招標於 11 月 13 日決標，12 月 20 日開工，12 月 31 日辦理驗收，造成相關工程落後，及舊建物補照工程-二宿及餐廳，刻正積極趕工進，預計 110 年 7 月底前竣工等。</p> <p>二、本年度訂定年度目標/查核點計 3 項，涉工程案件且經費龐大作業繁雜，困難度及挑戰性大，因配合變更設計、他案工程及廠商因素等不可抗力影響，加重整體執行困難及複雜度，致部分進度有所遲延。執行過程體育署已督導及協助國家運動訓練中心推動項下各工程執行，並辦理施工品質查核、環境影響評估追蹤、推動會報列管等相關作業，項下除「舊建物補照工程-二宿及餐廳」尚在施作中外，餘皆已竣工，請體育署持續督導各工程執行及相關驗收結算作業，以利計畫完成。</p>	部會 管制

26	國立臺北藝術大學科技藝術館新建工程	<p>一、本工程雖施工過程中曾有落後，但不斷趕趕進度，最終於年底達成進度，預算達成率為 100%。</p> <p>二、施工進度落後時，業務單位原雙周工務會議改每周辦理以持續督辦，並要求廠商提出具體趕工作為及追蹤趕工落實情形。</p> <p>三、工程已於 109 年 12 月 24 日完工報竣，請加速後續辦理驗收及申請使用執照等程序，並儘速辦理其餘設備採購作業。</p>	部會 管制
27	國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫	<p>一、行政院秘書長業於 109 年 2 月 17 日、8 月 5 日及 9 月 2 日多次召開土地撥用問題研商會議，積極解決土地撥用問題，經臺南市政府黃市長於 9 月 11 日拜會行政院蘇院長討論後做成 2 項結論方向，尚待該府內部評估決定後報行政院議決。本案國家圖書館於 109 年 12 月 31 日函請臺南市政府儘速提供本案完成無償撥用市有地之作業期程與相關對策，俾續辦相關籌建事宜。</p> <p>二、本案俟臺南市政府評估確定報行政院政策決定並完成市有土地撥用程序後，續行辦理工程招標及計畫期程變更相關事宜，請終身教育司督導國家圖書館加速推動。</p>	部會 管制
28	國立陽明大學士林校區創新育成大樓興建工程	<p>一、本案因原廠商跳票事件，嚴重影響工進辦理解約並重新辦理招標，接續工程部份於 109 年 5 月 6 日決標，並於 109 年 7 月 16 日開工。復工後請承包商儘速依規定辦理鑑定並於完成後立即進廠施作，並於復工後每周辦理工務會議，以利掌控工進。本案辦理預付款申請，並於 109 年 11 月完成預付款撥付 2,000 萬元。</p> <p>三、學校於 109 年度施工期間，每周召開工務會議，本案請學校督促承商預算執行及工進，以利計畫推動。</p>	部會 管制
29	國立臺灣大學醫學院附設醫院東址外牆更新工程	<p>一、本案辦理基本設計送工程會審查必要圖說，已於 7 月 2 日經工程會審議通過，10 月完成細部設計，採購案經公開閱覽後於 11 月底刊登政府採購網公告，12 月底第一次開資格標流標。</p> <p>二、本案請院方確實責成設計建築師瞭解廠商及相關意見，俾利修正圖說，辦理招標事宜，併請函文相關營造公會積極邀標，以利計畫推動。</p>	部會 管制
30	新竹生物醫學園區計畫-台大新竹生醫園區分院	<p>一、本計畫年度預算分配數 392,779 千元，實現數 231,739 千元，已執行應付未付數 161,040 千元，本年度預算執行 100%，惟已執行應付未付數仍須執行。</p> <p>二、本案第二期建築工程招標發包作業，因市場因素，經兩次流標，目前積極趕辦調整預算及發包策略事宜。請持續了解市場狀況，並趕辦調整預算及發包策略事宜，儘速完成招標作業及順利開工。</p>	部會 管制

31	營造休閒運動環境計畫	<p>一、本計畫「前瞻基礎建設 - 城鄉建設 - 營造休閒運動環境計畫」項下執行「營造優質友善運動場館設施」、「營造友善自行車道」及「改善水域運動環境」等 3 項子計畫。</p> <p>二、針對已補助未核結案件，本署 109 年 2 月 24 日、6 月 19 日起召開公共建設推動會報（3 月至 5 月因應疫情影響暫停召開，改採公文催辦方式進行落後案件控管事宜），督導受補助個案計畫執行進度，包括檢討工作里程碑落後案件、流廢標 2 次以上案件及工程進度落後達 5% 以上案件，並要求各直轄市及縣（市）政府指派相應層級人員（業務單位主管或業務局處主秘以上人員）出席，以使各地方政府重視，積極趕辦，必要時亦針對受補助案件有執行嚴重落後或困難者，適時提報教育部公共工程推動會報專案報告或召開相關輔導會議，以及時協助解決問題。</p> <p>三、本案年度計畫預算執行情形達成率僅 83.58%，尚有應付未付數需執行，且本計畫於 109 年度執行期間因地方政府補助計畫落後，造成本案計畫每月執行率及達成率均偏低，且本計畫於接近年底方函報行政院修正計畫及期程展延均造成計畫延宕，請體育署持續透過各項措施管考追蹤各地方政府個案計畫辦理情形，督促其加速辦理應辦事項，以利各計畫如期如質完成，並於 110 年務必避免類此情形產生。</p>	部會 管制
32	國立中興大學興大二村男生宿舍大樓新建工程	<p>一、本案計畫其建築工程業已竣工，並完成初驗，後續將辦理驗收作業。另後續傢俱工程、空調工程等，已完成招標及設計，俟建築工程驗收完成，即刻進場施作。</p> <p>二、本案施工廠商表示因受業界整體缺工及病毒疫情等因素，致出工數不足，導致施工期間進度落後及預算達成率 95.5%。請學校加速驗收作業，及後續家具及空調工程施作，以利計畫於 110 年完成。</p>	部會 管制
33	法學院館興建工程	<p>一、本年度已辦理基本設計審議、都市設計審議及建照審核，及督促設計建築師於細部設計核定後，依限提送發包圖說，並於 109 年 11 月完成公開閱覽、12 月完成第 1 次公開招標公告，12 月 31 日開標結果無廠商投標而流標，已立即於 110 年 1 月 4 日召開流標檢討會議會議，於 110 年 1 月 18 日辦理第 2 次招標公告上網。</p> <p>二、本案計畫推動，學校招標前置作業延遲，及變電站遷移工程影響主體工程招標，而修正計畫調整年度計畫經費，請學校加速推動後續主體工程招標作業。</p>	部會 管制

34	進修教育推廣大樓新建工程	<p>一、109 年北部許多棄土廠因故無法收土，使得市場上收土端業者減少，造成可收土廠家一時無法承接大量土方，並變更至臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第二期造地工程棄土。</p> <p>二、109 年為工地及周邊道路及鄰房安全，辦理停工及契約變更，造成預算執行一度落後，後續仍考慮工地安全小心施工，完成地下室開挖後加速趕工。</p> <p>三、本案於 109 年 3 月停工至 109 年 8 月復工施作，因鄰房安全問題造成本案停工及施工進度延宕，並辦理調整年度計畫預算，請學校督導加速趕工進。</p>	部會 管制
35	國立聯合大學八甲校區第六學生宿舍新建工程	<p>一、變更開發計畫已於 108 年 12 月 9 日經苗栗縣政府核准，建造執照已於 109 年 5 月 28 日取得，工程部分採評分及格最低標方式辦理招標，篩選較優良廠商參與競標，並於 109 年 9 月 18 日決標，於 10 月 17 日申報開工。</p> <p>二、本工程發包後進度執行良好，截至 12 月 31 日止已完成基礎結構體工程。本計畫因學校辦理招標過程流廢標及校長更替，造成計畫延遲預算無法完全執行，而辦理修正計畫及年度預算，請學校應加速趕工進及計畫推動。</p>	部會 管制
36	擴大幼兒教保公共化計畫	<p>一、本計畫之計畫管理（20%）部分，包括「行政作業」、「進度控制情形與結果」及「經費運用」3 項，說明如下：</p> <p>（一）行政作業：本計畫第 3 季、第 4 季均逾期填報，宜加強管理。</p> <p>（二）進度控制情形與結果：109 年各季年累計進度部分，均「符合」。</p> <p>（三）經費運用：於「預算執行控制情形」部分，年分配經費執行率平均均符合；另本計畫無資本門預算，爰不列入計分。</p> <p>二、本計畫之執行績效（80%）部分，包括「年度目標」、「指定指標」及「特殊績效」3 項，說明如下：</p> <p>（一）年度目標：均大幅高於預定工作目標，成績顯著。</p> <p>1.擴大近便性與可及性兼具之公共化教保服務，至 109 年累計達 1,000 班：109 年度公共化幼兒園(班)實際達成班數為 1,624 班，高於預定達成目標值(1,000 班)。</p> <p>2.109 年度全國 2 歲以上至入國民小學前幼兒入園率達 60%：109 學年度全國 2-5 歲幼兒入園率為 71%，高於預定達成目標值(60%)。</p> <p>（二）指定指標：109 年度整體平價幼兒園比率從 38.8%提高到 58%，合計提供逾 35 萬個平價就學機會，有助於減輕家長育兒負擔；另</p>	部會 管制

		<p>針對就讀非營利幼兒園之家長進行非營利幼兒園家長滿意度調查，滿意以上之比率占受訪人數 93%。</p> <p>(三) 特殊績效：在跨部會計畫規劃周詳且積極推動協調整合部分，能會同建築師及教保學者專家，協助國防部、財政部等 10 個中央部(會)，至其規劃辦理之職場教保設施場地進行場勘；另政策獲得聯合報報導肯定。</p> <p>三、綜上，本計畫整體執行均符合作業計畫所訂定之年度目標、執行進度；另各項績效說明均有明確的量化數據資料及質性說明，且計畫目標成果顯著；惟考量本計畫已穩定成熟，爰建議由主辦單位自行管制，並持續辦理。</p>	
37	<p>落實以學習者為中心的素質導向師資培育</p>	<p>一、本計畫之計畫管理 (20%) 部分，包括「行政作業」、「進度控制情形與結果」及「經費運用」3 項，說明如下：</p> <p>(一) 行政作業：執行情形填報時間均無逾期。</p> <p>(二) 進度控制情形與結果：排除第 3 季 (教師資格考試電腦化施測計畫、補助師資培育之大學精進師資素質及特色發展計畫、考察歐洲地區教學制度及師培制度、國外教育見習教育實習及國際史懷哲評選工作計畫等) 受疫情不可抗力影響，計畫每季執行進度均符合預定進度。</p> <p>(三) 經費運用：排除第 3 季 (暫緩撥款：教師資格考試電腦化施測計畫、補助師資培育之大學精進師資素質及特色發展計畫；取消出境：考察歐洲地區教學制度及師培制度、國外教育見習教育實習及國際史懷哲評選工作計畫等)、第 4 季 (取消出境：考察歐洲地區教學制度及師培制度、國外教育見習教育實習及國際史懷哲評選工作計畫等) 受疫情不可抗力影響，重新計算年分配經費執行率均無落後情形；資本門預算未達 500 萬元，權數為 0%，爰不列入計分。</p> <p>二、本計畫之執行績效 (80%) 部分，包括「年度目標」、「指定指標」及「特殊績效」3 項，說明如下：</p> <p>(一) 年度目標：「完成工作項目推動」(包含推動本土語文師資教育、多項補助及經費撥付、推動教師資格考試、修正作業規定等) 及「協調師資培育之大學增設本土語文專門課程」2 項均達成預定年度目標，其中工作項目部分；惟績效說明尚不易認列 23 項工作</p>	<p>部會管制</p>

		<p>項目；另推動師資培育之大學申請增設本土語文專門課程，實際核定閩南語 11 校、客家語 5 校、原住民族語 6 校。</p> <p>(二) 指定指標：本次考試符合通過條件的應考人共計 4,907 人(特殊教育師資類科計 501 人、中等學校師資類科計 2,559 人、國民小學師資類科計 1,389 人、幼兒園師資類科計 458 人)；109 年預定完成 4 項法規修正作業，其中「高級中等以下學校及幼兒園原住民族語及閩南語師資培育資格及聘任辦法」草案，將俟十二年國民基本教育課程綱要審查定案後，再邀集單位召開會議研議，請持續自行列管。</p> <p>(三) 特殊績效：本項特殊績效內容與年度目標「協調師資培育之大學增設本土語文專門課程」內容相同，爰不納入計分。</p> <p>三、綜上，本計畫整體執行均符合作業計畫所訂定之年度目標、執行進度及預算執行率，各項績效說明均有較明確的數據資料及質性說明，本計畫已執行多年，建議由主辦單位列為常態性業務推動辦理。</p>	
38	教育部美感教育中長程計畫第二期五年計畫(108-112年)	<p>一、本計畫之計畫管理(20%)部分，包括「行政作業」、「進度控制情形與結果」及「經費運用」3項，說明如下：</p> <p>(一) 行政作業：執行情形填報時間均無逾期。</p> <p>(二) 進度控制情形與結果：查本計畫年實際進度部分，排除第4季(美感教育教師出國進修參訪活動)受疫情嚴重影響因素外，均符合進度。</p> <p>(三) 經費運用：查本計畫年分配經費執行率，第2季為90.92%，其餘均為100%，平均年分配經費執行率略為落後；資本門預算未達500萬，權數為0%，爰不列入計分。</p> <p>二、本計畫之執行績效(80%)部分，包括「年度目標」、「指定指標」及「特殊績效」3項，說明如下：</p> <p>(一) 年度目標：「工作項目完成度」及「師生受益數」2項均達成預定年度目標。完善美感教育支持體系，強化美感教育國際交流；開發師資生、在職教師與行政人員美感素養課程模組；研發各教育階段美感教育課程教學模組與學生學習資料檔，並促成跨部會與民間合作案；協助各直轄市、縣(市)政府推動校園學習情境美感改造等；另透過美感教育相關課程研習、論壇、工作坊、成果分享，以及藝文場館體驗、美感課程提升等方式推動，師生之參與數達</p>	部會管制

		<p>147,287 人；惟成果之呈現除照片外，亦建議可提供相關具體之質性說明資料。</p> <p>(二) 指定指標：以多元化推動美感教育計畫，影響 22 個直轄市、縣(市)政府，並讓各直轄市、縣(市)政府建立自我檢核與永續運作的機制；另本計畫有完備的補助要點及審查機制。</p> <p>(三) 特殊績效：「學美·美學—校園美感設計實踐計畫」獲得日本 2020 Good Design Award，以及「The Anne Times 安妮新聞」獲得日本媒體報導，值得肯定。</p> <p>三、綜上，本計畫整體執行符合作業計畫所訂定之年度目標、執行進度及預算執行率，績效說明亦有明確的量化數據資料並輔以質性說明；然考量本計畫已執行多年，建議由主辦單位自行管制，並持續辦理。</p>	
39	青年教育與就業儲蓄帳戶方案	<p>一、本計畫之計畫管理 (20%) 部分，包括「行政作業」、「進度控制情形與結果」及「經費運用」3 項，說明如下：</p> <p>(一) 行政作業：第 4 季執行情形填報時間落後，宜加強管理。</p> <p>(二) 進度控制情形與結果：計畫每季執行進度均符合進度。</p> <p>(三) 經費運用：於「預算執行控制情形」部分，年分配經費執行率平均為 64.64%，建議擬定作業計畫之整體計畫進度及預算配置項目時，應依實際執行情形分配。</p> <p>二、本計畫之執行績效 (80%) 部分，包括「年度目標」、「指定指標」及「特殊績效」3 項，說明如下：</p> <p>(一) 年度目標：「教育部推薦學生人數」、「各部會開發職缺數」及「職場體驗人數」3 項均達成預定年度目標，其中受疫情嚴重影響因素，109 年度職場體驗人數為 1,301 人；勞動部進行職缺彙整確認及工作崗位訓練計畫審查，計開發 1 萬 0,242 個優質職缺；109 年度總申請人數達 5,407 人，較 108 年度 4,680 人成長；惟部分績效說明之質性分析內容均過於簡略，較無法完整的呈現所達成目標之相關重要成果。</p> <p>(二) 指定指標：106-108 年度方案參與青年(工作屆滿 1-3 年)及 109 年度方案參與青年(初入職場工作滿 3 個月)，對青年就業領航計畫整體感到滿意度均達 9 成 7 以上；本計畫訂定完整補助機制及規定，且透過學校初審、本部複審，並建立職場輔導與追蹤機</p>	部會管制

		<p>制，持續關懷與輔導青年職場訓練與就業狀況，均能確實落實執行。</p> <p>(三) 特殊績效：經查所列特殊績效部分，善用媒體行銷方式，如本部 YouTube、Facebook 官宣、教育廣播電台等強化宣導；透過清除方案特色學校聯盟試辦，鼓勵建教廠商提供在地職缺，培養在地人才；精進創新開發本方案 APP，以利青年申請、重要資訊傳達、雙週誌填寫、諮詢服務及儲蓄帳戶查詢。</p> <p>三、綜上，本計畫整體執行均符合作業計畫所訂定之年度目標、執行進度，惟預算執行率應於作業計畫之整體計畫進度及預算配置項目，依實際執行情形分配，以避免執行過程中有落後情形發生，各項績效說明雖有較明確的數據資料，惟部分質性說明過於簡略，較難呈現計畫目標的成果；本計畫屬重要政策，建議仍維持部會管制，並持續辦理。</p>	
40	大學多元入學方案	<p>一、本計畫之計畫管理 (20%) 部分，包括「行政作業」、「進度控制情形與結果」及「經費運用」3 項，說明如下：</p> <p>(一) 行政作業：第 3、4 季執行情形填報均落後，宜加強管理。</p> <p>(二) 進度控制情形與結果：計畫每季執行進度均符合進度。</p> <p>(三) 經費運用：於「預算執行控制情形」部分，年累計分配經費執行率為 100%，均無落後情形。</p> <p>二、本計畫之執行績效 (80%) 部分，包括「年度目標」、「指定指標」及「特殊績效」3 項，說明如下：</p> <p>(一) 年度目標：「精進大學多元適性招生入學制度」及「落實新課綱精神提早公布大學學習準備建議方向」2 項均達成預定年度目標，其中多元入學制度包括「繁星推薦入學」、「個人申請入學」及「考試入學分發」3 分項，然績效說明之質性分析內容均過於簡略，較無法完整的呈現所達成目標之相關重要成果。</p> <p>(二) 指定指標：提供所有高三在學生相關多元入學相關資訊或手冊達 100%，並提供電子檔供外界下載；結合相關團體舉辦多元入學相關公民審議、開放性論壇、網路社群或研習等活動達 60 場次以上，惟績效說明之質性分析內容均過於簡略，較無法完整的呈現所達成目標之相關重要成果。</p>	部會管制

		<p>(三) 特殊績效：本績效說明部分，係屬上開指定指標「納入民眾參與機制」中「結合相關團體舉辦多元入學相關公民審議」相關內容，爰不列入特殊績效計算。</p> <p>三、綜上，本計畫整體執行均符合作業計畫所訂定之年度目標、執行進度及預算執行率，各項績效說明雖有較明確的數據資料，惟質性說明過於簡略，較難呈現計畫目標的成果，本計畫已執行多年，建議由主辦單位自行管制，並持續辦理。</p>	
41	玉山計畫	<p>一、本計畫之計畫管理 (20%) 部分，包括「行政作業」、「進度控制情形與結果」及「經費運用」3 項，說明如下：</p> <p>(一) 行政作業：第 1 季、第 2 季及第 3 季之填報時間均逾期，宜加強管理。</p> <p>(二) 進度控制情形與結果：計畫每季執行進度均符合進度。</p> <p>(三) 經費運用：於「預算執行控制情形」部分，年累計分配經費執行率為 100%，均無落後情形。</p> <p>二、本計畫之執行績效 (80%) 部分，包括「年度目標」、「指定指標」及「特殊績效」3 項，說明如下：</p> <p>(一) 年度目標：「玉山學者計畫通過件數」及「本部加碼補助彈性薪資受益人數」2 項均達成年度預定目標，然績效說明之質性分析內容均過於簡略，較無法完整的呈現所達成目標之相關重要成果。</p> <p>(二) 指定指標：玉山學者計畫係為延攬國際頂尖人才，規劃藉由提供符合國際競爭之薪資待遇，以吸引國際人才來臺任教，讓國際人才之學術能量在臺灣學術環境扎根，並提升我國高等教育之國際影響力；惟本指標提升高等教育教研品質部分，建議結合學者成果報告與計畫執行對國內社會之影響，加以論述；查本計畫訂定完整補助機制及規定，且透過初審、複審及決審會議，均能確實落實執行，管考週期之進度或預算未曾落後；惟建議應依衡量方式敘寫，較利於審核作業。</p> <p>(三) 特殊績效：為擴大與深化學術連結及人際網絡，使玉山學者們開展更多元的合作契機，爰辦理交流茶敘，進而凝聚臺灣高教研究之向心力；惟說明過於簡略，且無相關具體之說明或佐證資料，較不宜列為特殊績效。</p>	部會 管制

	<p>三、綜上，本計畫整體執行均符合作業計畫所訂定之年度目標、執行進度及預算執行率，各項績效說明雖有較明確的數據資料，惟質性說明過於簡略，較難呈現計畫目標的成果，建議由主辦單位仍列入部會管制，並持續辦理。</p>	
42	<p>教育部新南向人才培育推動計畫 (106-109)</p> <p>一、本計畫之計畫管理 (20%) 部分，包括「行政作業」、「進度控制情形與結果」及「經費運用」3 項，說明如下：</p> <p>(一) 行政作業：各季執行情形填報時間均無逾期。</p> <p>(二) 進度控制情形與結果：109 年各季年累計進度部分，均「符合」。</p> <p>(三) 經費運用：於「預算執行控制情形」部分，年分配經費執行率平均為 91.95%，除新南向產學合作國際專班，以「嚴審開班計畫，重質不衝量」方式辦理外，其餘經查均係受疫情不可抗力影響。</p> <p>二、本計畫之執行績效 (80%) 部分，包括「年度目標」、「指定指標」及「特殊績效」3 項，說明如下：</p> <p>(一) 年度目標：本年度項目含「提升 109 年新南向國家學生在臺留學及研習人數」及「提升 109 年國內青年學子赴新南向國家實(見)習人數」，受疫情不可抗力之影響，均略低於預定工作目標，仍屬相當難得。</p> <p>(二) 指定指標：受疫情不可抗力之影響，109 年(108 學年度)大專校院新南向國家仍有 18 國學生在臺留學及研習人數 5 萬 7,143 人；本計畫項下各項工作項目，均有完備的補助要點或相關規定，排除受疫情不可抗力影響，均落實執行。</p> <p>(三) 特殊績效：受疫情影響，改以線上辦理教育展或招生宣導說明會，且防疫期間持續強化宣傳留學臺灣，對於計畫有顯著的助益。</p> <p>三、綜上，本計畫整體執行均符合作業計畫所訂定之年度目標、執行進度，惟預算執行率主要受疫情影響而略低，各項績效說明有明確的數據資料及質性說明，且計畫目標成果顯著；考量計畫穩定成熟，建議由主辦單位自行管制，並持續辦理。</p>	部會管制

43	邁向華語文教育產業輸出大國八年計畫(102-109)	<p>一、本計畫之計畫管理 (20%) 部分，包括「行政作業」、「進度控制情形與結果」及「經費運用」3 項，說明如下：</p> <p>(一) 行政作業：各季執行情形填報時間均無逾期。</p> <p>(二) 進度控制情形與結果：109 年各季年累計進度部分，除第 1 季略為落後，其餘年累計進度為「符合」。</p> <p>(三) 經費運用：於「預算執行控制情形」部分，年分配經費執行率平均為 70.72%，經查係屬疫情嚴重影響所致。</p> <p>二、本計畫之執行績效 (80%) 部分，包括「年度目標」、「指定指標」及「特殊績效」3 項，說明如下：</p> <p>(一) 年度目標：「實際來臺研習華語目標人數為 12,000 人次，預計達成 90%以上」及「線上研習華語目標人數為 120,000 人次，預計達成 90%以上」2 項年度目標，均大幅超過年度預定目標值，績效顯著，且績效說明完整。</p> <p>(二) 指定指標：因應疫情影響，以線上課程方式辦理，且提供課後問卷強化回饋，讓受益學生人數大幅成長；相關補助仍依補助機制辦理，管控教師團及學生團品質，申請計畫學校辦理研習團完畢後，審核所提出成果報告，確實控管補助經費發揮最大效益。</p> <p>(三) 特殊績效：受疫情影響，為保障華語教師權益，及時修訂相關法規，遇天災、疫情等不可抗力因素，本部補助其生活費用，有助於華語師資的持續投入，以及社會正面觀感提升。</p> <p>三、綜上，本計畫整體執行均符合作業計畫所訂定之年度目標、執行進度，惟預算執行率受疫情影響略微落後，各項績效說明有明確的數據資料及質性說明，且計畫目標成果顯著；考量計畫已穩定成熟，建議由主辦單位自行管制，並持續辦理。</p>	部會管制
44	十二年國民基本教育實施計畫	<p>一、本計畫之計畫管理 (20%) 部分，包括「行政作業」、「進度控制情形與結果」及「經費運用」3 項，說明如下：</p> <p>(一) 行政作業：第 3 季執行情形填報時間逾期，宜加強管理。</p> <p>(二) 進度控制情形與結果：查本計畫年實際進度部分，第 3 季、第 4 季均有落後，餘符合進度。</p> <p>(三) 經費運用：查本計畫各週期年累計分配經費執行率平均數為 99.96%；另有關資本門預算部分，分配數為 29 億 2,424 萬 9 千元，實現數為 29 億 2,424 萬 9 千元。</p>	部會管制

45	109 年度海洋教育執行計畫	<p>二、本計畫之執行績效 (80%) 部分，包括「年度目標」、「指定指標」及「特殊績效」3 項，說明如下：</p> <p>(一) 年度目標</p> <p>1.109 年度免試入學率達 90%：實際達成值為 86.19%，低於預定達成目標值 90%。</p> <p>2.109 年度就近入學率達 90%：實際達成值為 95.55%，雖已超過預定達成目標值，然說明簡略，無具體之量化數據及質性說明資料。</p> <p>(二) 指定指標：109 年度受疫情影響，高級中等學校教師及職業輔導員計 1,620 人次參加知能研習或座談會、協助學生職業轉銜諮詢、輔導與服務，低於預定達成目標值 1,800 名；另 109 學年度共計 26 所技專校院執行 73 件計畫，高級中等學生受益人數達 4,585 人，績效說明過於簡略，無法確認提供工作機會占受訓人數比率之計算方式。</p> <p>(三) 特殊績效：績效說明所述內容，均非屬行政院認定之特殊績效項目。</p> <p>三、綜上，本計畫整體執行尚符合作業計畫所訂定之年度目標、執行進度及預算執行率，慮及本計畫已執行多年，建議由主辦單位將相關施行方案，回歸由各主政單位列入施政業務穩健推動。</p> <p>本計畫 109 年整體執行狀況符合作業計畫所訂定之年度目標、執行進度及預算執行率。</p>	自行管制
----	----------------	--	------